



Prefeitura Municipal de Pojuca

Prefeitura - Protocolo

Praça Almirante Vasconcelos, S/N, CENTRO - Pojuca/BA - CEP: 48120-000

CNPJ: 13.806.237/0001-06 Telefone: (71) 3645-1147 E-mail: protocolo@pojuca.ba.gov.br

01
Largado
no Fator

Termo de Abertura de Processo

Processo Nº 002444/24

Data de Abertura: 03/04/2024

Requerente 028.941.915-88 Yuri Lima Leite	
Endereço	
Contato	E-mail

Atendente MARENIZE BACELAR DAS VIRGENS	1ª Previsão
Assunto COMUNICAÇÃO INTERNA - JURIDICO	
Primeiro Trâmite ASSESSORIA JURIDICA	Data/Hora do Trâmite 03/04/2024 16:24:00
Processo Administrativo	

Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos

Senhor Prefeito,
 Nome/Razão Social: Carlos Eduardo Bastos Leite
 Requer: De V. Exa. que digne autorizar repartição competente a:

Comunicação Interna nº46/24

Nestes termos, pede deferimento.

Pojuca, 03 de abril de 2024

Yuri Lima Leite
Requerente

Processo Nº 002444/24 Requerente: Yuri Lima Leite
Assunto Comunicação Interna nº46/24
Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet
Site: https://pojuca.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites CPF/CNPJ: 028.941.915-88 Data Protocolo: 03/04/2024 Atendente: MARENIZE BACELAR DAS VIRGENS Previsão: Valor: Destino: ASSESSORIA JURIDICA



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Ofício Nº 014/2024 - SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 26 de março de 2024.

À

Modal Construções e Serviços Eireli ME

Att. Sr. Madson Santos de Oliveira

Assunto: Aditivo de metafísica com acréscimo de valor - Contrato nº. 226/2022

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar da empresa **Modal Construções e Serviços Eireli ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 24.146.521/000-10, posicionamento de sobre o aditivo de metafísica com acréscimo de valor, referente ao contrato nº. 226/2022 (Reforma dos Prédios da SESAU) no Município de Pojuca - Bahia, cujo valor estimado é de **R\$ 549.908,38** (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) o equivalente a **18,8305432%** do valor original do contrato, conforme exposto em planilha anexa.

Faz-se necessário o aditivo de metafísica com acréscimo de valor para que sejam atendidas as novas demandas da SESAU e conclusão de todas as etapas da obra em conformidade com o objeto do instrumento contratual.

Atenciosamente,



Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06
 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO
 CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.146.521/0001-10

Início do Contrato:
21/12/2022

Término Contrato:
21/06/2024

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA – BAHIA.

Nº DO
CONTRATO/EDITAL:
226/2022 - PE063/2022

Data OS: 04/01/2023

LOCAL : Município de Pojuca-Ba.

OBRA	CONTRATADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	SERVIÇOS NOVOS	DIFERENÇA ADITIVO
USF CENTRO II	R\$ 395.806,70	R\$ 49.901,85	R\$ 87.425,67	R\$ 11.017,47	R\$ 48.541,29
SAMU	R\$ 149.134,45	R\$ -	R\$ 25.579,08	R\$ 58.431,91	R\$ 84.010,99
USF RETIRO	R\$ 229.925,80	R\$ 5.584,72	R\$ 65.162,83	R\$ 41.222,53	R\$ 100.800,64
USF PALMEIRAS	R\$ 293.598,53	R\$ 1.977,73	R\$ 60.800,95	R\$ 14.274,50	R\$ 73.097,72
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF	R\$ 238.492,97	R\$ 8.705,53	R\$ 17.487,79	R\$ 76.342,82	R\$ 85.125,08
USF POJUCA II	R\$ 169.936,10	R\$ 11.603,09	R\$ 42.451,67	R\$ 54.717,61	R\$ 85.566,19
USF RIACHÃO	R\$ 209.521,39	R\$ 29.817,23	R\$ 32.603,06	R\$ 69.980,64	R\$ 72.766,47
Sub-Total	R\$ 1.686.415,94	R\$ 107.590,15	R\$ 331.511,05	R\$ 325.987,48	R\$ 549.908,38
Valor Total do Contrato				R\$ 2.920.300,15	18,8305432%


Gabriel Costa Araújo Bastos
 Engenheiro Fiscal – SEPEDUR
 CREA 3000125911BA


Yuri Lima Leite
 Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR USF CENTRO II

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.808.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.146.521/0001-70	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE063/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 395.806,70
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.

Data OS: 04/01/2023

LOCAL : Município de Pojuca-Ba.

ITEM	CÓDIGO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRÉSCIMO	VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO	VALOR ORIGINAL	VALOR COM ACRÉSCIMO	VALOR ORIGINAL	VALOR COM ACRÉSCIMO	VALOR ORIGINAL	VALOR COM ACRÉSCIMO
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50	R\$ 367,72	R\$ 1.891,51	-	R\$ 1.891,51	0,00	R\$ 1.891,51	0,00	R\$ 1.891,51
2.1	19	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrão	m²	39,59	R\$ 11,07	R\$ 436,26	-	R\$ 436,26	0,00	R\$ 436,26	0,00	R\$ 436,26
2.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	39,59	R\$ 35,37	R\$ 1.400,30	-	R\$ 1.400,30	68,00	R\$ 2.405,16	68,00	R\$ 2.405,16
2.3	10819	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elifane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	39,59	R\$ 61,37	R\$ 2.429,64	-	R\$ 2.429,64	0,00	R\$ 2.429,64	0,00	R\$ 2.429,64
2.4	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	487,94	R\$ 16,04	R\$ 7.826,56	-	R\$ 7.826,56	0,00	R\$ 7.826,56	0,00	R\$ 7.826,56
2.5	10389	ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m²	38,44	R\$ 1,17	R\$ 44,97	-	R\$ 44,97	0,00	R\$ 44,97	0,00	R\$ 44,97
2.6	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	26,23	R\$ 18,63	R\$ 415,22	-	R\$ 415,22	0,00	R\$ 415,22	0,00	R\$ 415,22
2.7	10168	ORSE	Piso alta resistência, colado, ø=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	26,23	R\$ 56,52	R\$ 1.456,29	-	R\$ 1.456,29	0,00	R\$ 1.456,29	0,00	R\$ 1.456,29
3.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou ladrão	m²	477,17	R\$ 16,77	R\$ 7.524,97	-	R\$ 7.524,97	214,32	R\$ 3.379,83	214,32	R\$ 3.379,83
3.2	7593	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	477,17	R\$ 48,45	R\$ 23.506,06	-	R\$ 23.506,06	506,10	R\$ 25.026,60	506,10	R\$ 25.026,60
3.3	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com licanteno, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m²	1.760,03	R\$ 32,83	R\$ 57.781,76	-	R\$ 57.781,76	229,90	R\$ 7.547,62	229,90	R\$ 7.547,62
3.4	060005	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	140,57	R\$ 21,76	R\$ 3.058,00	-	R\$ 3.058,00	0,00	R\$ 3.058,00	0,00	R\$ 3.058,00
3.5	87518	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DETADADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m³	37,10	R\$ 170,70	R\$ 6.332,97	-	R\$ 6.332,97	14,29	R\$ 2.439,30	14,29	R\$ 2.439,30
3.6	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	37,10	R\$ 28,35	R\$ 977,59	-	R\$ 977,59	120,92	R\$ 3.186,24	120,92	R\$ 3.186,24
3.7	10389	ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m²	297,10	R\$ 1,49	R\$ 347,61	-	R\$ 347,61	0,00	R\$ 347,61	0,00	R\$ 347,61
3.8	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, SEM FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	23,25	R\$ 45,71	R\$ 239,68	-	R\$ 239,68	13,18	R\$ 602,48	13,18	R\$ 602,48
3.9	7763	ORSE	Grade de ferro obreta chata 2"x1/4" vertical espaç.10cm, montada em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", inclinação, aureta h=30cm em bloco ø=19cm, chapado e rebocado, exclusiva pintura	m²	3,15	R\$ 456,08	R\$ 1.436,65	3,15	R\$ 1.436,65	29,70	R\$ 13.545,58	32,85	R\$ 14.982,23
3.10	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	m²	1.760,03	R\$ 25,92	R\$ 45.619,96	0,00	R\$ 45.619,96	0,00	R\$ 45.619,96	0,00	R\$ 45.619,96
3.11	13128	ORSE	Divisorio Naval (painel cego), ø=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação	m²	7,57	R\$ 87,43	R\$ 661,85	7,57	R\$ 661,85	7,57	R\$ 661,85	0,00	R\$ 661,85
3.12	4065	ORSE	Divisorio Naval (painel com vidro), ø=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m²	4,09	R\$ 113,69	R\$ 464,87	4,09	R\$ 464,87	4,09	R\$ 464,87	0,00	R\$ 464,87
3.13	4066	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1,00	R\$ 277,17	R\$ 277,17	1,00	R\$ 277,17	1,00	R\$ 277,17	0,00	R\$ 277,17
4.1	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	UN	1,00	R\$ 828,41	R\$ 828,41	-	R\$ 828,41	2,00	R\$ 1.658,82	2,00	R\$ 1.658,82
4.2	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	R\$ 1.138,40	R\$ 4.553,60	-	R\$ 4.553,60	3,00	R\$ 3.415,20	3,00	R\$ 3.415,20
4.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	R\$ 1.141,40	R\$ 9.131,20	-	R\$ 9.131,20	2,00	R\$ 2.282,80	2,00	R\$ 2.282,80

Gabriel Augusto Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3006126911/BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

ITEM	TÍTULOS	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
4.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	5,00	R\$ 1.155,03	R\$ 5.775,15	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
4.5	110310	SBC	PORTA 2P 1,20x2,10m COMPENSADO REVLAMINHADO	UN	4,00	R\$ 2.944,79	R\$ 11.779,16	4,00	R\$ 11.779,16	4,00	R\$ 11.779,16	R\$ -	0,00	R\$ -	
4.6	13079	ORSE	Porta em madeira lei (ipê), lsa, semi-oça, 100 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batente e ferragens	un	4,00	R\$ 1.902,00	R\$ 7.608,00	4,00	R\$ 7.608,00	4,00	R\$ 7.608,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
4.7	8150	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lsa, semi-oça, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens	un	2,00	R\$ 1.178,48	R\$ 2.356,96	2,00	R\$ 2.356,96	2,00	R\$ 2.356,96	R\$ -	0,00	R\$ -	
4.8	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor NP/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	78,02	R\$ 280,31	R\$ 21.869,79	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
4.9	1693	ORSE	Vidro lantusa cancelado 4 mm	m²	78,02	R\$ 206,76	R\$ 16.131,42	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
4.10	3962	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva outdoor dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNERT, sobre superfícies metálicas (Norma 2284) ou similar	m²	39,54	R\$ 27,89	R\$ 1.102,77	39,54	R\$ 1.102,77	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ 1.102,77	
4.11	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF. 01/2021	m²	-41,58	R\$ 1,63	R\$ - 67,78	41,58	R\$ 67,78	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ 67,78	
4.12	99999	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,5 CM AF. 08/2020	m²	0,70	R\$ 83,37	R\$ 44,36	0,70	R\$ 44,36	0,70	R\$ 44,36	R\$ -	0,00	R\$ -	
5			FORRO (COBERTURA)												
5.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m²	616,43	R\$ 31,25	R\$ 19.263,44	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
5.2	88498	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m²	616,43	R\$ 17,92	R\$ 11.046,43	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
5.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	3,14	R\$ 84,12	R\$ 254,72	-	R\$ -	-	R\$ -	5,66	R\$ 459,14	5,66	R\$ 459,14
5.4	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,90 m, esp=6mm, Fortiev ou similar	m²	3,14	R\$ 72,06	R\$ 226,27	-	R\$ -	-	R\$ -	5,66	R\$ 407,86	5,66	R\$ 407,86
5.5	7763	ORSE	Gratiz de ferro chapa chata 2"x14" vertical esp=10cm, montada em perfil aço quadrado de 1" vertical esp=3 m, bases parafusos horizontais 2"x14", incl, porão, saia de 30cm em alçoboa esp=10cm, chapa e rebocamento, exclusive pintura	m²	0,92	R\$ 456,08	R\$ 419,59	0,92	R\$ 419,59	0,92	R\$ 419,59	R\$ -	0,00	R\$ -	
6			INSTALAÇÃO DE DRENO												
6.1	89965	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	110,79	R\$ 12,10	R\$ 1.437,36	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.2	89966	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	30,00	R\$ 4,62	R\$ 138,60	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.3	89967	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	20,00	R\$ 5,45	R\$ 109,00	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.4	88881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	8,00	R\$ 144,14	R\$ 1.153,12	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.6	96887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	16,00	R\$ 38,57	R\$ 617,12	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.6	3974	ORSE	Mão de obra de encaixador	h	60,00	R\$ 19,88	R\$ 1.192,80	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.7	10575	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	h	60,00	R\$ 3,23	R\$ 193,80	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.8	9017	ORSE	Vaso sanitário/cabine de descarga acoplada, ósmada horizontal, linha revena, DECA ou similar, inclusive esseno ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	7,00	R\$ 483,16	R\$ 3.382,12	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.9	2074	ORSE	Plta de cozinha com bancada em epó inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e tomela cromada, concistada e assentada, Rev.04	un	1,00	R\$ 708,95	R\$ 708,95	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.10	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 160 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4," P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 813,81	R\$ 813,81	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.11	102609	SINAPI	CADA D'ÁGUA EM POLETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.12	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	7,00	R\$ 127,24	R\$ 890,68	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 381,72	3,00	R\$ 381,72
6.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	7,00	R\$ 52,96	R\$ 370,02	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 158,88	3,00	R\$ 158,88
6.14	66922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 672,27	R\$ 672,27	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
6.15	3682	ORSE	Tomela cromada para tanque/ardim, 1/2", ref:1153 C39, DECA ou similar	un	1,00	R\$ 58,20	R\$ 58,20	1,00	R\$ 58,20	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 58,20	
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
7.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	792,00	R\$ 3,43	R\$ 2.716,56	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00	R\$ 4,61	R\$ 530,15	-	R\$ -	-	R\$ 385,00	R\$ 1.774,85	385,00	R\$ 1.774,85	
7.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	924,00	R\$ 6,50	R\$ 6.006,00	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.4	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,8/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	M	131,99	R\$ 9,24	R\$ 1.219,99	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	131,99	R\$ 8,76	R\$ 1.156,23	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	
7.6	91935	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	20,00	R\$ 10,33	R\$ 206,60	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	

Gabriel Cesar Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3800125911BA

Yury Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	GRUPO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
7.7	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	R\$ 28,59	R\$ 285,90		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.8	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00	R\$ 10,80	R\$ 162,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.9	11439	ORSE	Luminária de sobrepôr para fluorescente tubular T8, 2x54w, inclusiva lâmpadas e reatores, ref.: O-106, da Abatex ou similar	un	30,00	R\$ 460,32	R\$ 13.809,60		R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 8.285,76		R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 8.285,76	
7.10	3973	ORSE	Mão de obra de eletrista	h	70,00	R\$ 19,80	R\$ 1.386,00		R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 1.980,00		R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 1.980,00	
7.11	10576	ORSE	Encargos Complementares - Adjuncto Preço	h	70,00	R\$ 3,23	R\$ 226,10		R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 323,00		R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 323,00	
7.12	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUSM, CICLO QUENTE/FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	1,00	R\$ 2.613,42	R\$ 2.613,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.13	766	ORSE	Ponto de dado e voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "X"	un	15,00	R\$ 35,04	R\$ 540,60		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.14	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 621,50	R\$ 621,50		R\$ -	R\$ -	1 00	R\$ 621,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 621,50
7.15	93965	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 55,71	R\$ 111,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.16	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	28,00	R\$ 165,88	R\$ 4.642,84		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.17	819	ORSE	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	un	2,00	R\$ 151,62	R\$ 303,24	2,00	R\$ 303,64	2,00	R\$ 303,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.18	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.179,34	R\$ 2.179,34		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.19	92188	SBC	ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4"x4"	UN	35,00	R\$ 18,13	R\$ 634,55	35,00	R\$ 634,55		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00	R\$ 634,55
8.1	2280	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	121,35	R\$ 14,82	R\$ 1.774,14		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.2	84124	SINAPI	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	54,00	R\$ 122,15	R\$ 6.598,10		R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 2.931,60		R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 2.931,60	
8.3	7763	ORSE	Grid de ferro chapa chapa 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.ponto, mureta h=30cm em al.bloco 2"x2m, chapiscada e rebocada, exclusivas pinturas	m²	29,70	R\$ 458,08	R\$ 13.545,58	29,70	R\$ 13.545,58	29,70	R\$ 13.545,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	29,70	R\$ 8,22	R\$ 244,13	29,70	R\$ 244,13	29,70	R\$ 244,13		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	m²	29,70	R\$ 20,34	R\$ 604,10	29,70	R\$ 604,10	29,70	R\$ 604,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.6	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	m²	29,70	R\$ 19,89	R\$ 590,73	29,70	R\$ 590,73	29,70	R\$ 590,73		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.7	9118	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=8mm, Linha Decr Piscina, placa estruturada, gral. ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada so-b, rejuntado, exclusivas regularização de base ou emboco	m²	10,00	R\$ 140,54	R\$ 1.405,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,50	R\$ 1.897,29		R\$ -	13,50	R\$ 1.897,29
8.8	16	ORSE	Dormição marginal de piso cimentado sobre lestro de concreto - Rev 01	m²	30,29	R\$ 20,59	R\$ 617,77		R\$ -	R\$ -	17,79	R\$ 366,30		R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,79	R\$ 366,30
8.9	100991	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	1,00	R\$ 5,45	R\$ 5,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.10	94986	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF 07/2016	m²	25,00	R\$ 115,76	R\$ 2.893,76		R\$ -	R\$ -	13,08	R\$ 1.514,01		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,08	R\$ 1.514,01
8.11	1865	ORSE	Vidro temperado 10 mm, iso, transparente, com ferragens - Rev 02 10/2021	m²	29,70	R\$ 816,15	R\$ 24.239,06		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.12	140067	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 19mm 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 834,45	R\$ 834,45		R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 834,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 834,45
8.13	12219	ORSE	Porta/porta em alumínio cor NUBIP, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontal e erguido e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espessamento de 12cm.	m²	29,46	R\$ 345,53	R\$ 10.179,31	29,46	R\$ 10.179,31	29,46	R\$ 10.179,31		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
9.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m, fornecimento e instalação	un	20,00	R\$ 35,68	R\$ 713,60		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
9.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	m²	1,25	R\$ 11,21	R\$ 14,01		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
9.3	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00	R\$ 28,60	R\$ 85,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
9.4	8774	ORSE	Capa de piso, fornecimento e colocação	kg	20,00	R\$ 5,27	R\$ 105,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	492,36	R\$ 1,90	R\$ 935,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
10.2	00010549	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 125X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ 1.279,98	1,00	R\$ 1.279,98		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.279,98
11.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²		R\$ 7,80	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		37,17	R\$ 282,49
11.2	87645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²		R\$ 28,06	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		20,17	R\$ 566,14
11.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN		R\$ 34,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		10,00	R\$ 347,90
11.4	89532	SINAPI	LUVIA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 7,38	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		10,00	R\$ 73,80
11.5	89438	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 8,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		10,00	R\$ 84,80
11.6	89364	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação af_06/2022	un		R\$ 14,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		26,00	R\$ 360,94
11.7	7824	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tanque cego, 1lra ou similar	UN		R\$ 47,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		5,00	R\$ 237,56

Gabriel Carlos Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3800125911BA


Yusuf Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

99

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR			ACRÉSCIMO			ITENS NOVOS		PLANILHA CONSOLIDADA	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.
11.8	97668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, peso, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica, fornecimento e instalação, af. 12/2021	m	R\$ 15,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 1.545,00	100,00	R\$ 1.545,00
11.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	und	R\$ 19,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 590,40	30,00	R\$ 590,40
11.10	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	und	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 123,75	15,00	R\$ 123,75
11.11	453	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	R\$ 659,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.319,10	2,00	R\$ 1.319,10
11.12	93653	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	und	R\$ 77,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 771,63	10,00	R\$ 771,63
11.13	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	und	R\$ 15,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 156,25	10,00	R\$ 156,25
11.14	671	ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" atampa, embuta, pleetroduto	UND	R\$ 9,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 289,20	30,00	R\$ 289,20
11.15	453	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	R\$ 659,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 659,55	1,00	R\$ 659,55
11.16	93653	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	und	R\$ 77,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 925,95	12,00	R\$ 925,95
11.17	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	und	R\$ 15,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 187,50	12,00	R\$ 187,50
11.18	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UND	R\$ 20,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	47,00	R\$ 955,51	47,00	R\$ 955,51
11.19			BRASÃO DA PREFEITURA	UN	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.520,00	1,00	R\$ 1.520,00

SUPRESSÃO
ACRÉSCIMO
SERVIÇOS NOVOS

QUADRO DE RESUMO			
CONTRATADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	SERV. NOVOS
396.806,70	R\$ 49.901,85	87.425,67	R\$ 11.017,47
ACUMULADO MEDIDO	R\$		341.324,92
VALOR CONSOLIDADO	R\$		444.347,99
DIFERENÇA/ADITIVO	R\$		48.541,29
PERCENTUAL DE REAJUSTE			12,2638879%


Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA


Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

10



PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR
SAMU

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-08 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.146.521/0001-10	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE063/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 149.134,45
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.

LOCAL : Município de Pojuca-Ba.

Data DS: 04/01/2023

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Original	Valor Ajustado	Valor Final	Valor Original	Valor Ajustado	Valor Final
1.1	74209/001	SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,90	R\$ 367,72	R\$ 2.537,27	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
2.1	3240	ORSE Demolição de piso de alta resistência	m²	48,20	R\$ 15,83	R\$ 763,01	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
2.2	87622	SINAPI CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	55,71	R\$ 35,37	R\$ 1.970,46	0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
2.3	10170	ORSE Piso alta resistência, cor cinza, esp=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusiva argamassa de regularização	m²	48,20	R\$ 36,03	R\$ 1.738,56	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
2.4	2187	ORSE Pavimento de piso de alta resistência (concreto)	m²	83,99	R\$ 18,04	R\$ 1.514,20	-	R\$ -	R\$ -	82,86	R\$ 1.329,07	R\$ 1.329,07
2.5	18	ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	23,59	R\$ 11,07	R\$ 261,14	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
2.6	10619	ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	23,59	R\$ 61,37	R\$ 1.447,72	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
2.7	10389	ORSE Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m²	48,20	R\$ 1,17	R\$ 56,39	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
3.1	18	ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	169,25	R\$ 11,07	R\$ 1.873,60	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
3.2	10619	ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	169,25	R\$ 61,37	R\$ 10.366,87	-	R\$ -	R\$ -	207,21	R\$ 12.716,48	R\$ 12.716,48
3.3	12354	ORSE Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	169,25	R\$ 26,35	R\$ 4.459,74	-	R\$ -	R\$ -	207,21	R\$ 5.459,98	R\$ 5.459,98
3.4	087548	SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	183,02	R\$ 25,92	R\$ 4.743,88	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
3.5	8148	ORSE Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m²	183,02	R\$ 32,83	R\$ 6.008,55	-	R\$ -	R\$ -	138,70	R\$ 4.553,55	R\$ 4.553,55
3.6	C4500	SEINFRA DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLA, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	30,36	R\$ 288,50	R\$ 8.090,84	30,36	R\$ 8.090,84	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 8.090,84
3.7	C4491	SEINFRA VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 200,06	R\$ 200,06	1,00	R\$ 200,06	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 200,06
3.8	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	3,40	R\$ 45,71	R\$ 155,41	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
3.9	87488	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 09/2014	m³	1,13	R\$ 86,81	R\$ 98,10	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
3.10	10759	ORSE Bancada em granito cinza andorinha, esp=2cm	m²	1,86	R\$ 343,07	R\$ 648,50	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
3.11	10389	ORSE Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m²	169,25	R\$ 1,17	R\$ 198,02	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
4.1	9896	ORSE Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusiva madeiramento	m²	708,97	R\$ 18,53	R\$ 13.137,21	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
4.2	4849	ORSE Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 08 demãos	m²	708,97	R\$ 54,13	R\$ 38.379,55	-0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
4.3	88486	SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	211,38	R\$ 31,25	R\$ 6.605,63	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
4.4	88488	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	211,38	R\$ 17,92	R\$ 3.787,93	-0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
5.1	90844	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 1.155,03	R\$ 2.310,06	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
6.1	3973	ORSE Mão de obra de eletrista	h	50,00	R\$ 18,90	R\$ 990,00	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -
6.2	10576	ORSE Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	-	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3080125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



6.3	103249	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	6,00	R\$ 2.613,42	R\$ 15.880,52	5,00	R\$ 13.087,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 13.087,10
6.4	92000	SINAPI	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 20,39	R\$ 101,65	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
6.5	92008	SINAPI	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 32,60	R\$ 163,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,95	R\$ 3,46	R\$ 131,31	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
6.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,30	R\$ 5,73	R\$ 144,97	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
6.8	12368	ORSE	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-8478/2/20) Tubed corpol refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	20,00	R\$ 192,91	R\$ 3.858,20	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.1	3974	ORSE	Modelo obra de encanador	h	50,00	R\$ 18,68	R\$ 934,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.2	10578	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	25,30	R\$ 8,88	R\$ 224,68	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.4	89965	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,65	R\$ 12,10	R\$ 153,07	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.5	89967	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 5,45	R\$ 27,25	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.6	89386	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 14,57	R\$ 72,85	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.7	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 38,57	R\$ 38,57	1,00	R\$ 38,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 38,57
7.8	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL, CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 144,14	R\$ 144,14	1,00	R\$ 144,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 144,14
7.9	2074	ORSE	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e esmaltada. Rev.04	un	1,00	R\$ 708,96	R\$ 708,96	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.10	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	R\$ 34,79	R\$ 104,37	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.11	9017	ORSE	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, c/ sede horizontal, linha ravens, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	R\$ 483,16	R\$ 1.449,48	1,00	R\$ 483,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 483,16
7.12	102809	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 820,40
8.1	84124	SINAPI	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00	R\$ 122,15	R\$ 855,05	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	m²	239,71	R\$ 12,22	R\$ 2.929,26	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	m²	239,71	R\$ 15,75	R\$ 3.775,43	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	43,18	R\$ 8,22	R\$ 354,84	43,18	R\$ 354,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43,18	R\$ 354,84
8.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	m²	43,18	R\$ 20,34	R\$ 878,28	43,18	R\$ 878,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43,18	R\$ 878,28
8.6	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	m²	43,18	R\$ 18,89	R\$ 858,85	43,18	R\$ 858,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43,18	R\$ 858,85
9.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico 30x30cm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	14,00	R\$ 38,86	R\$ 541,52	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	184,45	R\$ 1,90	R\$ 312,48	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
10.2	00010840	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X 50"CM	UN	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ 1.279,98	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.279,98
11.1	87644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²		R\$ 7,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,61	R\$ 80,84
11.2	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 700X100CM, ESPESURA DE 30M, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERNE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN		R\$ 1.138,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 5.692,00
11.3	11840	ORSE	Janela em alumínio, cor MP6, tipo moldura-vidro, mas-ar, acionada vidro	m²		R\$ 280,31	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,19	R\$ 1.174,50
11.4	1883	ORSE	Vidro fantasia laminado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²		R\$ 206,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,19	R\$ 868,32
11.5	87668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, ped. dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	M		R\$ 15,45	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 772,50

Gabriel Costa Araújo Bassos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 30001259118A

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

60

ITEM	CODIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRÉSCIMO	VALOR TOTAL COM ACRÉSCIMO
11.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	R\$ 19,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,69
11.7	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	und	R\$ 5,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,25
11.8	453	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	R\$ 659,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 659,55
11.9	93563	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação af 10/2020	und	R\$ 77,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,16
11.10	93554	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	und	R\$ 15,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,83
11.11	671	ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" stamp, embutir, eletroduto	UND	R\$ 9,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,64
11.12	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	R\$ 127,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,24
11.13	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	R\$ 52,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,86
11.14	190187	SBC	VALVULA PARA LAVATORIO	un	R\$ 54,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,12
11.15	3699	ORSE	Engate em PVC (figação flexível), AIGROS, 3/8 cm, acabamento branco ou similar	un	R\$ 19,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,14
11.16	3672	ORSE	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA BC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	R\$ 48,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,35
11.17	89438	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	R\$ 8,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,48
11.18	89384	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramada de água - fornecimento e instalação af 06/2022	un	R\$ 14,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,44
11.19	89380	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação af 06/2022	UN	R\$ 11,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,83
11.20	103981	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação af 06/2022	un	R\$ 21,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,75
11.21	89850	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoleto de esgoto sanitário. af 09/2022	UN	R\$ 39,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,18
11.22	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 09/2022	un	R\$ 12,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,29
11.23	7824	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Taze ou similar	UN	R\$ 47,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,51
11.24	89924	SINAPI	Tanque de louça branco suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo genêra em pvc, válvula plástica e torneira do plástico - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	R\$ 682,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 682,80
11.25	1985	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02, 10/2021	m²	R\$ 815,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,15
11.26	140087	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS	UN	R\$ 834,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,45
11.27	12218	ORSE	Portão/porta em alumínio cor NBP, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	R\$ 545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,53
11.28	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	m²	R\$ 20,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,59
11.29	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	R\$ 115,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,75
11.30			BRASÃO DA PREFEITURA	UN	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.520,00

SUPRESSÃO
ACRÉSCIMO
SERVIÇOS NOVOS

VALOR	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
R\$ 149.134,45	R\$ 0,00	R\$ 24.059,08	R\$ 59.951,91
ACUMULADO MEDIDO		R\$	122.918,03
VALOR CONSOLIDADO		R\$	110.227,41
DIFERENÇA/ADITIVO		R\$	84.010,99
PERCENTUAL DE REAJUSTE			86,3323833%


Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA


Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

2



PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR USF RETIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE063/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 226.826,80
--	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.

Data OS: 04/01/2023

LOCAL : Município de Pojuca-Ba.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1.1	220700	SINAPI	TRABALHO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,00	R\$ 367,72	R\$ 1.470,88	-	-	-	-	-	-	0,00
2.1	16	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	223,41	R\$ 11,07	R\$ 2.473,15	-	-	-	-	-	-
2.2	4562,99	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	m²	223,41	R\$ 35,37	R\$ 7.902,01	-	-	-	-	-	-
2.3	10616	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Glaze, linha cargo plus white ou similar, aplicação com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	223,41	R\$ 61,37	R\$ 13.710,67	-	-	-	-	-	-
2.4	10369	ORSE	Espalhamento de material de betão-forma c/ trator esteira Cat. - D-5 ou similar	m³	519,46	R\$ 1,17	R\$ 607,76	-	-	-	-	-	-
2.5	87518	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	32,63	R\$ 170,70	R\$ 5.604,06	-	-	-	-	-	-
3.1	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com acabamento, aplicação da D1 demão de líquido selador acrílico, D2 demão de massa acrílica e D3 demão de tinta acrílica semiopaca. - Rev. D1	m²	968,50	R\$ 32,83	R\$ 31.730,20	-	-	-	-	-	-
3.2	103327	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	34,72	R\$ 77,44	R\$ 2.688,72	-	-	-	-	-	-
3.3	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 c/c e areia	m²	40,00	R\$ 25,35	R\$ 1.054,00	-	-	-	-	-	-
3.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	7,95	R\$ 45,71	R\$ 363,39	-	-	-	-	-	-
3.5	16	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	115,30	R\$ 11,07	R\$ 1.276,37	-	-	-	-	-	-
3.6	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 c/c e areia	m²	145,13	R\$ 26,35	R\$ 3.824,18	-	-	-	-	-	-
3.7	7593	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Ezzabêth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/ argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	115,30	R\$ 49,45	R\$ 5.701,59	-	-	-	-	-	-
3.8	13126	ORSE	Divisoria Naval (panel caps), ø=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação	m²	26,36	R\$ 87,43	R\$ 2.306,40	26,36	R\$ 2.306,40	26,36	R\$ 2.306,40	-	-
3.9	4096	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. D1	Un	3,00	R\$ 277,17	R\$ 831,51	3,00	R\$ 831,51	3,00	R\$ 831,51	-	-
3.10	1885	ORSE	Vidro temperado 10 mm, lto, transparente, com lacerações - Rev.02, 10/2021	m²	5,00	R\$ 818,15	R\$ 4.090,75	-	-	-	-	-	-
3.11	160386	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	10,00	R\$ 1.041,45	R\$ 10.414,50	-	-	-	-	-	-
4.1	272	ORSE	Revestimento em obra com tinta cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, 2ª e 3ª demão ou similar, com respoço de 20% do material - Rev.02	m²	257,67	R\$ 74,74	R\$ 19.250,78	-	-	-	-	-	-
4.2	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEL 1A QUALIDADE, 2,6X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	m	17,27	R\$ 42,97	R\$ 742,09	-	-	-	-	-	-
4.3	87640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	257,67	R\$ 1,76	R\$ 453,32	-	-	-	-	-	-
4.4	99116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P.	m²	276,23	R\$ 95,14	R\$ 26.470,80	-	-	-	-	-	-
5.1	97844	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	m²	31,45	R\$ 7,80	R\$ 245,32	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 38,00	5,00	R\$ 38,00
5.2	100667	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	R\$ 953,12	R\$ 953,12	-	-	-	-	-	-
5.3	100667	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	R\$ 1.138,40	R\$ 4.553,60	-	-	2,00	R\$ 2.276,80	2,00	R\$ 2.276,80
5.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	10,00	R\$ 994,57	R\$ 9.945,70	-	-	4,00	R\$ 3.978,28	4,00	R\$ 3.978,28
5.5	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	R\$ 1.155,03	R\$ 2.310,06	-	-	-	-	-	-
5.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	27,72	R\$ 6,22	R\$ 222,86	-	-	-	-	-	-
5.7	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 P.	m²	27,72	R\$ 20,34	R\$ 563,82	-	-	-	-	-	-

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911/BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

12

5.8	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	m²	27,72	R\$ 18,89	R\$ 551,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.9	1885	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m²	3,73	R\$ 818,15	R\$ 3.051,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.10	140067	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10cm 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 634,45	R\$ 634,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.11	314	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	11,46	R\$ 12,66	R\$ 145,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.12	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor NPB8, tipo moldura-vidro, mixer-ar, exclusiva vidro	m²	11,82	R\$ 280,31	R\$ 3.313,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.13	1883	ORSE	Vidro fantasia canalado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	11,82	R\$ 206,78	R\$ 2.443,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.14	7783	ORSE	Grade de ferro sobre chapa 2x1/4" verticais espess.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espess.3 m, bases paralelas horizontais 2x1/4", inclinação, muleta h=30cm em al.lixo e=15cm, chapacada e rebocada, resolve p/altura	m²	4,50	R\$ 456,08	R\$ 2.052,36		R\$ -		R\$ 2.052,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,50	R\$ 2.052,36
5.15	9429	ORSE	Porta em madeira de lei, esmaltada, 1,20 x 2,10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	un	1,00	R\$ 1.557,84	R\$ 1.557,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
5.16	8196	ORSE	Forneimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	un	1,00	R\$ 151,82	R\$ 151,82		R\$ -		R\$ 151,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 151,82
5.17	8073	ORSE	Mão de obra de eletristas	h	50,00	R\$ 18,80	R\$ 940,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 100,00		R\$ 1.880,00		R\$ -	100,00	R\$ 1.880,00
6.3	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50		R\$ -		R\$ -		R\$ 100,00		R\$ 323,00		R\$ -	100,00	R\$ 323,00
6.4	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 01/2018	UN	5,00	R\$ 255,73	R\$ 1.278,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2018	UN	7,00	R\$ 166,86	R\$ 1.168,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.6	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	151,80	R\$ 12,75	R\$ 1.925,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.7	12358	ORSE	Luminária de sobrepôr, (tecnolox ref.FLP-6478/2620) Tubos copo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubos de 20w	un	35,00	R\$ 192,91	R\$ 6.751,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.8	57605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	6,00	R\$ 96,70	R\$ 580,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	66,00	R\$ 7,83	R\$ 516,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.10	93856	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 11,32	R\$ 113,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	75,90	R\$ 5,73	R\$ 434,91		R\$ -		R\$ -		R\$ 524,00		R\$ 3.002,52		R\$ -	524,00	R\$ 3.002,52
6.12	93853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 4,00		R\$ 39,20		R\$ -	4,00	R\$ 39,20
6.13	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBURTI, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 428,20	R\$ 428,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.14	827	ORSE	Revo de ponto de tomada simples com repositio de tomada	m²	35,00	R\$ 17,56	R\$ 614,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.15	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	UN	15,00	R\$ 31,32	R\$ 469,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6.16	90447	SINAPI	RASGO EM ALVEARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES QUE 32MM A 40 MM, AF 05/2015	M	20,00	R\$ 5,86	R\$ 117,60		R\$ -		R\$ -		R\$ 80,00		R\$ 454,40		R\$ -	80,00	R\$ 454,40
6.17	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2018	UN	3,00	R\$ 166,86	R\$ 500,58		R\$ -		R\$ -		R\$ 10,00		R\$ 1.666,60		R\$ -	10,00	R\$ 1.666,60
7.1	3974	ORSE	Mão de obra de encanador	h	50,00	R\$ 18,88	R\$ 944,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.2	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.3	9017	ORSE	Vaso sanitário cubata de descarga completa, cistão horizontal, linha reversa, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, copo, de ligação DECA 3P13 ou similar, anel de vedação e encaixe plástico	un	3,00	R\$ 483,16	R\$ 1.449,48		R\$ -		R\$ -		R\$ 1,00		R\$ 483,16		R\$ -	1,00	R\$ 483,16
7.4	88865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	80,05	R\$ 12,10	R\$ 968,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	75,90	R\$ 5,86	R\$ 444,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.6	89388	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	11,00	R\$ 14,57	R\$ 160,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.7	89386	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 4,62	R\$ 46,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.8	88867	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	11,00	R\$ 88,57	R\$ 974,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.9	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	11,00	R\$ 144,14	R\$ 1.585,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.10	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 5,95	R\$ 47,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.11	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	11,00	R\$ 6,01	R\$ 66,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.12	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	11,00	R\$ 34,78	R\$ 382,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7.13	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 28,64	R\$ 28,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -

Gabriel Costa Araújo Borges
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911/BA

Carla Lima Leite
Secretária de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

19

7.14	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 820,40
7.15	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	M	20,00	R\$ 11,40	R\$ 228,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.16	66911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3,00	R\$ 61,85	R\$ 185,55	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.17	3697	ORSE	Torneira plástica para tanque de lavar, MERC 1129, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 16,36	R\$ 16,36	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.18	10258	ORSE	Torneira de metal 1/2" pl lavatório (deca ref 1190 e-80 ou similar)	un	6,00	R\$ 107,58	R\$ 645,44	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 107,58	R\$ -	1,00	R\$ 107,58
7.19	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	10,00	R\$ 16,33	R\$ 163,30	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.20	13309	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, s = 2cm, dm 1,50x0,60m, com 02 cubas de aço inox, afluente cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapés 10 cm, sessentão	un	3,00	R\$ 2 499,70	R\$ 7 499,10	-	R\$ 4 999,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 4 999,40
7.21	88922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 672,27	R\$ 672,27	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.22	88943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6,00	R\$ 204,69	R\$ 1 228,14	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 204,69	R\$ -	1,00	R\$ 204,69
7.23	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	5,00	R\$ 11,40	R\$ 57,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.24	6387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m²	1,00	R\$ 16,44	R\$ 16,44	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
7.25	10758	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, s=2cm	m²	8,41	R\$ 343,07	R\$ 2.885,22	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -
8.1	84124	SINAPI	LETRA DE AÇO INOX Nº22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9,00	R\$ 122,15	R\$ 1.099,35	9,00	R\$ 1.099,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.099,35
8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	178,02	R\$ 12,22	R\$ 2.175,40	178,02	R\$ 2.175,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	178,02	R\$ 2.175,40
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	178,02	R\$ 15,75	R\$ 2.803,82	178,02	R\$ 2.803,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	178,02	R\$ 2.803,82
8.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	m²	12,35	R\$ 8,22	R\$ 101,52	12,35	R\$ 101,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,35	R\$ 101,52
8.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUÇADA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	m²	12,35	R\$ 20,34	R\$ 251,20	12,35	R\$ 251,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,35	R\$ 251,20
8.6	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUÇADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	m²	12,35	R\$ 19,89	R\$ 245,84	12,35	R\$ 245,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,35	R\$ 245,84
8.7	9118	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,8 cm, s=9mm, Linha Deck Pícea, placa estruturada, gal. ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada acrí. reforçada, exclusiva para aplicação de base ou emboco	m²	50,00	R\$ 140,54	R\$ 7.027,00	50,00	R\$ 7.027,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 7.027,00
9.1	12431	ORSE	Pisca indicativa em acrílico s=3mm, com adesivo sobreposto, dim: 0,30 x 0,12 m, fornecimento e instalação	un	20,00	R\$ 38,68	R\$ 773,60	20,00	R\$ 773,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 773,60
10.1	2459	ORSE	Limpeza geral	m²	409,89	R\$ 1,90	R\$ 778,79	409,89	R\$ 778,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	409,89	R\$ 778,79
10.2	00010940	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 15X5 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ 1.279,98	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.279,98
11.1	453	ORSE	Disjuntor termomagnético tipo pólar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 6SKA	und	1	R\$ 669,55	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 669,55	
11.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10x250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	und	1	R\$ 19,88	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 35,24	
11.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1	R\$ 20,33	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	38,00	R\$ 77,54	
11.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1	R\$ 4,81	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	400,00	R\$ 1.844,00	
11.5	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica ôhmica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	1	R\$ 2.179,34	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.179,34	
11.6	10919	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elana, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada acrí, rejuntado, exclusiva para aplicação de base ou emboco	m²	1	R\$ 61,37	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	424,50	R\$ 26.051,86	
11.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1	R\$ 4,81	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.300,00	R\$ 5.993,00	
11.8	101500	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M	1	R\$ 9,24	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 1.848,00	
11.9			BRASÃO DA PREFERÊNCIA	LN	1	R\$ 1.520,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.520,00	

SUPRESSÃO
ACRÉSCIMO
SERVIÇOS NOVOS

QUADRO DE RESUMO			
229.925,80	R\$	3.137,91	
ACUMULADO MEDIDO	R\$	62.718,02	R\$ 41.237,53
VALOR CONSOLIDADO	R\$		350.728,44
DIFERENÇA/ADITIVO	R\$		100.800,64
PERCENTUAL DE REAJUSTE			43,8405086%

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - BEPEDUR
CREA 3900125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

13



PLANILHA DE METAFISICA COM ACRESCIMO DE VALOR USF PALMEIRAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.146.521/0001-10	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE069/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 293.596,53
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLINICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.

LOCAL: Município de Pojuca-Ba.

Data OS: 04/01/2023

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRESCIMO	VALOR TOTAL COM ACRESCIMO	PLANO CONSOLIDADO	VALOR
1.1	74200001	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74200001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00	R\$ 367,72	R\$ 1.470,88		0,00
2.1	2187	ORSE	Ponimento de piso de alta resistência (existente)	m²	276,35	R\$ 18,64	R\$ 4.432,65		0,00
2.2	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou similar	m²	25,72	R\$ 11,07	R\$ 284,72		0,00
2.3	87522	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	m²	25,72	R\$ 35,37	R\$ 909,72		0,00
2.4	10618	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elab. linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa endossada acs, rejuntado, exclusiva reabilitação de base ou emboco	m²	25,72	R\$ 81,37	R\$ 1.576,44		60,00
2.5	10389	ORSE	Espalhamento de material de bota-fora af trator esteira Cat. C-6 ou similar	m²	25,72	R\$ 1,17	R\$ 30,08		0,00
3.1	8146	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM TOMBAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 demão de líquido acetado acrílico 02 demões de massa acrílica e 02 demões de tinta acrílica convencional - Rev 01	m²	914,81	R\$ 32,83	R\$ 30.028,65		0,00
3.2	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	191,18	R\$ 15,77	R\$ 3.014,59		478,84
3.3	97550	SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	203,18	R\$ 22,88	R\$ 4.648,76		0,00
3.4	87907	SINAPI	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	203,18	R\$ 7,85	R\$ 1.554,33		0,00
3.5	13027	ORSE	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traco - 1:3 (cimento / areia) com Reboco, espessura 1,5 cm	m²	203,18	R\$ 26,02	R\$ 5.288,74		0,00
3.6	7593	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Eliebeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrizada acs, rejuntado exclusiva regularização de base ou emboco	m²	203,18	R\$ 48,45	R\$ 10.047,25		576,62
3.6	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEBITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	16,97	R\$ 170,70	R\$ 2.898,78		0,00
3.8	13128	ORSE	Demolição de telha (telha cego), 40x40cm, com parte em aço - fornecimento e aplicação	m²	15,94	R\$ 87,43	R\$ 1.393,63		0,00
3.10	9283	ORSE	Assentamento de porta para diáfana	Un	2,00	R\$ 14,68	R\$ 29,36		0,00
3.11	4098	ORSE	Porta para diáfana, dim. 820 x 2110 x 35mm, Nivali ou similar - Rev. 01	Un	2,00	R\$ 277,17	R\$ 554,34		0,00
3.12	97822	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	13,35	R\$ 45,71	R\$ 610,23		0,00
3.13	10389	ORSE	Espalhamento de material de bota-fora af trator esteira Cat. C-6 ou similar	m²	197,80	R\$ 1,17	R\$ 231,19		0,00
4.1	278	ORSE	FORRO COBERTURA EM TELA CERÂMICA TIPO CANAL, 1", com reposição de 30% de material - R1	m²	398,47	R\$ 101,28	R\$ 40.357,04		85,17
4.2	98118	SINAPI	FORRO EM REGIÃO DE PVC, FRIBADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 06/2017 P	m²	398,47	R\$ 95,14	R\$ 37.910,44		85,17
4.3	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	4,00	R\$ 96,40	R\$ 385,60		4,00
4.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	4,00	R\$ 36,82	R\$ 147,28		4,00
5.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	50,14	R\$ 7,50	R\$ 381,08		0,00
5.2	1886	ORSE	Vidro temperado 10 mm, iso. transmissão, com ferragem - Rev 02, 10/2021	m²	4,95	R\$ 818,15	R\$ 4.049,84		4,95
5.3	140087	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS	Un	1,00	R\$ 834,45	R\$ 834,45		1,00
5.4	7763	ORSE	Ondi de ferro chapa chata 2x14" verticais espac. 10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espac. 3 m, barras paralelas horizontais 2x14", montagem, mureta h=30cm em bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusiva pintura	m²	20,68	R\$ 458,08	R\$ 9.431,73		20,68
5.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	m²	16,16	R\$ 8,22	R\$ 149,28		0,00
5.6	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 P	m²	16,16	R\$ 20,34	R\$ 369,37		0,00
5.7	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 P	m²	16,16	R\$ 19,89	R\$ 361,20		0,00


Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA


Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



ITEM	CODIGO	BANQUEIRO	DESCRIÇÃO	UNID	ORÇAMENTO SIMBÓLICO		SUPRESSÃO		ACRESCIMO		ITENS NOVOS		PLANTILHA CONSOLIDADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR		
5.9	30844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	4,00	R\$ 1.155,03	R\$ 4.620,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
5.9	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 622,93	R\$ 622,93	1,00	R\$ 622,93	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 622,93
5.10	100561	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	13,00	R\$ 1.136,40	R\$ 14.769,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
5.11	100668	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 1.141,40	R\$ 8.846,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
5.12	31	ORSE	Remoção da esquadria de madeira com ou sem batente	m²	16,29	R\$ 12,66	R\$ 206,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
5.13	31940	ORSE	Porta em alumínio, com NPB/esp. madeira-fino, maciça, exclusiva vidro	m²	18,29	R\$ 280,31	R\$ 4.566,25	10,29	R\$ 4.566,25	-	R\$ -	-	18,29	R\$ 4.566,25
5.14	1893	ORSE	Vidro fantasia cancelado 4 mm - Rev.02, 10/2021	m²	16,29	R\$ 205,70	R\$ 9.368,12	16,29	R\$ 9.368,12	-	R\$ -	-	16,29	R\$ 9.368,12
5.15	8513	ORSE	Grade metálica com espiga expandida 1/4" barra redonda de 3/4" e barra chata de 2 x 1/4", fechamento domus (perpendicular)	m²	16,29	R\$ 743,19	R\$ 12.106,57	16,29	R\$ 12.106,57	-	R\$ -	-	16,29	R\$ 12.106,57
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6.1	3673	ORSE	Mão de obra de eletricitista	h	50,00	R\$ 19,80	R\$ 990,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.2	10575	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.3	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	40,00	R\$ 255,73	R\$ 10.229,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.4	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	40,00	R\$ 168,88	R\$ 6.675,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.5	12368	ORSE	Luminária de sobrepô, (tecnologia ref.FLP-6478/22/20) Tubed corpal reflector e aletas (fechada em crava de aço tratada e pintada em spray branco, para uso de 2 lâmpadas tubed de 20w	un	25,00	R\$ 192,91	R\$ 4.822,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.6	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	46,00	R\$ 12,75	R\$ 586,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.7	819	ORSE	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	un	4,00	R\$ 151,82	R\$ 607,28	4,00	R\$ 607,28	-	R\$ -	-	4,00	R\$ 607,28
6.8	90947	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 02/2015	M	30,00	R\$ 5,68	R\$ 170,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.9	97805	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	5,00	R\$ 69,70	R\$ 348,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.10	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	10,00	R\$ 31,32	R\$ 313,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
6.11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
7.1	3674	ORSE	Mão de obra de encanador	h	50,00	R\$ 19,86	R\$ 994,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.2	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.3	9017	ORSE	Vaso sanitário c/abre de descarga acoplada, c/abre horizontal, linha lavam, DECA ou similar, exclusivo assento ASTRA TPK ou similar, comp. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6,00	R\$ 465,16	R\$ 2.790,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	12,85	R\$ 17,23	R\$ 221,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.5	86987	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 35,57	R\$ 426,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.6	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 10,22	R\$ 81,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.7	89396	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	7,00	R\$ 18,02	R\$ 126,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.8	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	15,00	R\$ 34,79	R\$ 521,85	8,00	R\$ 278,32	-	R\$ -	-	8,00	R\$ 278,32
7.9	102809	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 820,40
7.10	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (merc ref 1660 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00	R\$ 63,14	R\$ 63,14	1,00	R\$ 63,14	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 63,14
7.11	2058	ORSE	Torneira de metal 1/2" p/ lavatório (deca ref 1180 e-40 ou similar)	un	11,00	R\$ 107,50	R\$ 1.182,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.12	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 61,85	R\$ 309,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.13	3667	ORSE	Torneira plástica para torques de lavar, MERC 1126, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 18,38	R\$ 18,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.14	3282	ORSE	Remoção de lavatório	un	14,00	R\$ 10,30	R\$ 144,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.15	13908	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 160x80cm, com 02 cubas de aço inox, esfão cromado, válvula cromada torneira cromada 1/2" inclusive rodopio 10 cm, assentado	un	5,00	R\$ 2.499,70	R\$ 12.498,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -
7.16	86943	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	11,00	R\$ 204,69	R\$ 2.251,56	2,00	R\$ 409,58	-	R\$ -	-	2,00	R\$ 409,58
7.17	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 672,27	R\$ 672,27	1,00	R\$ 672,27	-	R\$ -	-	1,00	R\$ 672,27

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

AS

ITEM	CODIGO	BANDO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	SERV. NOVOS	PLANOILHA CONSOLIDADA	
7.18	10759	ORSE	Bancada em granito corza andorinha, e=2cm	m²	7,80	R\$ 343,07	R\$ 2.667,33	7,80	R\$ 2.667,33		R\$ -	R\$ 2.667,33
7.19	89865	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	30,00	R\$ 12,10	R\$ 363,00	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 363,00
7.20	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 5,45	R\$ 27,25	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 27,25
7.21	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 4,62	R\$ 23,10	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 23,10
7.22	89868	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 3,43	R\$ 17,15	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,15
7.23	89869	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 36,75
8.1	84124	SINAPI	LETRA DE AÇO INOX Nº22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	R\$ 122,15	R\$ 1.465,80	12,00	R\$ 1.465,80		R\$ -	R\$ 1.465,80
8.3	89497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 02/2014	m²	276,74	R\$ 12,22	R\$ 3.381,76	276,74	R\$ 3.381,76		R\$ -	R\$ 3.381,76
8.4	89499	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE BINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 02/2014	m²	276,74	R\$ 16,76	R\$ 4.658,06	276,74	R\$ 4.658,06		R\$ -	R\$ 4.658,06
8.5	9118	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=2mm, Linha Deck Pracinha, placa esmaltada gal rel, 1000 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac.a. retificado, exclusiva reaparelhagem de base ou emboco	m²	40,00	R\$ 140,54	R\$ 5.621,60	40,00	R\$ 5.621,60	26,00	R\$ 3.635,12	R\$ 9.256,72
8.6	102482	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INC. USO FUNDO PREPARADOR AF 05/2021	m²	161,23	R\$ 18,65	R\$ 3.008,94	161,23	R\$ 3.008,94		R\$ -	R\$ 3.008,94
8.7	97822	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m³	6,33	R\$ 45,71	R\$ 289,34	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 289,34
8.8	1908	ORSE	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tipo 15 - 1:2:9 (cimento /cm/areia), espessura 2,0 cm	m²	157,46	R\$ 30,83	R\$ 4.853,92	-	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.853,92
8.9	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF 05/2018	m²	150,00	R\$ 11,21	R\$ 1.681,50	150,00	R\$ 1.681,50		R\$ -	R\$ 1.681,50
8.10	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF 05/2018	UN	4,00	R\$ 317,06	R\$ 1.268,24	4,00	R\$ 1.268,24		R\$ -	R\$ 1.268,24
8.11	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	6,00	R\$ 28,80	R\$ 228,80	6,00	R\$ 228,80		R\$ -	R\$ 228,80
8.12	8774	ORSE	Caixa de fibra, fornecimento e colocação	kg	10,00	R\$ 5,27	R\$ 52,70	10,00	R\$ 52,70		R\$ -	R\$ 52,70
9.1	12421	ORSE	Placa indicativa em adesivo e=3mm, com adesivo sobreposto, dim: 0,50 x 0,12 m, fornecimento e instalação	un	25,00	R\$ 36,88	R\$ 922,00	25,00	R\$ 922,00		R\$ -	R\$ 922,00
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	485,42	R\$ 1,90	R\$ 922,30	485,42	R\$ 922,30		R\$ -	R\$ 922,30
10.2	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo regagem e queima	m²	333,49	R\$ 3,44	R\$ 1.147,21	333,49	R\$ 1.147,21		R\$ -	R\$ 1.147,21
10.3	00010649	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 50X50CM	UN	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ 1.279,98	1,00	R\$ 1.279,98		R\$ -	R\$ 1.279,98
ITENS NOVOS												
11.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		R\$ 621,50	R\$ 0,00	-	R\$ -	1,00	R\$ 621,50	R\$ 621,50
11.2	453	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 100 A, padrão DIN (Europas - linha Branco), 65KA	und		R\$ 659,55	R\$ 0,00	-	R\$ -	1,00	R\$ 659,55	R\$ 659,55
11.3	93063	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação af 10/2020	und		R\$ 77,16	R\$ 0,00	-	R\$ -	12,00	R\$ 925,95	R\$ 925,95
11.4	83654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação af 10/2020	und		R\$ 187,50	R\$ 0,00	-	R\$ -	12,00	R\$ 187,50	R\$ 187,50
11.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$ 4,61	R\$ 0,00	-	R\$ -	800,00	R\$ 3.688,00	R\$ 3.688,00
11.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$ 6,59	R\$ 0,00	-	R\$ -	600,00	R\$ 3.954,00	R\$ 3.954,00
11.7	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M		R\$ 9,24	R\$ 0,00	-	R\$ -	300,00	R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00
11.8			BRASÃO DA PREFEITURA	UN		R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
TOTAL												

SUPRESSÃO
ACRÉSCIMO
SERVIÇOS NOVOS

QUADRO DE RESUMO			
CONTRATADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	SERV. NOVOS
293.598,33	R\$ 1.177,73	R\$ 60.800,95	R\$ 14.274,50
ACUMULADO MEDIDO	R\$		225.267,42
VALOR CONSOLIDADO		R\$ 141.428,83	
DIFERENÇA/ATIVO	R\$		73.097,72
PERCENTUAL DE REAJUSTE			24,8971683%

Gabriel Cordeiro Bastos
Engenheiro Florestal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuel Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

16



PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.148.621/0001-10	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE063/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 238.492,97
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS PREÇOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF MEALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.

Data OS: 04/01/2023

LOCAL: Município de Pojuca-Ba.

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	VALOR	ITENS NOVOS	QUANT	VALOR	PLANILHA CONSOLIDADA	
1.1	74209/001	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00	R\$ 367,72	R\$ 1.470,88	4,00	R\$ 1.470,88			4,00	R\$ 1.747,00
2			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	20,00	R\$ 84,01	R\$ 1.680,20	20,00	R\$ 1.680,20			20,00	R\$ 1.680,20
2.1	00330	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. ADQUISIÇÃO	20,00	R\$ 84,01	R\$ 1.680,20	20,00	R\$ 1.680,20			20,00	R\$ 1.680,20
2.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	70,00	R\$ 35,37	R\$ 2.475,90	70,00	R\$ 2.475,90			70,00	R\$ 2.475,90
2.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	22,08	R\$ 115,76	R\$ 2.555,76	22,08	R\$ 2.555,76	40,00	R\$ 4.630,00	62,08	R\$ 7.185,76
2.4	7593	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elaborei ou similar, linha Celati Branco, aplicado argamassa industrializada cc-1, rejuntado, exclusivo revestimento de piso ou parede	50,60	R\$ 49,45	R\$ 2.502,17	50,60	R\$ 2.502,17	50,60	R\$ 2.502,17		R\$ -
2.5	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL, ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DE ATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	32,50	R\$ 105,03	R\$ 3.413,48	32,50	R\$ 3.413,48			32,50	R\$ 3.413,48
3			PAREDE									R\$ 23.369,37
3.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	150,30	R\$ 69,08	R\$ 10.384,23	150,30	R\$ 10.384,23			150,30	R\$ 10.384,23
3.2	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 (cimento / areia)	330,00	R\$ 30,31	R\$ 10.002,30	330,00	R\$ 10.002,30			330,00	R\$ 10.002,30
3.3	87678	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	330,00	R\$ 4,31	R\$ 1.422,30	330,00	R\$ 1.422,30			330,00	R\$ 1.422,30
3.4	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COORMENTO OU SAPATA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 05/2017	2,81	R\$ 81,89	R\$ 230,11	2,81	R\$ 230,11			2,81	R\$ 230,11
3.5	02263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	43,12	R\$ 153,25	R\$ 6.608,14	43,12	R\$ 6.608,14			43,12	R\$ 6.608,14
3.6	02884	SINAPI	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 19,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	228,90	R\$ 13,75	R\$ 3.147,38	228,90	R\$ 3.147,38			228,90	R\$ 3.147,38
3.7	92892	SINAPI	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	42,26	R\$ 14,17	R\$ 598,82	42,26	R\$ 598,82			42,26	R\$ 598,82
3.8	8149	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido eselador acrílico, 02 demão de massa acrílica e 02 demões de tinta acrílica convencional - Rev 01	1.182,77	R\$ 32,83	R\$ 38.830,34	1.182,77	R\$ 38.830,34			1.182,77	R\$ 38.830,34
3.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	9,77	R\$ 487,38	R\$ 4.566,30	9,77	R\$ 4.566,30			9,77	R\$ 4.566,30
3.10	96556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (IMAV) AF 06/2018	57,50	R\$ 44,86	R\$ 2.579,45	57,50	R\$ 2.579,45			57,50	R\$ 2.579,45
4			FORRO/COBERTURA									R\$ 12.244,70
4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 05/2017	39,21	R\$ 33,80	R\$ 1.325,30	39,21	R\$ 1.325,30			39,21	R\$ 1.325,30
4.2	12024	ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,95, reflexão α = 0,80, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, teatit, logo classe A instalado sobre perfil metálicos.	50,80	R\$ 81,20	R\$ 3.096,72	50,80	R\$ 3.096,72			50,80	R\$ 3.096,72
4.3	888	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0,50mm	65,78	R\$ 82,85	R\$ 5.449,87	65,78	R\$ 5.449,87			65,78	R\$ 5.449,87
4.4	100064	SBC	ESTRUTURA AÇO TRILICADO PARA COBERTURA (20,872kg/m2)	27,83	R\$ 717,82	R\$ 19.976,83	27,83	R\$ 19.976,83			27,83	R\$ 19.976,83
4.5	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	10,00	R\$ 96,40	R\$ 964,00	10,00	R\$ 964,00	8,00	R\$ 771,20	18,00	R\$ 1.735,20
4.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	10,00	R\$ 36,82	R\$ 368,20	10,00	R\$ 368,20	8,00	R\$ 294,56	18,00	R\$ 662,76
5			PROVADEIRAS									R\$ 7.302,00
5.1	8613	ORSE	Grade metálica com chapa expandida 1/4", barra redonda de 3/4" e barra chata de 2 x 1/2" - fechamento domus (penetrável)	10,12	R\$ 743,19	R\$ 7.521,08	10,12	R\$ 7.521,08			10,12	R\$ 7.521,08
5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020	22,77	R\$ 8,22	R\$ 187,17	22,77	R\$ 187,17			22,77	R\$ 187,17
5.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	22,77	R\$ 20,34	R\$ 463,14	22,77	R\$ 463,14			22,77	R\$ 463,14
5.4	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	22,77	R\$ 19,89	R\$ 452,90	22,77	R\$ 452,90			22,77	R\$ 452,90
5.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	5,06	R\$ 815,09	R\$ 4.124,36	5,06	R\$ 4.124,36			5,06	R\$ 4.124,36


Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 30001259118A


Yuri Lima Costa
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



ORÇAMENTO SINTÉTICO										ACRESCIMO		ITENS NOVOS		PLANILHA CONSOLIDADA		
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
5.0	90544	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA LEVE OU MEDIAL, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122019	UN	7,00	R\$ 1.155,03	R\$ 8.085,21	7,00	R\$ 8.085,21	6,00	R\$ 5.775,15	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 2.310,06	
5.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122019	m²	11,07	R\$ 208,12	R\$ 2.303,69	11,07	R\$ 2.303,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,07	R\$ 2.303,69	
6.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE), 12000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112021 P	UN	3,00	R\$ 2.104,04	R\$ 6.584,52	3,00	R\$ 6.584,52	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 4.989,68	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 10.974,20
6.2	12022	ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32W/0w ou tubo led 2 x 1820 w (tecnolux ref.06-6157232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led - Rav 01	un	9,00	R\$ 287,18	R\$ 2.404,44	9,00	R\$ 2.404,44	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 2.404,44	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 4.808,88
6.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,80	R\$ 3,48	R\$ 525,23	151,80	R\$ 525,23	R\$ -	R\$ -	500,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	651,80	R\$ 2.250,23
6.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,50	R\$ 5,73	R\$ 714,85	124,50	R\$ 714,85	R\$ -	R\$ -	600,00	R\$ 2.865,00	R\$ -	724,50	R\$ 2.589,70
6.5	92000	SINAPI	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	11,00	R\$ 203,30	R\$ 2.236,30	11,00	R\$ 2.236,30	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 203,30	R\$ -	21,00	R\$ 426,60
6.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	9,00	R\$ 19,80	R\$ 177,12	9,00	R\$ 177,12	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 137,78	R\$ -	16,00	R\$ 314,90
6.7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	227,70	R\$ 7,82	R\$ 1.780,61	227,70	R\$ 1.780,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	227,70	R\$ 1.780,61	
6.8	64	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com método de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	8,00	R\$ 190,85	R\$ 1.526,80	8,00	R\$ 1.526,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 1.526,80	
6.9	3973	ORSE	Mão de obra de eletrista	h	50,00	R\$ 19,80	R\$ 990,00	50,00	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 990,00	
6.10	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	50,00	R\$ 161,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 161,50	
6.11	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 102020	UN	1,00	R\$ 428,20	R\$ 428,20	1,00	R\$ 428,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 428,20	
6.12	101500	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF 072020 P	UN	1,00	R\$ 1.796,55	R\$ 1.796,55	1,00	R\$ 1.796,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.796,55	
7.1	88936	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIDO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092020	UN	1,00	R\$ 358,58	R\$ 358,58	1,00	R\$ 358,58	1,00	R\$ 358,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2	9017	ORSE	Vaso sanitário chuveiro de descarga acrílica, chuveiro horizontal, linha revens, DECA ou similar, incluindo assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, ved. de vedação e cunha plástico	un	3,00	R\$ 483,16	R\$ 1.449,48	3,00	R\$ 1.449,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 1.449,48	
7.3	88904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020	UN	2,00	R\$ 127,24	R\$ 254,48	2,00	R\$ 254,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 254,48	
7.4	4773	ORSE	Bassaca de mármore branco	m²	10,08	R\$ 288,40	R\$ 2.700,10	10,08	R\$ 2.700,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,08	R\$ 2.700,10	
7.5	88914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020	UN	2,00	R\$ 98,83	R\$ 197,66	2,00	R\$ 197,66	1,00	R\$ 98,83	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 98,83	
7.6	2974	ORSE	Mão de obra de encanador	h	50,00	R\$ 18,88	R\$ 944,00	50,00	R\$ 944,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 944,00	
7.7	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	50,00	R\$ 161,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 161,50	
7.8	102808	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 820,40	
7.9	88911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020	UN	1,00	R\$ 61,85	R\$ 61,85	1,00	R\$ 61,85	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 61,85	R\$ -	2,00	R\$ 123,70
7.10	2074	ORSE	Pis de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,90m Ø 01 cuba, válvula cromada sifão cromado e torneira cromada, completa e garantida - Rav 04	un	1,00	R\$ 708,95	R\$ 708,95	1,00	R\$ 708,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 708,95	
8.1	84124	SINAPI	FACHADA DE AÇO INOX NOZ2 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	35,00	R\$ 122,15	R\$ 4.275,25	35,00	R\$ 4.275,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,00	R\$ 4.275,25	
8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOIS AF 082014	m²	1.897,50	R\$ 12,22	R\$ 23.187,45	1.897,50	R\$ 23.187,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.897,50	R\$ 23.187,45	
8.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMOIS AF 082014	m²	1.897,50	R\$ 15,75	R\$ 29.885,63	1.897,50	R\$ 29.885,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.897,50	R\$ 29.885,63	
8.4	9118	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, esp=9mm, Linha Deck Paona, placa extrudada, gel, ref. 1008 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	37,00	R\$ 140,54	R\$ 5.199,98	37,00	R\$ 5.199,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	37,00	R\$ 5.199,98	
9.1	12431	ORSE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Placa indicativa em acrílico esp=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m, fornecimento e instalação	un	18,00	R\$ 38,65	R\$ 695,70	18,00	R\$ 695,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 695,70	
10.1	2450	ORSE	SERVIÇOS ENVAZ - Lâmpada geral	m²	1.163,80	R\$ 1,90	R\$ 2.211,22	1.163,80	R\$ 2.211,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.163,80	R\$ 2.211,22	
10.2	30010843	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 35X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.279,96	R\$ 1.279,96	1,00	R\$ 1.279,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.279,96	
11.1	18	ORSE	ITENS NOVOS - Demolição de piso cerâmico ou ladrão	m²		R\$ 14,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,60	R\$ 560,14	
11.2	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elane, linha corpo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²		R\$ 61,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,60	R\$ 3.105,32	
11.3	2167	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²		R\$ 16,04	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	350,00	R\$ 5.614,00	
11.4	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrão	m²		R\$ 11,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	196,00	R\$ 2.169,72	
11.5	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elane, linha corpo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²		R\$ 61,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	196,00	R\$ 12.028,52	

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuri Lima Malta
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

18

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	ORÇAMENTO SINTÉTICO		QUANT	VALOR	SUPRESSÃO		ACRESCIMO		PLANO NOVOS		PLANO CONSOLIDADO	
					QUANT	VALOR			QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR		
11.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³		R\$ 46,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	62,00	R\$ 2.834,02	62,00	R\$ 2.834,02	
11.7	95116	SINAPI	FORRO EM REDEJAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	m²		R\$ 95,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	65,17	R\$ 6.200,27	65,17	R\$ 6.200,27	
11.8	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²		R\$ 7,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 159,00	21,00	R\$ 159,00	
11.9	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²		R\$ 29,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 319,60	11,00	R\$ 319,60	
11.10	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN		R\$ 1.139,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 23.908,40	21,00	R\$ 23.908,40	
11.11	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN		R\$ 1.141,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 12.555,40	11,00	R\$ 12.555,40	
11.12	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tipo ON, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und		R\$ 689,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 689,55	1,00	R\$ 689,55	
11.13	53683	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo ON, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação af 10/2020	und		R\$ 77,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 925,92	12,00	R\$ 925,92	
11.14	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo ON, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação af 10/2020	und		R\$ 15,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 187,50	12,00	R\$ 187,50	
11.15	89924	SINAPI	Tanque de louça branco suspenso, 10l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc válvula plástica e tomara de plástico - fornecimento e instalação af 01/2020	un		R\$ 682,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 682,80	1,00	R\$ 682,80	
11.16	69887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN		R\$ 36,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 36,57	1,00	R\$ 36,57	
11.17			RALO QUADRADO SIFONADO DE 100			R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 640,00	8,00	R\$ 640,00	
11.18	69865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M		R\$ 12,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00	R\$ 726,00	60,00	R\$ 726,00	
11.19	89886	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 48,20	10,00	R\$ 48,20	
11.20	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 8,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 89,50	10,00	R\$ 89,50	
11.21	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 6,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 60,10	10,00	R\$ 60,10	
11.22	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2021	UN		R\$ 34,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 139,16	4,00	R\$ 139,16	
11.23	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 5,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 54,50	10,00	R\$ 54,50	
11.24	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 48,20	10,00	R\$ 48,20	
11.25	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 3,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 34,30	10,00	R\$ 34,30	
11.26	86869	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN		R\$ 7,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 22,05	3,00	R\$ 22,05	
11.27	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un		R\$ 10,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 20,60	2,00	R\$ 20,60	
11.28	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un		R\$ 34,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 205,20	6,00	R\$ 205,20	
11.29	2058	ORSE	Tomara de metal e 1/2" p/ lavatório (deca tel 1190 c-40 ou similar)	un		R\$ 107,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 107,59	1,00	R\$ 107,59	
11.30	90443	SINAPI	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M		R\$ 11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00	R\$ 684,00	80,00	R\$ 684,00	
11.31			BRASÃO DA PREFEITURA	UN		R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.520,00	1,00	R\$ 1.520,00	
				TOTAL:												

IMPRESSÃO
CRESCIMO
AÇOS NOVOS

QUADRO DE RESUMO			
CONTRATADO	238.492,97	R\$	6.705,83
ACUMULADO MEDIDO		R\$	
VALOR CONSOLIDADO		R\$	323.618,05
DIFERENÇA/ADITIVO		R\$	85.125,08
PERCENTUAL DE REAJUSTE	35,5929085%		


Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 30001259118A


Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano





PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR
USF POJUCA II

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.896.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.146.521/0001-10	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE063/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 168.936,10
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA. Data OS: 04/01/2023

LOCAL: Município de Pojuca-Ba.

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL	UNID	VALOR	TOTAL	ACRESCIMO	ITENS NOVOS	PLANILHA CONSOLIDADA	
1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00	R\$ 367,72	R\$ -1.470,88	4,00	R\$ -1.470,88	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ -1.470,88	
2.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2018	m²	154,40	R\$ 8,79	R\$ 1.357,10	154,40	R\$ 1.357,10	R\$ -	R\$ -	154,40	R\$ 1.357,10	
2.2	2608	ORSE	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia	m²	4,00	R\$ 64,56	R\$ 258,24	4,00	R\$ 258,24	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 258,24	
2.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	200,00	R\$ 1,28	R\$ 256,00	200,00	R\$ 256,00	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 256,00	
2.4	102482	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	80,00	R\$ 18,65	R\$ 1.492,00	80,00	R\$ 1.492,00	R\$ -	R\$ -	80,00	R\$ 1.492,00	
2.5	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	7,84	R\$ 11,07	R\$ 86,79	7,84	R\$ 86,79	R\$ -	R\$ 192,16	R\$ 2.127,21	200,00	R\$ 2.214,00
2.6	67622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	7,84	R\$ 35,37	R\$ 277,30	7,84	R\$ 277,30	R\$ -	R\$ 192,16	R\$ 6.796,70	200,00	R\$ 7.074,00
2.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eflana, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludo rejuntamento de base ou emboço	m²	7,84	R\$ 61,37	R\$ 481,14	7,84	R\$ 481,14	R\$ -	R\$ 192,16	R\$ 11.792,86	200,00	R\$ 12.274,00
3.1	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com acabamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demões de massa acrílica e 02 demões de tinta acrílica convencional - Rev 01	m²	490,92	R\$ 32,83	R\$ 16.118,90	490,92	R\$ 16.118,90	R\$ -	R\$ 149	R\$ 4.891,67	639,92	R\$ 21.088,57
3.2	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	22,63	R\$ 15,77	R\$ 356,88	22,63	R\$ 356,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,63	R\$ 356,88
3.3	67550	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	23,44	R\$ 22,68	R\$ 536,31	23,44	R\$ 536,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,44	R\$ 536,31
3.4	67907	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	23,44	R\$ 7,65	R\$ 179,32	23,44	R\$ 179,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,44	R\$ 179,32
3.5	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa-traço - 1:5 (cimento / areia) com Reboque, espessura 1,5 cm	m²	23,44	R\$ 26,02	R\$ 609,91	23,44	R\$ 609,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,44	R\$ 609,91
3.6	7593	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludo rejuntamento de base ou emboço	m²	23,44	R\$ 49,46	R\$ 1.159,11	23,44	R\$ 1.159,11	R\$ 1.159,11	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	4,00	R\$ 45,71	R\$ 182,84	4,00	R\$ 182,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 182,84
4.1	4849	ORSE	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para laje, 08 demões	m²	182,23	R\$ 54,13	R\$ 9.864,11	182,23	R\$ 9.864,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	182,23	R\$ 9.864,11
4.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LUXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	182,23	R\$ 31,25	R\$ 5.694,69	182,23	R\$ 5.694,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	182,23	R\$ 5.694,69
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	182,23	R\$ 17,92	R\$ 3.265,56	182,23	R\$ 3.265,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	182,23	R\$ 3.265,56
4.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	18,00	R\$ 95,40	R\$ 1.735,20	18,00	R\$ 1.735,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 1.735,20
4.5	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	18,00	R\$ 36,82	R\$ 662,76	18,00	R\$ 662,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 662,76
4.6	040129	SBC	TUBO RETANGULAR METALON 70 X 30 1.25 GALVANIZADO	M	26,31	R\$ 41,88	R\$ 1.101,86	26,31	R\$ 1.101,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,31	R\$ 1.101,86
4.7	13060	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, 8x8mm em toldo/cobertura/fachamento/etc - Rev 01	m²	11,49	R\$ 398,02	R\$ 4.573,25	11,49	R\$ 4.573,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,49	R\$ 4.573,25
5.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	5,40	R\$ 7,60	R\$ 41,04	5,40	R\$ 41,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,40	R\$ 41,04

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
5.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 994,57	R\$ 2.963,71	3,00	R\$ 2.963,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.967,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.951,13
5.3	9429	ORSE	Porta em madeira de lei, almejada, 1,20 x 2,10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	un	1,00	R\$ 1.557,84	R\$ 1.557,84	1,00	R\$ 1.557,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	12079	ORSE	Porta em madeira lei (pa), lei, semi-ocia, 100 x 210cm, com vitor de polcarbonato 6.5mm (170/220cm), inclusive batente e ferragens	un	3,00	R\$ 1.902,00	R\$ 5.706,00	3,00	R\$ 5.706,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 622,93	R\$ 622,93	1,00	R\$ 622,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	50,60	R\$ 1,63	R\$ 82,48	50,60	R\$ 82,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,48
5.7	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	50,60	R\$ 19,88	R\$ 995,61	50,60	R\$ 995,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 995,61
5.8	7763	ORSE	GRUPO DE BARRAS DE ALUMÍNIO 2X1/4" vertical espaç:10cm,montagem em perfuração quadrada de 1" vertical espaç:3 m, barras paralelas horizontais 2X1/4", incl.portão, murata h=30cm em al.bloco e=19cm, chapicada e rebocada, exclusive pintura	m²	11,31	R\$ 496,08	R\$ 5.158,26	11,31	R\$ 5.158,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.158,26
5.9	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	32,89	R\$ 8,22	R\$ 270,36	32,89	R\$ 270,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,36
5.10	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	32,89	R\$ 20,34	R\$ 668,98	32,89	R\$ 668,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,98
5.11	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	32,89	R\$ 19,89	R\$ 654,18	32,89	R\$ 654,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,18
5.12	1845	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m²	2,85	R\$ 810,15	R\$ 2.331,73	2,85	R\$ 2.331,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.331,73
5.13	140087	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 834,45	R\$ 834,45	1,00	R\$ 834,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,45
5.14	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.138,40	R\$ 1.138,40	1,00	R\$ 1.138,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.276,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.415,20
5.15	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	11,88	R\$ 12,62	R\$ 149,93	11,88	R\$ 149,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,93
5.16	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	12,68	R\$ 280,31	R\$ 3.554,33	12,68	R\$ 3.554,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.554,33
5.17	1863	ORSE	Vidro fantasia canalado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	12,68	R\$ 206,76	R\$ 2.621,72	12,68	R\$ 2.621,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.621,72
5.18	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	R\$ 78,01	R\$ 1.560,20	20,00	R\$ 1.560,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,20
5.19	8513	ORSE	Grade metálica com chapas expandidas 1/4", barra redonda de 3/4" e barra chata de 2 x 1/4" - fechamento domus (resistente)	m²	11,88	R\$ 743,19	R\$ 8.829,10	11,88	R\$ 8.829,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.829,10
SUBTOTAL															
6.1	3873	ORSE	Mão de obra de eletricitista	h	30,00	R\$ 19,80	R\$ 990,00	30,00	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,00
6.2	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prtico	h	50,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	50,00	R\$ 161,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,50
6.3	4401	ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	3,00	R\$ 157,54	R\$ 472,62	3,00	R\$ 472,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,62
6.4	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUSH, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 P	UN	1,00	R\$ 2.613,42	R\$ 2.613,42	1,00	R\$ 2.613,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.613,42
6.5	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24,00	R\$ 255,73	R\$ 6.137,52	24,00	R\$ 6.137,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.137,52
6.6	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	24,00	R\$ 166,88	R\$ 4.005,12	24,00	R\$ 4.005,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.005,12
6.7	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	485,76	R\$ 12,75	R\$ 6.193,44	485,76	R\$ 6.193,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.825,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 785,76
6.8	12366	ORSE	Luminária de sobrepot, (acabou ref.FLP-6476/2/20) Tubed corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubed de 20w	un	35,00	R\$ 192,91	R\$ 6.751,85	35,00	R\$ 6.751,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.751,85
6.9	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 28,59	R\$ 171,54	6,00	R\$ 171,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,54
6.10	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 10,89	R\$ 65,34	6,00	R\$ 65,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,34
6.11	07605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOT, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 99,70	R\$ 697,90	7,00	R\$ 697,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 697,90
6.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	485,76	R\$ 3,46	R\$ 1.680,73	485,76	R\$ 1.680,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.038,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.718,73
6.13	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 166,88	R\$ 333,76	2,00	R\$ 333,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,76
6.14	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tomada	pl	40,00	R\$ 17,56	R\$ 702,40	40,00	R\$ 702,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,40

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuri Lima Loke
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

(2)

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
6.15	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	30,00	R\$ 5,68	R\$ 170,40	30,00	R\$ 170,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 170,40
6.16	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	10,00	R\$ 31,32	R\$ 313,20	10,00	R\$ 313,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 313,20
7.1	3974	ORSE	Mão de obra de encanador	h	60,00	R\$ 19,88	R\$ 994,00	60,00	R\$ 994,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00	R\$ 994,00
7.2	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	60,00	R\$ 3,23	R\$ 161,50	60,00	R\$ 161,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00	R\$ 161,50
7.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	86,18	R\$ 17,23	R\$ 1.484,88	86,18	R\$ 1.484,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	86,18	R\$ 1.484,88
7.4	89887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00	R\$ 38,57	R\$ 539,98	14,00	R\$ 539,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 539,98
7.5	99413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 10,22	R\$ 61,32	8,00	R\$ 61,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 61,32
7.6	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	R\$ 16,02	R\$ 112,14	7,00	R\$ 112,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 112,14
7.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40,00	R\$ 6,13	R\$ 245,20	40,00	R\$ 245,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00	R\$ 245,20
7.8	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00	R\$ 8,95	R\$ 161,10	18,00	R\$ 161,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 161,10
7.9	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	112,33	R\$ 8,88	R\$ 997,49	112,33	R\$ 997,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	112,33	R\$ 997,49
7.10	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12,00	R\$ 34,79	R\$ 417,48	12,00	R\$ 417,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 417,48
7.11	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	2,00	R\$ 28,64	R\$ 57,28	2,00	R\$ 57,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 57,28
7.12	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00	R\$ 14,57	R\$ 320,54	22,00	R\$ 320,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,00	R\$ 320,54
7.13	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	R\$ 6,01	R\$ 66,11	11,00	R\$ 66,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 66,11
7.14	89428	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	R\$ 8,94	R\$ 98,34	11,00	R\$ 98,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 98,34
7.15	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 820,40
7.16	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 61,85	R\$ 61,85	1,00	R\$ 61,85	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 371,10	R\$ -	7,00	R\$ 432,95
7.17	3687	ORSE	Tomara plástico para tanque de lavar, HERC 1125, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 18,38	R\$ 18,38	1,00	R\$ 18,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 18,38
7.18	2858	ORSE	Tomara de metal 1/2" pl levatido (deco ref 1190 e 40 ou similar)	un	11,00	R\$ 107,69	R\$ 1.184,59	11,00	R\$ 1.184,59	4,00	R\$ 430,36	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 753,13
7.19	90278	SINAPI	GRAUTE PGK-15 MPA, TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	3,00	R\$ 478,09	R\$ 1.434,27	3,00	R\$ 1.434,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 1.434,27
7.20	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF 04/2018	m²	10,00	R\$ 9,89	R\$ 98,90	10,00	R\$ 98,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 98,90
7.21	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00	R\$ 12,10	R\$ 363,00	30,00	R\$ 363,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 363,00
7.22	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75	5,00	R\$ 36,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 36,75
7.23	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 5,45	R\$ 27,25	5,00	R\$ 27,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 27,25
7.24	89868	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 4,82	R\$ 23,10	5,00	R\$ 23,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 23,10
7.25	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 3,43	R\$ 17,15	5,00	R\$ 17,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 17,15
7.26	8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmor)	m²	1,19	R\$ 16,44	R\$ 19,56	1,19	R\$ 19,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,19	R\$ 19,56
7.27	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,30	R\$ 343,07	R\$ 1.475,20	4,30	R\$ 1.475,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,30	R\$ 1.475,20
7.28	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 271,40	R\$ 1.085,60	4,00	R\$ 1.085,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.085,60
7.29	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	3,00	R\$ 11,40	R\$ 34,20	3,00	R\$ 34,20	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 34,20	R\$ -	6,00	R\$ 68,40
7.30	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	4,00	R\$ 16,33	R\$ 65,32	4,00	R\$ 65,32	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 32,66	R\$ -	6,00	R\$ 87,98
7.31	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cubo, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	3,00	R\$ 708,95	R\$ 2.126,85	3,00	R\$ 2.126,85	3,00	R\$ 2.126,85	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
7.36	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	20,00	R\$ 11,40	R\$ 228,00	20,00	R\$ 228,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 228,00
8.1	84124	SINAPI	FACHADA DE LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	R\$ 122,15	R\$ 1.343,65	11,00	R\$ 1.343,65	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 3.298,05	R\$ -	36,00	R\$ 4.641,70
8.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	m²	280,20	R\$ 12,22	R\$ 3.424,04	280,20	R\$ 3.424,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	280,20	R\$ 3.424,04
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	m²	280,20	R\$ 15,75	R\$ 4.413,15	280,20	R\$ 4.413,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	280,20	R\$ 4.413,15
8.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	12,65	R\$ 8,22	R\$ 103,98	12,65	R\$ 103,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,65	R\$ 103,98

Gabriel César Araújo Bastos
Engenheiro Técnico - SEPEDUR
CREA 3004125911/BA

Yuri Lima Lyra
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

22

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRICO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACRESCIMO	SUPRESSAO	SERVICOS NOVOS
8.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	m²	12,65	R\$ 20,34	R\$ 257,30	12,65	R\$ 257,30
8.6	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 P	m²	12,65	R\$ 19,89	R\$ 251,61	12,65	R\$ 251,61
8.7	9116	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,5 cm, esp=9mm, Linha Deck Plena, placa extrudada, gal, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-h, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	75,90	R\$ 140,54	R\$ 10.666,99	75,90	R\$ 10.666,99
9.1	98504	SINAPI	SERVIÇOS OBRAS DE PLANTIO PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	m²	10,00	R\$ 11,21	R\$ 112,10	10,00	R\$ 112,10
9.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	4,00	R\$ 317,08	R\$ 1.268,24	4,00	R\$ 1.268,24
9.3	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	4,00	R\$ 28,60	R\$ 114,40	4,00	R\$ 114,40
9.4	8774	ORSE	Cabeço de porta, fornecimento e instalação	kg	4,00	R\$ 6,27	R\$ 25,08	4,00	R\$ 25,08
9.6	3223	ORSE	Banico de concreto pre-moldado com encaixe e pintura (padrão embut)	un	6,00	R\$ 926,42	R\$ 5.558,52	6,00	R\$ 5.558,52
10.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico esp=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m, fornecimento e instalação	un	20,00	R\$ 36,68	R\$ 733,60	20,00	R\$ 733,60
11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.342,32	R\$ 1,90	R\$ 2.550,41	1.342,32	R\$ 2.550,41
11.2	00010849	SINAPI	PLACA DE INALUGURACAO EM BRONZE '35X 50'CM	UN	1,00	R\$ 1.279,98	R\$ 1.279,98	1,00	R\$ 1.279,98
12.1	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm; Estante, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-h, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²		R\$ 61,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		R\$ 1.155,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.3	91063	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	und		R\$ 16,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.4	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN		R\$ 621,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5	453	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Equipou - linha branca), 65KA	und		R\$ 659,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6	93863	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	und		R\$ 77,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	und		R\$ 15,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R\$ 6,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.9	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M		R\$ 9,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PH COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		R\$ 813,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.11	8017	ORSE	Vaso sanitário cerâmica de descarga acoplada, usada horizontal, linha revene, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anal de vedação e engate plástico	un		R\$ 483,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.12	86924	SINAPI	Tanque de louça branca suspenso, 18 ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af 01/2020	un		R\$ 682,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.13	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN		R\$ 127,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.14			BRASÃO DA PREFEITURA	UN		R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SUPRESSÃO
ACRÉSCIMO
SERVIÇOS NOVOS

QUADRO DE RESUMO			
CONTRATADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	SERV. NOVOS
169.936,10	R\$ 11.603,09	R\$ 42.461,67	R\$ 54.717,61
ACUMULADO MEDIDO	R\$		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		258.602,29
DIFERENÇA/ADITIVO	R\$		85.666,19
PERCENTUAL DE REAJUSTE			50,3519794%


Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA


Vitor Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

23

**PLANILHA DE METAFISICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR
USF RIACHÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADA: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ CNPJ/MF: 24.146.521/0001-10	Início do Contrato: 21/12/2022	Término Contrato: 21/06/2024	Nº DO CONTRATO/EDITAL: 226/2022 - PE063/2022	VALOR CONTRATO: R\$ 209.521,39
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUÇA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUÇA - BAHIA.

Data OS:
04/01/2023

LOCAL: Município de Pojuça-Ba.

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00	R\$ 367,72	R\$ 1.470,88	4,00	R\$ 1.470,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.470,88
2.1	16	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	247,78	R\$ 11,07	R\$ 2.742,92	247,78	R\$ 2.742,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	247,78	R\$ 2.742,92
2.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	247,78	R\$ 35,37	R\$ 8.763,98	247,78	R\$ 8.763,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	247,78	R\$ 8.763,98
2.3	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elitane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	247,78	R\$ 61,37	R\$ 15.208,26	247,78	R\$ 15.208,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	247,78	R\$ 15.208,26
3.1	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com licoamento, aplicação de 01 demão de líquido/velador acrílico, 02 demões de massa acrílica e 02 demões de tinta acrílica convencional - Rev 01	m²	362,04	R\$ 32,83	R\$ 11.885,77	362,04	R\$ 11.885,77	R\$ -	R\$ 128,30	R\$ 4.211,02	R\$ -	490,34	R\$ 16.097,70
3.2	103327	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	28,00	R\$ 77,44	R\$ 2.168,32	28,00	R\$ 2.168,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 2.168,32
3.3	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	404,08	R\$ 26,35	R\$ 10.647,51	404,08	R\$ 10.647,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	404,08	R\$ 10.647,51
3.4	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	376,08	R\$ 11,07	R\$ 4.163,21	376,08	R\$ 4.163,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	376,08	R\$ 4.163,21
3.5	7593	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	402,78	R\$ 48,45	R\$ 19.918,48	402,78	R\$ 19.918,48	402,76	R\$ 19.918,48	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.6	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação	m²	14,76	R\$ 87,43	R\$ 1.290,47	14,76	R\$ 1.290,47	14,76	R\$ 1.290,47	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.7	4066	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1,00	R\$ 277,17	R\$ 277,17	1,00	R\$ 277,17	1,00	R\$ 277,17	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.8	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,60	R\$ 45,71	R\$ 22,66	0,60	R\$ 22,66	R\$ -	R\$ 1,18	R\$ 53,94	R\$ -	1,68	R\$ 76,79
4.1	272	ORSE	Reviso em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1", lã de vidro ou similar, com reposição de 20% do material - Rev 02	m²	241,75	R\$ 74,74	R\$ 18.068,40	241,75	R\$ 18.068,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	241,75	R\$ 18.068,40
4.2	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	18,17	R\$ 42,97	R\$ 694,82	18,17	R\$ 694,82	R\$ -	R\$ 89,83	R\$ 3.000,60	R\$ -	88,00	R\$ 3.895,42
4.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	241,75	R\$ 1,76	R\$ 426,46	241,75	R\$ 426,46	R\$ -	R\$ 92,00	R\$ 161,92	R\$ -	333,75	R\$ 587,40
4.4	96118	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	241,75	R\$ 95,14	R\$ 23.000,10	241,75	R\$ 23.000,10	R\$ -	R\$ 92,00	R\$ 8.752,88	R\$ -	333,75	R\$ 31.752,98
4.5	4649	ORSE	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 08 demões	m²	8,00	R\$ 54,13	R\$ 433,04	8,00	R\$ 433,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 433,04
4.6	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	8,00	R\$ 35,37	R\$ 282,96	8,00	R\$ 282,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 282,96
5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	20,45	R\$ 8,22	R\$ 168,10	20,45	R\$ 168,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,45	R\$ 168,10
5.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	20,45	R\$ 20,34	R\$ 415,95	20,45	R\$ 415,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,45	R\$ 415,95
5.3	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	20,45	R\$ 19,89	R\$ 406,75	20,45	R\$ 406,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,45	R\$ 406,75
5.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	33,27	R\$ 7,90	R\$ 252,85	33,27	R\$ 252,85	R\$ -	R\$ 2,85	R\$ 21,88	R\$ -	36,12	R\$ 274,51
5.5	1855	ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m²	4,50	R\$ 816,15	R\$ 3.681,68	4,50	R\$ 3.681,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,50	R\$ 3.681,68
5.6	140087	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 834,45	R\$ 834,45	1,00	R\$ 834,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 834,45
5.7	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	15,95	R\$ 17,14	R\$ 273,38	15,95	R\$ 273,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,95	R\$ 273,38
5.8	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor NPB, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusiva vidro	m²	15,95	R\$ 280,31	R\$ 4.470,94	15,95	R\$ 4.470,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,95	R\$ 4.470,94


Gabriel Costa Araújo Bastos
 Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
 CREA 3000125911BA


Yuri Lima Leite
 Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



ITEM	CODIGO	UNID	DESCRICAO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
5.9	1953	ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	15,95	R\$ 208,76	R\$	3.297,82	15,95	R\$	3.297,82		R\$	-		R\$	-	15,95	R\$	3.297,82
5.10	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 829,41	R\$	1.658,82	2,00	R\$	1.658,82		R\$	-		R\$	-	2,00	R\$	1.658,82
5.11	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 1.138,40	R\$	2.276,80	2,00	R\$	2.276,80		R\$	-	2,00	R\$	2.276,80		R\$	4.553,60
5.12	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	R\$ 1.141,40	R\$	13.696,80	12,00	R\$	13.696,80		R\$	-	2,00	R\$	2.282,80		R\$	15.979,60
5.13	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 1.155,03	R\$	1.155,03	1,00	R\$	1.155,03		R\$	-		R\$	-	1,00	R\$	1.155,03
5.14	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 622,93	R\$	622,93	1,00	R\$	622,93	1,00	R\$	622,93		R\$	-		R\$	-
5.15	7763	ORSE	Gratilh de ferro e barra chata 2"x1/4" verticais espag.10cm, montagem em perfil seção quadrada de 1" vertical espag.3 m, barras parafusadas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusiva pintura	m²	4,35	R\$ 456,08	R\$	1.983,95	4,35	R\$	1.983,95		R\$	-		R\$	-	4,35	R\$	1.983,95
6.1	819	ORSE	Instalação e fornecimento de ventilador comercial de teto com 4 pás	un	2,00	R\$ 151,82	R\$	303,64	2,00	R\$	303,64		R\$	-		R\$	-	2,00	R\$	303,64
6.2	3973	ORSE	Mão de obra de eletricitista	h	50,00	R\$ 18,00	R\$	900,00	50,00	R\$	900,00		R\$	-		R\$	-	50,00	R\$	900,00
6.3	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$	161,50	50,00	R\$	161,50		R\$	-		R\$	-	50,00	R\$	161,50
6.4	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	6,00	R\$ 255,73	R\$	1.534,38	6,00	R\$	1.534,38	6,00	R\$	1.534,38		R\$	-		R\$	-
6.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	14,00	R\$ 166,88	R\$	2.336,32	14,00	R\$	2.336,32	14,00	R\$	2.336,32		R\$	-		R\$	-
6.6	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,95	R\$ 12,75	R\$	483,86	37,95	R\$	483,86		R\$	-	300,00	R\$	3.825,00		R\$	4.308,86
6.7	12386	ORSE	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubed corpo refletor e abas fabricadas em chapa de aço tritada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	25,00	R\$ 192,01	R\$	4.822,75	25,00	R\$	4.822,75		R\$	-	5,00	R\$	964,55		R\$	5.787,30
6.8	97805	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00	R\$ 99,70	R\$	598,20	6,00	R\$	598,20	6,00	R\$	598,20		R\$	-		R\$	-
6.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	13,00	R\$ 31,32	R\$	407,16	13,00	R\$	407,16		R\$	-		R\$	-	13,00	R\$	407,16
6.10	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	2,00	R\$ 166,88	R\$	333,76	2,00	R\$	333,76	2,00	R\$	333,76		R\$	-		R\$	-
6.11	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	2,00	R\$ 2.613,42	R\$	5.226,84	2,00	R\$	5.226,84		R\$	-		R\$	-	2,00	R\$	5.226,84
6.12	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	2,00	R\$ 166,88	R\$	333,76	2,00	R\$	333,76	2,00	R\$	333,76		R\$	-		R\$	-
6.13	827	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	25,00	R\$ 17,56	R\$	439,00	25,00	R\$	439,00		R\$	-	25,00	R\$	439,00		R\$	878,00
6.14	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	20,00	R\$ 5,68	R\$	113,60	20,00	R\$	113,60		R\$	-		R\$	-	20,00	R\$	113,60
6.15	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	13,00	R\$ 31,32	R\$	407,16	13,00	R\$	407,16	13,00	R\$	407,16		R\$	-		R\$	-
7.1	3974	ORSE	Mão de obra de encanador	h	50,00	R\$ 18,65	R\$	932,50	50,00	R\$	932,50		R\$	-		R\$	-	50,00	R\$	932,50
7.2	10576	ORSE	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	50,00	R\$ 3,23	R\$	161,50	50,00	R\$	161,50		R\$	-		R\$	-	50,00	R\$	161,50
7.3	9017	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha revena, DECA ou similar, inclusive esseno ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e encaixe plástico	un	3,00	R\$ 483,16	R\$	1.449,48	3,00	R\$	1.449,48		R\$	-	1,00	R\$	483,16		R\$	1.932,64
7.4	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,65	R\$ 12,10	R\$	153,07	12,65	R\$	153,07		R\$	-		R\$	-	12,65	R\$	153,07
7.5	89365	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 14,57	R\$	145,70	10,00	R\$	145,70		R\$	-		R\$	-	10,00	R\$	145,70

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

ITEM	CODIGO	BANCA	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
7.6	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 4,82	R\$ 48,20	10,00	R\$ 48,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00 R\$ 48,20	
7.7	89867	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 38,57	R\$ 462,84	12,00	R\$ 462,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00 R\$ 462,84	
7.8	89868	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 144,14	R\$ 1.729,68	12,00	R\$ 1.729,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00 R\$ 1.729,68	
7.9	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	15,00	R\$ 8,95	R\$ 134,25	15,00	R\$ 134,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00 R\$ 134,25	
7.10	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 6,01	R\$ 60,10	10,00	R\$ 60,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00 R\$ 60,10	
7.11	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2021	UN	12,00	R\$ 34,79	R\$ 417,48	12,00	R\$ 417,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00 R\$ 417,48	
7.12	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00	R\$ 26,64	R\$ 26,64	1,00	R\$ 26,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00 R\$ 26,64	
7.13	102800	SINAPI	CADA D'ÁGUA EM COLETORE, 200 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2021	UN	1,00	R\$ 820,40	R\$ 820,40	1,00	R\$ 820,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00 R\$ 820,40	
7.14	89866	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	20,00	R\$ 12,10	R\$ 242,00	20,00	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ 1.815,00	R\$ -	170,00 R\$ 2.057,00	
7.15	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 5,45	R\$ 27,25	5,00	R\$ 27,25	R\$ -	R\$ 54,50	R\$ -	15,00 R\$ 81,75	
7.16	89868	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 4,62	R\$ 23,10	5,00	R\$ 23,10	R\$ -	R\$ 46,20	R\$ -	15,00 R\$ 69,30	
7.17	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 3,43	R\$ 17,15	5,00	R\$ 17,15	R\$ -	R\$ 34,30	R\$ -	15,00 R\$ 51,45	
7.18	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 7,35	R\$ 36,75	5,00	R\$ 36,75	R\$ -	R\$ 73,50	R\$ -	15,00 R\$ 110,25	
7.19	3282	ORSE	Remoção de lavatório	un	11,00	R\$ 10,30	R\$ 113,30	11,00	R\$ 113,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,00 R\$ 113,30	
7.20	89873	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA, CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 204,89	R\$ 1.842,21	9,00	R\$ 1.842,21	2,00	R\$ 409,38	R\$ -	7,00 R\$ 1.432,83	
7.21	13308	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,80x0,80m, com 02 cubas de aço inox, alço cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapiê 10 cm, assentada	un	2,00	R\$ 2.499,70	R\$ 4.999,40	2,00	R\$ 4.999,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00 R\$ 4.999,40	
7.22	2058	ORSE	Torneira de metal e 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	9,00	R\$ 107,59	R\$ 968,31	9,00	R\$ 968,31	2,00	R\$ 215,16	R\$ -	7,00 R\$ 753,13	
7.23	89911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 61,85	R\$ 123,70	2,00	R\$ 123,70	2,00	R\$ 123,70	R\$ -	R\$ -	
7.24	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,60	R\$ 343,07	R\$ 1.235,05	3,60	R\$ 1.235,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,60 R\$ 1.235,05	
7.25	3868	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, de Deca ou similar	un	1,00	R\$ 104,01	R\$ 104,01	1,00	R\$ 104,01	R\$ -	R\$ 939,09	R\$ -	10,00 R\$ 1.040,10	
7.26	85471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 597,94	R\$ 597,94	1,00	R\$ 597,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.27	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 271,40	R\$ 542,80	2,00	R\$ 542,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00 R\$ 542,80	
7.28	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	20,00	R\$ 11,40	R\$ 228,00	20,00	R\$ 228,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00 R\$ 228,00	
8.1	84124	SINAPI	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 122,15	R\$ 1.221,50	10,00	R\$ 1.221,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00 R\$ 1.221,50	
8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 09/2014	m²	250,64	R\$ 12,22	R\$ 3.062,82	250,64	R\$ 3.062,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	250,64 R\$ 3.062,82	
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	250,64	R\$ 15,75	R\$ 3.947,58	250,64	R\$ 3.947,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	250,64 R\$ 3.947,58	
8.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF 01/2020	m²	4,50	R\$ 8,22	R\$ 36,99	4,50	R\$ 36,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,50 R\$ 36,99	
8.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	m²	4,50	R\$ 20,34	R\$ 91,53	4,50	R\$ 91,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,50 R\$ 91,53	
8.6	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	m²	4,50	R\$ 19,89	R\$ 89,51	4,50	R\$ 89,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,50 R\$ 89,51	
8.7	9118	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Deco Placon, placa extrudada, g80, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	40,00	R\$ 140,54	R\$ 5.621,60	40,00	R\$ 5.621,60	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 3.091,88	R\$ -	62,00 R\$ 8.713,48
9.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m, fornecimento e instalação	un	19,00	R\$ 38,68	R\$ 734,92	19,00	R\$ 734,92	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 77,98	R\$ -	21,00 R\$ 812,26
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	306,23	R\$ 1,90	R\$ 581,84	306,23	R\$ 581,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	306,23 R\$ 581,84	

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal - SEPEDUR
CREA 3006125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

36

ITEM	CODIGO	PLANO	DISTRIBUICAO	UN	ACRESCIM		SERV. NOVOS		SUPRESSAO		TOTAL		
					R\$	UN	R\$	UN	R\$	UN	R\$	UN	
10.2	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 35X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.279,98	R\$	1,00	R\$ 1.279,98	R\$	-	R\$ 1.279,98	
11.1	04096	SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²		R\$ 115,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ 5.324,50	R\$ 46,00	R\$ 5.324,50
11.2	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elitane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-8, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco.	m²		R\$ 61,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 557,99	R\$ 34.243,98	R\$ 557,99	R\$ 34.243,98
11.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²		R\$ 51,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,25	R\$ 993,72	R\$ 12,25	R\$ 993,72
11.4	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²		R\$ 78,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,25	R\$ 956,24	R\$ 12,25	R\$ 956,24
11.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1º MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	und		R\$ 19,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 393,60	R\$ 20,00	R\$ 393,60
11.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN		R\$ 621,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 621,50	R\$ 1,00	R\$ 621,50
11.7	453	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und		R\$ 659,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 659,55	R\$ 1,00	R\$ 659,55
11.8	93063	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação, af_10/2020	und		R\$ 77,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 925,95	R\$ 12,00	R\$ 925,95
11.9	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af_10/2020	und		R\$ 15,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 187,50	R\$ 12,00	R\$ 187,50
11.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R\$ 4,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 4.610,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.610,00
11.11	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		R\$ 6,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 5.200,00	R\$ 800,00	R\$ 5.200,00
11.12	101580	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M		R\$ 9,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 4.620,00	R\$ 500,00	R\$ 4.620,00
11.13	3662	ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	un		R\$ 58,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 58,20	R\$ 1,00	R\$ 58,20
11.14	86924	SINAPI	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação, af_01/2020	un		R\$ 682,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 682,80	R\$ 1,00	R\$ 682,80
11.15	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30*CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN		R\$ 813,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 8.138,10	R\$ 10,00	R\$ 8.138,10
11.16			RALO QUADRADO SIFONADO DE 100	UN		R\$ 85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 845,00	R\$ 13,00	R\$ 845,00
11.17			BRASÃO DA PREFEITURA	UN		R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1,00	R\$ 1.520,00

SUPRESSÃO
ACRÉSCIMO
SERVIÇOS NOVOS

QUADRO DE RESUMO			
CONTRATADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	SERV. NOVOS
209.521,39	R\$ 28.617,23	R\$ 32.603,08	R\$ 69.980,64
ACUMULADO MEDIDO	R\$		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		282.287,86
DIFERENÇA/ADITIVO	R\$		72.768,47
PERCENTUAL DE REAJUSTE			34,7298526%

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Físico - SEPEDUR
CREA 3000125911BA

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

43



28

Salvador, 27 de março de 2024

À

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA

Ref: Aditivo de Metafísica com acréscimo de valor do Contrato nº 226/2022

Prezado,

A MODAL Construções, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 24.146.521/0001-10, vem por meio desta, que esta de acordo com o Aditivo de metafísica com acréscimo de valor, referente ao contrato nº 226/2022 (Reforma dos Prédios da SESAU) no Município de Pojuca - Bahia, cujo valor estimado é de R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos).

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/UR


RECEBIDO EM
27/03/2024

ENVIADO
POR E-MAIL

Madson Santos de Oliveira
MODAL CONSTRUÇÕES
Eng. Civil/Resp. Téc./Socio Adm
CREA-BA 052044620-8

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP: 44.000-000
CNPJ: 24.146.521/0001-10



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº 043/2024 – SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 27 de março de 2024.

Ao

Exmo. Sr. Prefeito

Att. Sr. Carlos Eduardo Bastos Leite

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Aditivo de metafísica com acréscimo de valor do Contrato nº. 226/2022

Prezado Senhor,

Venho por meio desta, solicitar ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Eduardo Bastos Leite, autorização para realização de aditivo de metafísica com acréscimo de valor, referente ao contrato nº. 226/2022 (Reforma dos Prédios da SESAU) no Município de Pojuca - Bahia, cujo valor estimado é de **R\$ 549.908,38** (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) o equivalente a **18,8305432%** do valor original do contrato, conforme exposto em planilha anexa.

Faz-se necessário o aditivo de metafísica com acréscimo de valor para que sejam atendidas as novas demandas da SESAU e conclusão de todas as etapas da obra em conformidade com o objeto do instrumento contratual.

Atenciosamente,

AUTORIZADO
Carlos Eduardo Bastos Leite
Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia


Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano
Comunicação Interna Nº 047/2024 – SEPEDUR

Pojuca-Bahia, 27 de março de 2024.

À

SEFAZ - Secretaria da Fazenda

Sr. Arlindo José Siqueira Costa Júnior / Sr. Álvaro Sierpinsk

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Aditivo de metafísica com acréscimo de valor - Contrato nº. 226/2022

Prezados Senhores,

Venho por meio desta, solicitar a V. Sas extrato financeiro para realização de aditivo de metafísica com acréscimo de valor referente ao contrato de nº. 226/2022 mantido com a empresa **Modal Construções e Serviços Eireli ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 24.146.521/0001-10, responsável pela execução dos serviços de reforma dos Prédios da SESAU no Município de Pojuca - Bahia, cujo valor estimado é de **R\$ 549.908,38** (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) o equivalente a **18,8305432%** do valor original do contrato, conforme exposto em planilha anexa.

Faz-se necessário o aditivo de metafísica com acréscimo de valor para que sejam atendidas as novas demandas da SESAU e conclusão de todas as etapas da obra em conformidade com o objeto do instrumento contratual.

Atenciosamente,



Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano




PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA
SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO


31

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO CONTRATO

CONTRATO:	226/2022	PE: 063/2022
EMPRESA:	MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	
FISCAL:	GABRIEL COSTA A. BASTOS	
PRAZO CONTRATO:	12 meses	
INÍCIO/TÉRMINO:	21/12/2022	21/12/2023
ASS. DA OS:	04/01/2023	
PRAZO OS:	12 meses	
ADITIVO DE PRAZO:	6 meses	
TÉRMINO ESTIMADO:	21/06/2024	
PRAZO RESTANTE:	87 dias	
EMIÇÃO DO RELATÓRIO:	26/03/2024	
ADITIVO DE VALOR:	R\$ -	
VALOR CONTRATO:	R\$ 2.920.300,15	
VALOR TOTAL MEDIDO:	R\$ 2.118.795,71	
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 801.504,44	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU, MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.	



1. VISÃO FINANCEIRA



Realização	Início	Término	Prev. no Período	Realizado	Desvios	Até o Realizado	Acum. Previsto	Saldo	% Medido	% Acumulado
-	21/12/2022	03/01/2023	R\$ 74.470,31	R\$ -	R\$ -74.470,31	R\$ -	R\$ 74.470,31	R\$ 2.920.300,15	0,00%	0,00%
1	04/01/2023	31/01/2023	R\$ 148.940,63	R\$ 141.893,06	R\$ -7.047,57	R\$ 141.893,06	R\$ 223.410,94	R\$ 2.776.407,09	4,88%	4,88%
2	01/02/2023	28/02/2023	R\$ 148.940,63	R\$ 172.581,08	R\$ 23.640,45	R\$ 314.474,14	R\$ 372.351,67	R\$ 2.605.826,01	5,91%	10,77%
3	01/03/2023	31/03/2023	R\$ 164.898,55	R\$ 232.454,50	R\$ 67.555,95	R\$ 546.928,64	R\$ 537.290,12	R\$ 2.373.371,51	7,96%	18,73%
4	01/04/2023	30/04/2023	R\$ 159.579,24	R\$ 208.676,56	R\$ 50.097,32	R\$ 756.605,20	R\$ 596.829,38	R\$ 2.163.694,95	7,18%	25,91%
5	01/05/2023	31/05/2023	R\$ 164.898,55	R\$ 169.440,69	R\$ 4.542,34	R\$ 926.048,09	R\$ 661.727,91	R\$ 1.894.254,06	5,80%	31,71%
6	01/06/2023	30/06/2023	R\$ 159.579,24	R\$ 98.812,84	R\$ -60.766,40	R\$ 1.024.858,93	R\$ 1.021.307,16	R\$ 1.895.441,22	3,38%	35,09%
7	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 164.898,55	R\$ 67.834,80	R\$ -97.063,75	R\$ 1.092.693,73	R\$ 1.186.205,71	R\$ 1.827.806,42	2,32%	37,42%
8	01/08/2023	31/08/2023	R\$ 164.898,55	R\$ 104.234,30	R\$ -60.664,25	R\$ 1.198.928,03	R\$ 1.351.104,26	R\$ 1.723.372,12	3,57%	40,99%
9	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 159.579,24	R\$ 257.383,10	R\$ 97.803,86	R\$ 1.454.311,13	R\$ 1.510.663,60	R\$ 1.465.989,02	8,81%	49,80%
10	01/10/2023	31/10/2023	R\$ 164.898,55	R\$ 115.219,09	R\$ -49.679,46	R\$ 1.589.530,22	R\$ 1.675.582,05	R\$ 1.350.789,93	3,95%	53,75%
11	01/11/2023	30/11/2023	R\$ 159.579,24	R\$ 187.951,76	R\$ 28.372,52	R\$ 1.757.481,88	R\$ 1.835.161,30	R\$ 1.152.818,17	6,44%	60,18%
12	01/12/2023	28/12/2023	R\$ 106.386,16	R\$ 185.524,15	R\$ 79.137,99	R\$ 1.943.009,13	R\$ 1.941.547,48	R\$ 977.294,02	8,35%	68,53%
13	21/12/2023	28/12/2023	R\$ 47.873,77	R\$ 89.727,05	R\$ 21.853,28	R\$ 2.012.733,18	R\$ 1.989.421,23	R\$ 907.568,97	2,39%	68,92%
-	30/12/2023	31/12/2023	R\$ 10.638,62	R\$ -	R\$ -10.638,62	R\$ 2.012.733,18	R\$ 2.000.059,55	R\$ 907.568,97	0,00%	68,92%
-	01/01/2024	01/01/2024	R\$ 5.319,31	R\$ -	R\$ -5.319,31	R\$ 2.012.733,18	R\$ 2.005.379,18	R\$ 907.568,97	0,00%	68,92%
14	02/01/2024	31/01/2024	R\$ 159.579,24	R\$ 89.650,29	R\$ -69.928,95	R\$ 2.102.383,47	R\$ 2.164.858,40	R\$ 817.916,88	3,07%	71,99%
15	01/02/2024	28/02/2024	R\$ 154.259,94	R\$ 16.412,24	R\$ -137.847,70	R\$ 2.118.795,71	R\$ 2.319.218,33	R\$ 801.504,44	0,56%	72,55%
-	01/03/2024	31/03/2024	R\$ 164.898,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.484.116,89			
-	01/04/2024	30/04/2024	R\$ 159.579,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.643.696,13			
-	01/05/2024	31/05/2024	R\$ 164.898,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.608.594,68			
-	01/06/2024	21/06/2024	R\$ 111.705,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.920.300,15			
			R\$ 2.118.795,71	R\$ 3.651,77						

2. JUSTIFICATIVAS DE DESVIOS:

3. OBSERVAÇÕES:

HISTÓRICO DE ADITIVOS
1 ADITIVO DE PRAZO - 21/12/2023 A 21/06/2024
1 ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4. MÉTRICA:

Valores em "vermelho" > 5% da Previsão Mensal
Valores em "azul" < 5% da Previsão Mensal
Val. em "preto" faturado dentro da Prev. Mensal

Atualizado em: 26/03/2024

Renato Azevedo
Prefeito Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR



LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

(CONSOLIDADO)

Período: Março/2024

Contrato: 226-2022 - MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Dt Empenho	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado	
02/01/2024	234 1035.51.150010021002	03.40.10.1.035 4.4.90.51.00 15001002	MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	Global	106.100,00	106.062,53	106.062,53	0,00	801.504,44	
Histórico: DESTINA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CONF. O PA Nº196-2022 DO PE Nº063-2022 DO CONTRATO Nº226-2022.										
Total de Registros: 1					Total:	907.566,97	106.062,53	106.062,53	0,00	801.504,44

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE
 Prefeito Municipal
 CPF: 214.294.055-20

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
 Secretário(a)
 CPF: 912.115.225-04

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036214/O

(Handwritten signature)
 Prefeitura Mun. de Pojuca
 Álvaro Stepanski do Nascimento
 Superintendente SEFAZ

37

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº. 046/2024 – SEPEDUR

Pojuca-Ba, 03 de abril de 2024.

À

AJUR - Assessoria Jurídica

Exmo. Dr. Agberto Pithon – Procurador Jurídico

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Aditivo de metafísica com acréscimo de valor do Contrato nº. 226/2022

1. Dos Dados:

Nº do contrato: 226/2022

Pregão Eletrônico nº: 063/2022

Objeto: prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMÚ, Policlínica Municipal, Centro De Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.

Contratada: Modal Construções e Serviços Eireli ME

CNPJ MF nº: 24.146.521/0001-10

Vigência Contratual: 21/12/2022 a 21/06/2024

Valor do Contrato: R\$ 2.920.300,15

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano – SEPEDUR, por meio do seu Secretário e seu corpo técnico, vêm solicitar de V.Sa., a formulação de consulta jurídica quanto ao aditivo de metafísica com acréscimo de valor referente ao contrato nº. 226/2022. A referida obra trata-se da prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro De Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia, a qual se encontra em execução.

2. Da Metafísica com acréscimo de valor

Em visita técnica ao local de execução dos serviços a Fiscalização juntamente com o Secretário de Saúde e os Enfermeiros responsáveis por cada Unidade, avaliaram os serviços que estão sendo executados conforme contratados inicialmente, e nessa oportunidade a SESAU vendo a necessidade de implementar a reforma dos espaços que estão sendo executados, resolveu solicitar a Fiscalização da SEPEDUR a realização de serviços complementares para adequação das Unidades de Saúde. As solicitações foram feitas por Comunicação Interna emitida pela SESAU e anexadas ao processo, contendo as implementações necessárias para adequação dos espaços das Unidades de Saúde.

Sendo assim haverá a necessidade de acrescer os quantitativos dos itens existentes, bem como a inclusão de serviços que não estão inseridos na planilha original do contrato.



Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

3. Considerando que:

O contato inicial firmado entre esta Prefeitura Municipal de Pojuca e a empresa Modal Construções e Serviços Eireli ME, vencedora do certame licitatório Pregão Eletrônico n.º 063/2022, é do tipo menor preço global com empreitada por preços unitários. E que segundo a Lei 8.666/1993, permite que o contrato seja aditivado a fim de que o objeto seja concluído com sua devida funcionalidade.

4. Da Conclusão

Pelos fatos acima expostos e concluindo nossa justificativa, a equipe técnica de engenharia é favorável à readequação da planilha orçamentária licitada e contratada, com o objetivo de atender essa nova demanda da SESAU, para que a mesma seja o retrato dos serviços a serem executados após oficialização do aditivo de metafísica de acréscimo de valor, estimado em **R\$ 549.908,38** (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) o equivalente a **18,8305432%** do valor original do contrato.

Essa medida visa efetuar o pagamento exato dos serviços contratados e a serem executados, bem como uma possível aferição dos serviços futuramente, por órgão de controle interno e externo.

Gabriel Costa Araújo Bastos
Engenheiro Fiscal – SEPEDUR

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Comunicação Interna nº 69/2023 - ATENÇÃO BÁSICA

Pojuca- Bahia, 01 de agosto de 2023.

Ao

Secretário Municipal de Saúde

S.rº Erismende Ferreira da Silva

C/C

Ao

Gerente Administrativo e Financeiro - SESAU

S.rº Emerson de Jesus Silva

Em resposta a avaliação da planta da USF CENTRO II, venho sugerir adaptações para melhor atender a equipe e os usuários:

- Sala do RX - estruturar para uma Sala de Vacina, com pia e acesso lateral;
- CME- estruturar para um Consultório Médico;
- Recepção - ampliar utilizando o espaço da antiga sala de vacina;
- Farmácia - sem alteração;
- Sala do Agente Comunitário- estruturar para uma Sala de Curativo, com pia e acesso para o corredor lateral; *
- Copa - adaptar para a criação de dois ambientes: Expurgo e CME, destaco que os ambientes deverão ter entradas individuais e uma comunicação interna para a passagem de material. Observação: o Expurgo deverá ser estruturado com bancada e pia, e o CME com bancada para as autoclaves e tomadas 220v. *
- Acolhimento - adequar para criação de dois ambientes: Sala de Acolhimento e Sala de Observação/Procedimentos;
- Consultório Odontológico - mudança da posição da porta;

- Banheiros usuários - sem alterações;
- DML estruturado com pia - sala lateral aos banheiros dos usuários;
- Consultório médico- estruturar para uma Copa, a porta deverá ficar no local de origem;
- Sala de Curativo - adequar para um Almoarifado;
- Rede de frios- adaptar para uma Sala do ACS/ Reunião;
- Casa do Compressor e Casa do lixo comum e lixo infectante com grades;

Cordialmente,

Tatiane Andrade
 Secretaria Municipal de Saúde de Pojuca-Ba.
 Tatiane Andrade Soares de Andrade
 Coordenadora da Atenção Básica
 Decreto n° 010, de 04 de janeiro de 2022
Tatiane Andrade
Coordenação da Atenção Básica

02/08/2023 - Encaminhar para Gabriel/Yuri/...

RECEBIDO EM
01/08/23-

Gabriel Costa A. Bastos
 Prefeitura Munic. de Pojuca
 Gabriel Costa A. Bastos
 Engenheiro Civil - SEPEDUR
 CREA Nº 0510701690



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
SAMU REGIONAL -192



38

Comunicação Interna Nº 008/2024


Pojuca, 15 de fevereiro de 2024

De: *Marcos Emanuel do Amor Divino Borges*
Coordenador do SAMU

Para: **Erismende Ferreira dos Santos**
Secretário de Saúde

Venho através deste, solicitar a confecção do tótem de sinalização do SAMU. Segue modelo oficial de identificação padrão SAMU.

Obs. Somente a logo do Brasil deve ser atualizada.



RECEBIDO EM
15/02/2024

Prefeitura Municipal de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro de Segurança
CREA Nº 1570701690

Marcos E. do A. D. Borges
Efn. Coord. SAMU RT-1810
COREN 423687

Prefeitura Municipal de Pojuca
Erismende Ferreira dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 001 de 02 de Junho de 2024

Pag.: 01/02

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-192
Rua Raulino Jorge de Aquino, s/n, Bairro: Central
Tel.: (71) 3645-1013

Secretaria Municipal de Saúde
Praça Almirante Vasconcelos s/n
Centro - Pojuca Ba Tel.: (71) 3645-1013



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
SAMU REGIONAL -192



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

Acrílico c/ iluminação interna
(tubo de néon 240x112)



Acrílico c/ iluminação interna
(para aviso "Entrada de Ambulâncias")



Tubo em Alumínio

Película Adesiva
(tubo e placa "Governo Federal")


APRESENTAÇÃO DE TEXTOS



APRESENTAÇÃO DE MARCAS



UNIDADE em
ESCALA 1:25



Marcos Emanuel Borges
Coordenação do SAMU

RECEBIDO EM
12/02/2021

Prefeitura Municipal de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA No 071701601

Prefeitura Municipal de Pojuca
Erismente Ferreira dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 001 de 02 de Janeiro de 2021



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
SAMU REGIONAL - 192



Comunicação Interna Nº 009/2024

Pojuca, 16 de fevereiro de 2024

De: *Marcos Emanuel do Amor Divino Borges*
Coordenador do SAMU

Para: **Erismende Ferreira dos Santos**
Secretário de Saúde

Venho por meio deste, solicitar a regularização de alguns componentes.

Nº	Item	SITUAÇÃO IDENTIFICATIVA
01	Porta de vidro	Necessita de regulagem. (Não esta abrindo)
02	Pia da área suja	Substituir por uma pia de bancada.
03	Faixa laranja	Necessita de retoque.
04	Passeio externo	Falta o acabamento.
05	Janela estacionamento	Aplicação do Vidro.
06	Portão externo	Acabamento no patamar. (Só visualiza com portão fechado)
07	Patamar	Pontos de fissura no patamar

Marcos E. do A. D. Borges
COREN-BA 368.348-ENF

Marcos Emanuel Borges
Coordenação do SAMU

RECEBIDO EM
16/02/24

Prefeitura Munic. de Pojuca
Gabriel dos A. Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº 00701690

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Comunicação Interna Atenção Básica Nº07/2024

Pojuca- Bahia, 23 de janeiro de 2024.

Ao

**Secretário Municipal de Saúde
S.rº Erismende Ferreira da Silva**

Venho por meio desta, informar que após visita a USF CENTRO II, foi identificado algumas observações que precisam ser corrigidas antes da finalização da obra.

- SALA DE VACINA, SALA DE CURATIVO, ACOLHIMENTO - ausência de pia;
- DML - ausência de tanque
- CME - a necessidade de instalação de bancada de pedra (granito);
- CASA DO LIXO COMUM E INFECTANTE - na área externa, com grade de segurança para isolar os resíduos.
- CASA DO COMPRESSOR - na área externa da Unidade, com grade de segurança e instalação elétrica para o compressor;
- OBSERVAÇÃO: Reformar as salas que funcionam como ARQUIVOS e SALA DAS INSULINAS, limitar o acesso a essas salas com a instalação de uma porta.

Cordialmente


Secretaria Municipal de Saúde de Pojuca-Ba.
Tahise Mara Soares de Andrade
Coordenadora da Atenção Básica
Decreto nº 010, de 04 de janeiro de 2022

Tahise Andrade
Coordenação da Atenção Básica

RECEBIDO EM
23/01/24

Prefeitura Munic. de Pojuca
Gabriel Costa A Bastos
Engenheiro Civil SEPEDUR
CREA Nº 0520701690

Comunicação Interna Atenção Básica Nº05/2024

Pojuca- Bahia, 17 de janeiro de 2024.

Ao

Secretário Municipal de Saúde
S.rº Erismende Ferreira da Silva

Prezado,

Venho por meio desta, solicitar algumas alterações na USF Palmeiras, para organizar o fluxo de atendimentos, e melhorar a assistência aos usuários.

- **ENTRADA PRINCIPAL** - fechar cobogós por conta da climatização, revestimentos para as paredes e reforçar segurança da porta de entrada com grade;
- **RECEPÇÃO**- remanejar para a sala de espera, individualizar o ambiente com construção de balcão. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **SALA DE CURATIVO**- instalar pia com bancada, trocar revestimentos, abrir uma comunicação com o expurgo através de uma janela de correr. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **ACOLHIMENTO**- remanejar para antiga recepção. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM**- permuta com o consultório médico.
- **CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO** - instalar pia com bancada e bancada de pedra (granito) para os equipamentos odontológicos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **CASA DO COMPRESSOR** - na área externa da Unidade, com grade de segurança e instalação elétrica para o compressor;

- (B)
- SALA DE VACINA - substituir janela, instalar grade de segurança na parte externa, trocar revestimentos, instalar pia com bancada. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas, da câmara de imunobiológico e ar-condicionado;
 - CONSULTÓRIO MÉDICO - permuta com o consultório de enfermagem, trocar revestimento e instalar pia com bancada (pequena). OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
 - FARMÁCIA - trocar revestimento. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
 - SALA DE OBSERVAÇÃO - adaptar o antigo CME fechando janela de comunicação, trocar revestimento, instalar pia com bancada. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
 - EXPURGO- instalação de pia com bancada, trocar revestimento, abrir janela de comunicação para passagem de materiais com o CME;
 - CME - trocar revestimento, instalar bancada de pedra (granito), isolar banheiro retirando vaso sanitário e pia. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas para autoclave e seladora;
 - ALMOXARIFADO - transferir para um dos banheiros dos funcionários, retirar vasos e pia, trocar revestimento;
 - DML - transferir para um dos banheiros dos funcionários, retirar vasos e instalar tanque com bancada, trocar revestimento;
 - COZINHA- instalar pia com bancada, trocar revestimento. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e instalar janela por conta da iluminação;
 - COPA - antigo DML, fechar porta de comunicação com os banheiros, trocar revestimento, e instalar janela por conta da iluminação;
 - BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS - abrir porta no corredor lateral para acesso aos banheiros, trocar revestimento e instalar pia;
 - SALA DO ACS- OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
 - SALA DE RENOVAÇÃO- OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;

- CASA DO LIXO COMUM E INFECTANTE - sem alteração, reforçar segurança com grade;
- ÁREA EXTERNA - isolar área lateral a direita com construção de um muro, e instalar portão na área lateral a esquerda. Visando a segurança da equipe, se faz necessário que o muro tenha altura suficiente para impedir a ação de vândalos.

OBSERVAÇÃO: Reforçar segurança da porta de acesso para área externa da Unidade.

Cordialmente,

T. Andrade
20140 Município Saúde de Pojuca-Ba.
Tahise Mara Soares de Andrade
Coordenadora da Atenção Básica
13/01/2024

Coordenação da Atenção Básica

RECEBIDO EM
12/01/24

Prefeitura Municipal de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº 02701600

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Comunicação Interna Atenção Básica Nº02/2024

Pojuca- Bahia, 11 de janeiro de 2024.

Ao

Secretário Municipal de Saúde

S.rº Erismende Ferreira da Silva

Prezado

Venho por meio desta, solicitar algumas alterações na USF Riachão, para organizar o fluxo de atendimentos aos usuários.

- **RECEPÇÃO** – transferir para a sala de espera e ampliar (remover a parede que divide a RECEPÇÃO/ SALA DE ESPERA atual), individualizar o ambiente com construção de balcão e divisória de vidro. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **SALA DE ESPERA**- transferir para RECEPÇÃO. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas, ar-condicionado e bebedouro;
- **SALA DE VACINA** – substituir janela, instalar grade de segurança na parte externa, trocar revestimentos e pisos, instalar pia com bancada. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas, da câmara de imunobiológico e ar-condicionado;
- **SALA DO ACS** – estruturar para dois ambientes (**ACOLHIMENTO E SALA DO ACS/ REUNIÃO**), retirar a janela e fechar com blocos, construir uma parede para individualizar os dois ambientes, que terão portas de acesso distintas. **OBSERVAÇÃO:** A abertura da porta da Sala do ACS deverá ser na parede paralela ao Consultório de Enfermagem;
- **ACOLHIMENTO** - instalar pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;

- SALA DOACS/ REUNIÃO- trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE PROCEDIMENTOS/ OBSERVAÇÃO- substituir a janela com instalação de grade de segurança na parte externa, trocar revestimentos e pisos, instalar pia com bancada. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE NEBULIZAÇÃO- instalar pia com bancada, trocar revestimentos e pisos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CURATIVO - substituir janelar aumentando a iluminação do ambiente, instalar grades de segurança na área externa, instalar pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- FARMÁCIA - trocar pisos e revestimentos, adequar o local de dispensação dos medicamentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE NEBULIZAÇÃO - instalação e pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM- trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO MÉDICO - instalar pia com bancada (pequena), pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - instalar pia com bancada e bancada de pedra (granito) para os equipamentos odontológicos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CASA DO COMPRESSOR - na área externa da Unidade, com grade de segurança e instalação elétrica para o compressor;
- EXPURGO/CME- fechar porta de comunicação entre os dois ambientes e aumentar a janela de passagem de material. O EXPURGO e o CME deverão ter portas de entradas distintas;
- EXPURGO- instalação de pia com bancada;
- CME+ instalação de bancada de pedra (granito) para autoclave e seladora. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas;

- DME - instalação de tanque com bancada;
- COFA- trocar pisos, revestimentos, porta e instalação de grade de segurança;
- BANHEIRO PARA PACIENTES PNE - instalar barra de segurança;
- CASA DO LIXO COMUM E INFECTANTE - criação desses ambientes com grade de segurança na área externa da Unidade

Cordialmente

Tahise Andrade
Secretaria Mun. de Saúde de Pojuca-Ba.
Tahise Mara Soares de Andrade
Coordenadora da Atenção Básica
Delegada nº 010, de 04 de janeiro de 2017

Coordenação da Atenção Básica

RECEBIDO EM
17/01/2017

Gabriel Costa A. Bastos
Prefeitura Mun. de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº 0520701690

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Comunicação Interna Atenção Básica Nº04/2024

Pojuca- Bahia, 11 de janeiro de 2024.

Ao

Secretário Municipal de Saúde

S.rº Erismende Ferreira da Silva

Prezado

Venho por meio desta, solicitar algumas alterações na USF Pojuca II, para organizar o fluxo de atendimentos aos usuários.

- **ENTRADA PRINCIPAL** - reposicionar porta de entrada para parede lateral, instalar grade de segurança;
- **RECEPÇÃO** - reposicionar a Recepção para a parede lateral a direita, individualizar o ambiente com construção de balcão. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **SALA DE ESPERA**- trocar pisos e revestimentos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas, bebedouro e ar-condicionado;
- **SALA DE CURATIVO** - instalar pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **ACOLHIMENTO** - trocar pisos e revestimentos, instalar pia com bancada. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM**- trocar pisos e revestimentos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- **CONSULTÓRIO MÉDICO** - trocar pisos e revestimentos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;

49


- SALA DE VACINA - substituir janela, instalar grade de segurança na parte externa, trocar revestimentos e pisos, instalar pia com bancada. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas, da câmara de imunobiológico e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - instalar pia com bancada e bancada em L de pedra (granito) para os equipamentos odontológicos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CASA DO COMPRESSOR - na área externa da Unidade, com grade de segurança e instalação elétrica para o compressor;
- FARMÁCIA - trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;

OBSERVAÇÃO: Trocar porta para o acesso da Área Restrita para os funcionários;

- ALMOXARIFADO - transferir para um dos banheiros dos funcionários, retirar vasos e pia, trocar pisos e revestimentos;
- SALA DO ACS- transferir para a Copa, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas.
- COFA - transferir para sala do ACS, instalar pia com bancada , trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- EXPÚRGO- instalação de pia com bancada, trocar pisos e revestimentos, aumentar janela de comunicação com o CME;
- CME- trocar pisos e revestimentos, manter bancada de granito. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas para autoclave e seladora;
- DML - aumentar a sala, e instalar tanque com bancada;
- CASA DO LIXO COMUM E INFECTANTE - criação desses ambientes na área externa, lateral a Unidade com grade de segurança.

OBSERVAÇÃO: Construir muro e colocar portão na área lateral externa a Unidade, restringindo o acesso dos usuários.

Cordialmente



Secretaria Municipal de Saúde de Pojuca-Ba.
Tahise Mara Soares de Andrade
Coordenadora da Atenção Básica
Decreto nº 016, de 04 de janeiro de 2022

Tahise Andrade

Coordenação da Atenção Básica

RECEBIDO EM

11/01/24


Prefeitura Munic. de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº nº 20701690

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

Comunicação Interna Atenção Básica Nº03/2024

Pojuca- Bahia, 11 de janeiro de 2024.

Ao

Secretário Municipal de Saúde

S.rº Erismende Ferreira da Silva

Prezado,

Venho por meio desta, solicitar algumas alterações na USF Retiro visando organizar o fluxo de atendimentos, e melhorar a assistência aos usuários.

- **ACOLHIMENTO** - individualizar o ambiente com construção de paredes e porta de acesso, garantindo a privacidade dos atendimentos, trocar pisos e colocar revestimentos. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas e do ar-condicionado;
- **SALA DE REUNIÃO**- adaptar para a criação de dois ambientes, individualizados por parede e acesso interno através de uma porta: **Sala de espera e Sala de Vacina;**
- **SALA DE VACINA** - trocar pisos e revestimentos, instalar pia com bancada. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas, câmara de imunobiológico e ar-condicionado;
- **RECEPÇÃO** - ampliar com a sala lateral, fazer uma comunicação interna e fechar porta de acesso da sala em questão; trocar piso e colocar revestimento. **OBSERVAÇÃO:** Atentar para instalação elétrica de tomadas, câmara e ar-condicionado;
- **CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM** - transferir para Sala de Vacina, fazendo comunicação interna com o banheiro ao lado, isolando a porta de acesso ao

- SALA DOACS/ REUNIÃO- trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE PROCEDIMENTOS/ OBSERVAÇÃO- substituir a janela com instalação de grade de segurança na parte externa, trocar revestimentos e pisos, instalar pia com bancada. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE NEBULIZAÇÃO- instalar pia com bancada, trocar revestimentos e pisos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CURATIVO - substituir janelar aumentando a iluminação do ambiente, instalar grades de segurança na área externa, instalar pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- FARMÁCIA - trocar pisos e revestimentos, adequar o local de dispensação dos medicamentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE NEBULIZAÇÃO - instalação e pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM- trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO MÉDICO - instalar pia com bancada (pequena), pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - instalar pia com bancada e bancada de pedra (granito) para os equipamentos odontológicos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- CASA DO COMPRESSOR - na área externa da Unidade, com grade de segurança e instalação elétrica para o compressor;
- EXPURGO/CME- fechar porta de comunicação entre os dois ambientes e aumentar a janela de passagem de material. O EXPURGO e o CME deverão ter portas de entradas distintas;
- EXPURGO- instalação de pia com bancada;
- CME- instalação de bancada de pedra (granito) para autoclave e seladora. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas;

mesmo, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e do ar-condicionado;

- Sala de espera - trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas, ar-condicionado e bebedouro;
- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - fechar cobogó, inserir janela, instalar pia com bancada e bancada de pedra (granito) para os equipamentos odontológicos, trocar pisos e revestimentos;
- CASA DO COMPRESSOR - na área externa da Unidade, com grade de segurança e instalação elétrica para o compressor;
- CONSULTÓRIO MÉDICO- transferir para o Consultório de Enfermagem, instalar pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e do ar-condicionado;
- COPA -transferir para o Consultório Médico, incluir pia com bancada, trocar pisos e revestimentos, substituir janela. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas;
- FARMÁCIA - transferir para Sala de Curativo, retirar pia, substituir janela, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALÁ DO ACS/ REUNIÃO- transferir para a Farmácia, trocar pisos e revestimentos, substituir janela. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- SALA DE CURATIVO/ PROCEDIMENTOS- transferir para Sala do ACS, instalar pia com bancada, trocar pisos e revestimentos. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas e ar-condicionado;
- EXPURGO - transferir para Copa, instalar pia com bancada e abrir janela de comunicação com a sala ao lado (CME) para passagem de material, trocar pisos e revestimentos
- CME - transferir para o DML, trocar pisos e revestimentos, instalar bancada de pedra (granito) para autoclave e seladora. OBSERVAÇÃO: Atentar para instalação elétrica de tomadas;
- ALMOXARIFADO - transferir para o CME, fechar janela de comunicação lateral, trocar pisos e revestimentos;

- DMII - transferir para o Expurgo, trocar pisos e revestimentos, instalar tanque com bancada e abrir uma porta de acesso;
- CASA DO LIXO COMUM E INFECTANTE - criação desses ambientes com grade de segurança na área externa da Unidade;

OBSERVAÇÃO: Aumentar a altura do muro para dificultar o acesso de vândalos a Unidade.

Cordialmente,

Tatiane Andrade
Secretaria Municipal de Saúde de Pojuca-Ba.
Tatiane Mara Soares de Andrade
Coordenadora da Atenção Básica
Tatiane M.O. de OA de janeiro de 2022

Coordenação da Atenção Básica

RECEBIDO EM
11/01/24

Prefeitura Munic. de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro Civil SEPEDUR
CREA Nº 0520701690



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRITIVO
PROJETO ARQUITETÔNICO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF

Pojuca – BA

2024

1. Informações Gerais

Obra: Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF

Local: Travessa Antônio Batista, S/N, Bairro Nova Pojuca.

Cidade: Pojuca BA

1.1 – Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo especificar as necessidades dos serviços para a adequação e reparos da obra supracitada com a finalidade de garantir a estabilidade dos medicamentos durante a distribuição e o armazenamento proporcionando melhor eficácia e redução de perdas e riscos para os pacientes.

2 – Serviços Preliminares e Gerais

2.1 – Telhados e forro

O telhado apresenta sinais de desgaste com várias goteiras por diversas áreas comprometendo o armazenamento dos medicamentos e também do forro que encontra-se danificado.

2.2 – Fundações e Infraestruturas

O solo apresenta erosão comprometendo a segurança da estrutura das paredes.

2.3 - Pintura

A área interna e externa possui pontos de infiltração e conseqüentemente com mofo, necessita de reparo do reboco em alguns pontos e da pintura.

2.4 – Áreas de Recepção e Expedição

A área física da recepção e expedição de medicamentos deve conter **cobertura e identificação** para proteger as mercadorias de qualquer risco e proporcionar condições adequadas dos materiais ou medicamentos entregues em conformidade com o descritivo do empenho e se estão em perfeito estado de conservação.

2.5 – Área para Quarentena

Faz-se, necessária a adequação de uma área específica para materiais e/ou medicamentos em desacordo (não atendem a especificação do empenho ou estão danificados) e conseqüentemente serem adotadas os procedimentos necessários.

2.6 – Sala e antessala da Atenção Farmacêutica

Faz-se necessário a criação de uma sala e antessala exclusiva para a Atenção Farmacêutica que consiste em um conjunto de práticas de atividades específicas desenvolvidas pelo(a) farmacêutico(a) no contexto da Assistência Farmacêutica. Essa prática tem como foco central o paciente, a educação em saúde, a orientação farmacêutica e o registro sistemático de atividades a fim de buscar e obter resultados definidos e mensuráveis da resposta satisfatória ao tratamento medicamentoso com o objetivo de aumentar seus efeitos e identificar Problemas Relacionados a Medicamentos.

2.7 – Área para estocagem de medicamentos termolábeis

Não possuímos na CAF uma sala apropriada para os medicamentos termolábeis que é imprescindíveis para a manutenção da qualidade, duração e, portanto, eficácia destes produtos farmacêuticos sensíveis conforme o que é determinada pela RDC 430.


Secretaria Mun. de Saúde de Pojuca
Alex Sandro Alves Rodrigues
Farmacêutico
CRF 4143

2.8 – Copa

Construção de uma sala para externa para as refeições que devem ser preparadas e ingeridas somente nos locais especialmente designados para tal, fora das áreas de estocagem e de outras repartições da CAF.

Pojuca-BA, 08 de Janeiro de 2023.

2.9 – Instalação Elétrica

Em decorrência das constantes quedas de energia, da necessidade de instalação de ar condicionado e criação da rede de frio (O objetivo final da Rede de Frio é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas características iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista que são produtos termolábeis, isto é, se deterioram depois de determinado tempo quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à sua conservação) faz necessária a revisão de instalações elétricas e sua adequação de modo a identificar alimentadores, circuitos, quadros elétricos, tomadas e outros elementos incompatíveis para atender às novas demandas de consumo.

3.0 – Sala da Assistência Social

Necessidade de criação da sala e antessala da Assistência Social importante para desenvolver as atividades de política pública prevista na Constituição Federal e direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação, a previdência social, etc.

3.1 – Almoxerifado do Serviço Social

Criação de uma sala adequada e exclusiva para armazenamento de materiais ou produtos com objetivo de atender as necessidades dos munícipes.

3.2 – Farmácia Básica

Reforma e adequação da farmácia básica para dispensação de medicamentos pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e que tem como objetivo contribuir com a recuperação e preservação da saúde dos moradores da cidade.

3.3 – Almoxarifado da Farmácia Básica

Reforma e adequação do almoxarifado onde se encontram armazenados medicamentos de acordo com sua natureza para serem distribuídos aos munícipes, a fim de suprir as necessidades das pessoas conforme prescrições médicas.

3.4 – Banheiros

Reforma e adequação dos banheiros masculino e feminino conforme avaliação de profissional.

Alex Sandro A. Rodrigues

Alex Sandro Alves Rodrigues

Farmacêutico CRF-BA 4143

RECEBIDO EM
08/01/24

Prefeitura Munic. de Pojuca
Gabriela Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA No 0701690

59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 25/03/2024, sob processo de nº 1/2024.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data, a Pessoa Física / Jurídica MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº. 24146521000110, possui débito (s) junto ao Município, com a exigibilidade suspensa em virtude de Parcelamento do débito, referente à inscrição municipal nº. 10020812, situado à AVENIDA SANTOS DUMONT SL. 533, ANDAR 5 1883 CENTRO 42702400 LAURO DE FREITAS BA, apurado (s) conforme discriminação abaixo:

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 da Lei Complementar nº. 1572/2015 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Código de Controle: 426686000060654420240325
Emitida via Internet, às 08:22:15 hs, do dia 25/03/2024
Validade: 30 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


 Renaldo Abreu
 Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 Gerente de Planejamento

Autenticidade de internet



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241319839

RAZÃO SOCIAL	
MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.146.521/0001-10

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Resmário Abreu
Prefeitura Municipal de Cajuaçu
Gerente de Planejamento - E-31/2018

**Autenticidade
de internet**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **24.146.521/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:02:56 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2024.

Código de controle da certidão: **2402.803F.59B1.FF65**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rafael de Abreu
Prefeitura Municipal de Cajuru
Gerente do Planejamento

Autenticidade
de internet



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Certidão nº: 20054705/2024
Expedição: 25/03/2024, às 08:23:27
Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.146.521/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Paulista Alves
Prefeitura Municipal de Curitiba
Centro Administrativo - SPC/PR

Autenticidade
de internet

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.146.521/0001-10
Razão Social: MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 533 ANDAR 5 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040208160610827625

Informação obtida em 15/04/2024 11:03:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Reinaldo Moraes
Prefeitura Municipal de Petrópolis
Gerente de Planejamento - SEFEDUR

**Até a Autenticidade de
de data internet**

64



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.146.521/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODAL CONSTRUCOES	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 1883	COMPLEMENTO SALA 533 ANDAR 5
--------------------------------	----------------	---------------------------------

CEP 42.702-400	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MODALPROJETOS@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9957-9629
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/03/2024 às 08:21:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Renato Abreu
 Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
 Gerente de Departamento - SEPEDUR



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230345075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0520446208

Registro: 3000120588BA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pojuca

PRAÇA Almirante Vasconcelos

Complemento:

Cidade: POJUCA

Bairro: Centro

UF: BA

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Nº: SN

CEP: 48120000

Contrato: 226/2022

Celebrado em: 21/12/2022

Valor: R\$ 2.920.300,15

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO POJUCA

Complemento:

Cidade: POJUCA

Data de Início: 04/01/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pojuca

Previsão de término: 04/01/2024

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Bairro: CENTRO

UF: BA

Código: Não Especificado

Nº: SN

CEP: 48120000

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

4. Atividade Técnica

16 - Execução

55 - Execução de serviço técnico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

11,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Reformas dos Prédios da SESAU no Município de Pojuca ? Bahia.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Assinado de forma digital por
MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Data: 2023.01.26 16:02:03 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 017.661.435-47

Local _____ de _____ data _____ de _____

Prefeitura Municipal de Pojuca - CNPJ: 13.806.237/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 23/01/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 55375372

Perceido Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEFEDUR

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9WWzC
Impresso em: 24/01/2023 às 11:35:34 por: . ip: 192.168.100.1

x.

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 220955/2024
 Emissão: 26/02/2024
 Validade: 31/03/2024
 Chave: ZB3C1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MADSON SANTOS DE OLIVEIRA
 Registro: 0520446208
 CPF: 017.***.***-47

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 24/09/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos e barragens, com base no Art. 5.2 da Res. 1073/16, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE UNIME DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Data de Formação: 25/08/2021

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 02/11/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Registro: 0010063218

CNPJ: 24.146.521/0001-10

Data Início: 30/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RESERVA ENGENHARIA LTDA.

Registro: 0010258400

CNPJ: 37.620.863/0001-71

Data Início: 29/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Feito em Absau
 Prefeitura Municipal de Pejucá
 Gerente de Registro - SIFEDUR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 202023/2023
 Emissão: 05/09/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 8AZ9D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.146.521/0001-10

Registro: 0010063218

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 27/12/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, E CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. OBJETO SOCIAL SOMENTE NO ÂMBITO DAS ENGENHARIAS, CIVIL E ELÉTRICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matríz: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 533, 5º ANDAR., CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, 42702400

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 08/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001006930DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos serviços técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALTAIR FERREIRA MOREIRA SANTOS

Registro: 0500963266

CPF: 508.***-**-00

Data Início: 14/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO HENRIQUE DALTRIO RIBEIRO

Registro: 0513259040

CPF: 045.***-**-85

Data Início: 08/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b, c, d, e, f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Publico Aires
 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/BA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 202023/2023
Emissão: 05/09/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 8AZ9D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: MADSON SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 0520446208

CPF: 017.***.***-47

Data Início: 30/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073/16, do Confea.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: REGIS PITAGORAS SALVADOR DO CARMO

Registro: 0513072233

CPF: 018.***.***-81

Data Início: 09/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA e conforme pl-2143/2006 do confea

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prof. Dr. João Abreu
Gerente de Planejamento - SEP/DUA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230349031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL COSTA ARAUJO BASTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0520701690
Registro: 3000125911BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE POJUCA
PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS
Complemento: I ANDAR
Cidade: POJUCA

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06
Nº: SN
CEP: 48120000

Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO POJUCA
Complemento:
Cidade: POJUCA
Data de início: 04/01/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE POJUCA

Bairro: CENTRO
UF: BA
CEP: 48120000
Previsão de término: 04/01/2024
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	11,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXERCER FUNÇÃO DE FISCAL, PARA PREFEITURA DE POJUCA, NA REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU!

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Prefeitura Munic. de Pojuca
Gabriel Costa A. Bastos
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº 0520701690
GABRIEL COSTA ARAUJO BASTOS - CPF: 048.677.075-38

Local de data

MUNICIPIO DE POJUCA - CNPJ: 13.806.237/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 30/01/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 55388716

Respeito Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8c2M4
Impresso em: 30/01/2023 às 11:21:38 por: , ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
 2021

CREA-BA

Nº 207396/2023
 Emissão: 25/10/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 5A0Z1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GABRIEL COSTA ARAUJO BASTOS
 Registro: 0520701690
 CPF: 048.***.***-38

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 11/02/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, combinado com os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, combinado com art. 7º da Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referente a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formação: 27/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: + CSC OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

Registro: 0010264477

CNPJ: 45.479.736/0001-22

Data Início: 17/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Residência Alana
 Prefeitura Municipal de Petrolina
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR



1º - ADITIVO DE PRAZO (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU)
CONTRATO Nº 226/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 - EMPRESA MODAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.


Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE POJUCA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.146.521/0001-10, situado na Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º andar, Centro, Lauro de Freitas - BA, neste ato representado pelo senhor Madson Santos de Oliveira, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constitui objeto do presente aditivo a execução dos serviços reforma dos prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro De Especialidades Odontológicas – CEO, Central De Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão E Central De Abastecimento Farmacêutico – CAF), no Município de Pojuca-BA, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 063/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de prazo- Art. 57, II, Lei 8666/93

Fica prorrogado o presente contrato por mais 06 (seis) meses a viger de 21/12/2023 a 21/06/2024.



CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

Órgão/Unidade: 03.10.10

Projetos/Atividade: 1035

Elemento de Despesa: 44.90.51.00

Fontes de Recurso: 6202

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de prazo está amparado no Art. 57, caput e §1º, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

É, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de prazo do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 14 de Dezembro de 2023.


MUNICÍPIO DE POJUCA

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE


MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
CONTRATADA - RÉP. SR. MADSON SANTOS DE OLIVEIRA.



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

LANÇADO SIGA

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizamos a empresa **Modal Construções e serviços EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 24.146.521/0001-10 a iniciar os serviços de Reforma dos prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF), no município de Pojuca - Bahia, com valor global do contrato em R\$ 2.920.300,15 (Dois milhões novecentos e vinte mil trezentos reais e quinze centavos), de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 063/2022, seus anexos, na proposta da Contratada e conforme contrato nº. 226/2022, a iniciar-se em **04/01/2023**, com prazo para conclusão dos serviços 12 (doze) meses, a partir da autorização dos serviços.

Pojuca-BA, 02 de janeiro de 2023.

Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Prefeitura Municipal de Pojuca
Erismende Ferreira dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
Carteira 001 de 02 de Janeiro de 2021

Erismende Ferreira dos Santos
Secretário de Saúde

Madsor Santos de Oliveira
Modal Construções e Serviços EIRELI ME.
CNPJ/MF nº. 24.146.521/0001-10

Confere com original

Renato Alves
Prefeitura Municipal de Pojuca
Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

24



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

Contrato sob regime de empreitada preço unitário que celebram entre si o Município de POJUCA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, 13.806.237/0001-06 com sede à Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca/BA, neste ato representado por seu Prefeito; o Sr. CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua JJ Seabra, nº 111, Centro, no Município de Pojuca/BA, portador da RG nº 2487695 SSP/BA e CPF nº 214.294.055-20, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 24.146.521/0001-10, com sede à Av. Santos Dumont, 1883, sala 533, 5º andar, Centro, Lauro de Freitas-Ba através de sua Sócio Administrador, Sr. MADSON SANTOS DE OLIVEIRA, portador de cédula de identidade nº 09911048-20 SSP/BA e CPF nº 017.661.435-47, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 063/2022, pelo Prefeito Municipal em 21/12/2022, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão Eletrônico, tomado na Prefeitura Municipal de Pojuca sob o nº 063/2022, oriundo do Processo Administrativo nº 196/2022, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: O processo licitatório, normas, instruções, Edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente contrato a Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 063/2022, parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RESUMO DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada unitário, em obediência ao cronograma dos serviços.

Parágrafo único: Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.

São decorrentes do presente contrato as seguintes obrigações:

Confere com original

Reinaldo Brito
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/DIR

I - da CONTRATADA:

a) Fornecer/Executar à Prefeitura o objeto deste Termo de Referência conforme especificado;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

Confere com original

Ronaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento 5/22/2022

- b) Emitir à Prefeitura relação do pessoal técnico (nome completo e RG) que serão responsáveis pela a execução dos serviços;
- c) Efetuar todas as despesas tais como seguros, tributos, pagamento de mão-de-obra e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços;
- d) Efetuar os testes de funcionamento das instalações, na presença de representante da Prefeitura Municipal de POJUCA/BA, sempre após a execução dos serviços;
- e) Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, e-mail e outros necessários para recebimento de correspondência ou atendimento de chamados de manutenção corretiva;
- f) Obter todas as licenças para a execução dos serviços, bem como para a observância de todas as leis, regulamentos e posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender as exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço;
- g) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da Prefeitura, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- h) Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto deste instrumento;
- i) Fornecer os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI e obedecer a todas as instruções de segurança das Normas Regulamentadoras;
- j) Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura e deverão, ainda, apresentar capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados;
- k) Retirar do recinto da obra imediatamente após o recebimento da competente notificação, qualquer subordinado ou empregado seu que, a critério da Fiscalização, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
- l) Corrigir, conforme determinação da fiscalização da Prefeitura Municipal de POJUCA/BA, os defeitos ou incorreções resultantes da execução serviços e/ou dos materiais empregados;
- m) Comunicar por escrito à Prefeitura o término dos serviços para que esta realize o Recebimento Definitivo;
- n) Apresentar à Prefeitura de Pojuca, em até 05 (cinco) dias após o início do serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do serviço contratado;
- o) Manter, durante o período de execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

II - do CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento à empresa contratada, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- b) Quando necessário, providenciar, em tempo hábil, as inspeções dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos acordados;
- c) Comunicar imediatamente à empresa contratada ou ao seu representante autorizado qualquer defeito ou deficiência que venha constatar nos serviços;
- d) Emitir ORDEM DE SERVIÇO;
- e) Emitir Termos de Recebimento Definitivo;
- f) Julgar a qualidade dos serviços;
- g) Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados sobre o Objeto.
- h) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houverem, até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura, contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art. 61, §1º da Lei 8666/93.

§ 1º. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

§ 2º. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA DO PREÇO, MEDIDAS E DATA DE PAGAMENTO



76

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

O presente contrato tem o seu preço global no valor de R\$ 2.920.300,15 (dois milhões novecentos e vinte mil trezentos reais e quinze centavos), a ser pago pelo CONTRATANTE, até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada a prestação dos serviços pelo setor competente do Contratante e a ser creditado em conta corrente do Banco do Brasil, Agência nº 3463-0, Conta Corrente nº 57317-5.

Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços executados no período, para efeito de faturamento.

§ 1º. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa a obra contratada.

§ 2º. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados parcialmente.

§ 3º. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação das mesmas pelo CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

§ 4º. Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, "pro-rata tempore", nos termos da alínea "d", do inciso XIV, do art. 40 da Lei n.º 8666/93.

§ 5º. O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e somente reajustável na forma da lei.

§ 6º. A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA. Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo Aditivo.

§ 7º. A falta do pagamento do valor a que se refere esta cláusula implicará em multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor do mesmo, além da incidência de 1% (hum por cento) por mês de atraso a título de juros.

§ 8º. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA, acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e observadas as Cláusulas deste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Pojuca, à conta da seguinte programação:

Órgão/Unidade: - 03.10.10
Projeto/Atividade: 1035
Elemento de Despesa: 44.90.51.00
Fonte de Recurso: 6202

Confere com original

Renaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento

Parágrafo único - A dotação ocorrerá no exercício de 2022 e correspondente nos exercícios subsequentes.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

Confere com original

Deinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEC/JP

- I - advertência;
- II - multa;
- III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior à 2 (dois) anos;
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.2 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

- I - ensejar o retardamento da execução do certame,
- II - não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
- III - comportar-se de modo inidôneo,
- IV - fizer declaração falsa; ou
- V - cometer fraude fiscal.

6.3. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

6.3.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;

6.3.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;

6.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

6.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLAUSULA SETIMA DA RESCISAO E DA ALTERACAO

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

- I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a continuidade do mesmo;
- II - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.

Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo à Ple, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.

CLAUSULA OITAVA DA FISCALIZACAO

No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar a fiel



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

Confere com original

Arinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE

observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.

§ 1º. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Sr. DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES - CREA/BA nº 85632 designado e devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano.

§ 2º. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.

§ 3º. O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- a) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviços apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- b) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obra a serem apresentados pela CONTRATANTE no início dos trabalhos;
- c) Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva utilização;
- d) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviços para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
- e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da empresa vencedora com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela CONTRATADA;
- g) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
- h) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- i) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- j) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;
- l) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela empresa vencedora e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas;
- m) Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas;
- n) Verificar e aprovar os desenhos "como construídos" elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados;
- o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da empresa contratada que embarace ou dificulte a ação da fiscalização da CONTRATADA ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;
- p) Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a empresa vencedora da responsabilidade pela execução dos serviços e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

Confere com original

Rafael A. Alves
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

obras.

q) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

CLAUSULA NONA - DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

9.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte o serviço objeto do Contrato.

9.2 A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços relativos ao mesmo, desde que haja o exposto consentimento por escrito por parte da CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Primeira.

9.3. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

CLAUSULA DECA - DO REAJUSTAMENTO

A concessão de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou Índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas, o que for menor à época, ou, na falta de qualquer deles, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir, e será procedida independentemente da solicitação do interessado.

§ 1º. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou *insuficiente*, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou *excessivo*.

CLAUSULA DE ONZE - PRIMEIRA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato rege-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

§ 1º. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

§ 2º. Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

§ 3º. O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLAUSULA DE DOZE - DA VIGENCIA E EXECUCAO

O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o seu prazo de vigência contado da data da assinatura do instrumento contratual por 12 (doze) meses, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público,

Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca/BA - CEP: 48.120-000
Tel: (0XX71) 3645-1147 - CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:0176643547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:0176643547
Data: 2022.12.21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

Confere com original

Raimundo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/DUR

80

ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

§ 1º. O prazo para conclusão das obras é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.

CLAUSULA QUARTA - FORÇA MAIOR

Caso o CONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total ou parcialmente, as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando por escrito.

§ 1º. Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer das partes propor o distrato, ficando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento da importância correspondente ao valor dos materiais/produtos já fornecidos.

§ 2º. O CONTRATANTE e o CONTRATADO não responderão entre si por atraso decorrente de força maior.

CLAUSULA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

§ 1º. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

§ 2º. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

§ 3º. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

§ 4º. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

§ 5º. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

I - Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CONTRATO Nº 226/2022

autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

II - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

- a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
- b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

§ 6º. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA DE JURISDIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Pojuca, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Pojuca, 21 de dezembro de 2022.

Carlos Eduardo Bastos Leite
P/ MUNICÍPIO DE POJUCA

Contratante

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
6143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.21 10:38:03 -03'00'
Madson Santos de Oliveira
P/ MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Contratada

Testemunha 01:

Nome: Williana Santos da Silva
R.G.: 150.861.27-30

Testemunha 02:

Nome: Renata Abreu
R.G.: 473493805

Confere com original

Renata Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEC/JP



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



RESUMO ORÇAMENTÁRIO DOS PRÉDIOS DA
SESAU

Ordem	Prédio - SESAU	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
1	USF Centro I	R\$ 229.340,41	R\$ 55.611,77	R\$ 278.952,18
2	USF Centro II	R\$ 316.898,85	R\$ 78.907,84	R\$ 395.806,70
3	SAMU	R\$ 119.403,06	R\$ 29.731,39	R\$ 149.134,45
4	Policlínica Municipal	R\$ 513.627,89	R\$ 127.893,34	R\$ 641.521,23
5	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	R\$ 177.210,52	R\$ 44.125,45	R\$ 221.335,97
6	Central de Regulação	R\$ 73.718,83	R\$ 18.356,00	R\$ 92.074,83
7	USF Pojuca II	R\$ 138.057,71	R\$ 33.878,39	R\$ 169.936,10
8	USF Retiro	R\$ 184.087,92	R\$ 46.837,88	R\$ 229.925,80
9	USF Palmeiras	R\$ 235.066,88	R\$ 58.531,65	R\$ 293.598,53
10	USF Riachão	R\$ 167.751,30	R\$ 41.770,09	R\$ 209.521,39
11	Central de abastecimento Farmacêutico - CAF	R\$ 190.947,12	R\$ 47.545,85	R\$ 238.492,97
Total		R\$ 2.351.106,71	R\$ 582.789,94	R\$ 2.933.896,65

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:0176
6143547

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07
15:02:22 -03'00'

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/PA





PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reformas dos prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riechão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - CENTRO DE
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Banco
BRAP - 007021 - Bahia
BIC - 007021 - Bahia
CNPJ - 067922 - 600097
SEMPRA - 977 - Ceará

S.D.I.
24,90%

Seguros Seccite 375
Ocorrências: anexo de
nos preços unitários das
obras, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Simbólico

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, and total value. Items include: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ATERRAMENTO EM ARGAMASSA, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4, EXECUÇÃO DE PASSOS (CALÇADOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM PAREDE, PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BICO DE CORONAMENTO OU SAPATA, FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PAREDE E ESTRUTURAS CIRCULARES, ARMADAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0MM - MONTAGEM, PINTURA PARA INTERIORES, CONCRETO FOX = 2000, TRACAO 1:2:2,7, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIM, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SERRALHA DE ALUMÍNIO DE CORRER, BARRAMENTO TRIFÁSICO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1263, Sala 513, 9º Andar - Centro - Lapa de Freitas/BA - CEP: 42102-400
CPF: 24.146.521/0001-10

5

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento

89

1379



POJUCA

Obra REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Seccao SNAPI - 042022 - Bahia SBO - 052812 - Bahia ORSE - 052812 - Sergipe SBRURPA - 027 - Ceara

E.D.I. 24,90%

Encargos Sociais 5% O administrador utilizou os preços unitários listados de acordo com a obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
6.12	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A (NÃO INCLUI O PÓSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P.	1,00	1.700,55	1.700,55		1.700,55
7.1	CAPA DE DILUTOR DE AÇO INOX, MÉDIA, INCLUI VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1	247,09	247,09		247,09
7.2	Vassouras de cerdas de descarga sanitária, cerdas horizontais, brânco, DSOA no anel, inclusive escudo ASTRA TPX no sanitiz, corq. e fioço DECA SP13 ou similar, para a instalação e montagem do sifão	3	385,94	1.157,82		1.157,82
7.3	LAVATÓRIO 100CM QUADRADO, SUSPENSÃO, 20,4 X 19CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2	101,07	202,14		202,14
7.4	Bancada de empacamento lavatório	10	214,25	2.142,50		2.142,50
7.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2	65,74	131,48		131,48
7.6	Mão de obra de encanador	80	15,00	1.200,00		1.200,00
7.7	Encargos Complementares - Assistência Técnica	60	2,00	1.200,00		1.200,00
7.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2021	1	666,45	666,45		666,45
7.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA pia de cozinha, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1	48,52	48,52		48,52
7.10	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1.200,00cm x 601,00cm, válvula cromada, sifão cromado e bancada superior, cromada e a 10cm de altura. AF. 01/2020	1	507,81	507,81		507,81
8.1	LEITIA DE AÇO INOX 1023 ALU-20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	33	87,80	2.878,80		2.878,80
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMOIS. AF. 04/2014	1.697,50	0,78	1.324,05		1.324,05
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMOIS. AF. 04/2014	1.697,50	12,01	20.381,75		20.381,75
8.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24,2 x 11,6 cm, 60x60cm, Uniflex Proton, placa cerâmica, gr. ref. 1009 ou similar, aplicação com argamassa hidráulica em 5 camadas, incluindo emboço finalizado de 1,200 x 0,300 cm	87,00	112,52	9.789,24		9.789,24
9.1	Placa indicadora em acrílico 8"3mm, com adesivo subpostado, dim. 6,30 x 6,12 m, Retardador e Instalador	18,00	30,07	541,26		541,26
10.1	Urepeça geral	1163,80	1,82	2.118,12		2.118,12
10.2	PLACA DE BAIXOURAÇÃO EM BRONZE 33X 83CM	1	1.124,90	1.124,90		1.124,90
				Total com S.O.		195.947,72
				Total do S.O.		47.545,86
				Total Geral		243.493,58

Atenciosamente,

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:0176 6143547

Modal Construções e Serviços Eirell - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.621/0001-10
Sócio-Administrador

Confere com original

Raimundo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEC/PR



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - CENTRO DE
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Orçamento Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.470,88	1.470,88
2	PISO	100,00%	12.627,81	12.627,81
3	PAREDE	100,00%	78.369,37	78.369,37
4	FORRO / COBERTURA	100,00%	31.181,02	31.181,02
5	ESQUADRIAS	100,00%	23.137,75	23.137,75
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	17.322,09	17.322,09
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	7.848,40	7.848,40
8	FACHADA	100,00%	62.648,51	62.648,51
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	896,24	896,24
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	3.491,20	3.491,20
TOTAL				208.492,97
Valor Estimado				208.492,97
Valor Líquido				108.781,51
Valor Bruto				208.492,97
Valor de Referência				208.492,97

Atenciosamente,

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
6143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07 15:03:53 -03'00'

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/DJR

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador





PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0632/22

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulagem, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAJ) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF RIACHÃO

Valor
R\$ 4.972.022,00 - Bala
R\$ 4.972.022,00 - Bala
R\$ 4.972.022,00 - Bala
B.D.I.
24,90%

Encargos Sociais são
Descontados em folha de
pagamento de mão de
obra, de acordo com as
leis.

Orçamento Estimado

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. It lists various construction materials and services such as 'PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO', 'Demolição de piso cerâmico ou ladrilho', 'ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS', etc.

Confere com original

Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPOJUR

Handwritten signature and number 8

87

1382



Obra REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF RUAÇÃO

Banco SIVUPI - 443022 - 0002 SBC - 03/2022 - Bahia ORSE - 05/2022 - 00000

B.D.I. 24,80%

Encargos de obra não decorrentes em obra nos preços unitários dos itens de obra de obra, de acordo com as normas.

Orçamento Síntico

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, etc. It lists various construction materials and services like electrical wiring, plumbing, and painting.

Total Geral 107.731,90

Atenciosamente, MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:017 66143547

Confere com original

Reinaldo Abreu Prefeitura Municipal de Pojuca Gerente de Planejamento

Modal Construções e Serviços EIREP - ME Madson Santos de Oliveira CNPJ: 24.146.521/0001-10

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Av. Saldanha Oliveira, nº 1083, Sala 533, 3º Andar - Centro - Lote de Freixo/BA - CEP: 42102-409

Handwritten signature and number 9



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF RIACHÃO

Cronograma Físico-Financeiro					
Item	Descrição	Total POE/EpA	POE/EpA	POE/EpA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.470,88	100,00% 1.470,88		
2	PISO	100,00% 26.713,16	20,00% 5.342,63	60,00% 16.027,80	20,00% 5.342,63
3	PAREDE	100,00% 60.371,79	30,00% 18.111,54	60,00% 36.223,07	10,00% 6.037,18
4	FORRO / COBERTURA	100,00% 42.904,80	10,00% 4.290,48	50,00% 21.452,40	40,00% 17.161,92
5	ESQUADRIAS	100,00% 35.196,25		40,00% 14.078,50	60,00% 21.117,75
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.481,83	34,00% 6.287,26	33,00% 6.102,34	33,00% 6.102,34
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 17.704,31	40,00% 7.081,72	20,00% 3.540,86	40,00% 7.081,72
8	FACHADA	100,00% 14.071,63	20,00% 2.814,31	40,00% 5.628,61	40,00% 5.628,61
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 734,92		20,00% 146,98	80,00% 587,94
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.861,82			100,00% 1.861,82
Porcentagem			100,00%	100,00%	100,00%
Custo		209.621,59	42.396,32	97.200,86	56.821,31
Porcentagem Acumulado			20,24%	56,63%	100,00%
Custo Acumulado			42.396,32	139.599,49	203.521,35

Atenciosamente,

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07 15:06:14 -03'00'

Modal Construções e Serviços Elreil - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original

Reinaldo Abreu
-Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

89

1384



MODAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Polícia Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Redes, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF PALMEIRAS

Empresa
SOL
238471 - 04/2022 - Bahia
CNPJ - 062882 - Bahia
CNPJ - 062882 - Sergipe

S.O.L
24,90%

Encargos Sociais não
Descontados; emblema
nos preçõs unitários de
Itens de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Síntese

Table with columns for Item, Description, Unit, Quantity, Price, and Total. It lists various construction items such as 'PLACA DE OSO BILCHAPA DE AÇO GALVANIZADO', 'Pintura para interiores', 'CONCRETO DE FACHADA', etc.

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1833, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.921/0001-40

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - 2022

11



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USP PALMEIRAS

Banco
BRFAR - 06/2012 - Bala
SBC - 02/2012 - Bala
ORSE - 05/2022 - Bala

B.D.I.
24,90%

Emprego de Bócio Almeida
Desenvolvido em 06/2022
nas preçós unitárias das
locuções de mão de
obra, de acordo com os
tabelas.

Orcamento Sintetico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6.5	12266	ORSE	Limpeza de esgoto, (exceto) (pl. PLP-0478/2019) Tubos coraj. red. e/ou outros fabricados em chapas de aço inoxidável, e placas em aço inox, para uso de 2 unidades (unidades) de 200	184,25	182,91
6.6	61637	SNAPI	SOLETO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	10,21	12,79
6.7	619	ORSE	Fornecimento e instalação de Ventilador comercial de teto com 4 pás	4,80	121,85
6.8	8047	SNAPI	RASSO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 06/2015	3,00	4,69
6.9	61665	SNAPI	LÂMPADA ARANHA TIPO MEIA LUX, DE SOFREGOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2018	79,82	96,70
6.10	6007	SNAPI	TOMADA DE REDE 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	25,04	31,32
7.1	4074	ORSE	Mão de obra de encanador	50	18,92
7.2	10578	ORSE	Encargos Complementares - Ajuda de Custo	50	2,54
7.5	9017	ORSE	Vaso sanitário c/ bacia de descarga suspensa, c/ assento horizontal, bacia retangular, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, c/eq, de bacia DECA SP13 ou similar, com 1000 ou maior capacidade	389,94	458,16
7.4	60403	SNAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	13,00	17,23
7.5	60667	SNAPI	ENGATE FLEXIVEL EM NYLON, 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	30,34	38,47
7.6	60413	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,18	10,23
7.7	60406	SNAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	12,83	18,62
7.8	60383	SNAPI	REGISTRO DE GAVETA BAVITO, LADRO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2011	27,45	34,79
7.9	102008	SNAPI	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	658,83	670,40
7.10	2022	ORSE	Chave de etapas de plástico (para ref 1050 ou similar), c/ registro de pressão de PVC	58,55	69,14
7.11	2056	ORSE	Tornês de metal e 1/2" c/ registro (para ref 1100 ou 40 ou similar)	88,14	107,28
7.12	60111	SNAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	49,52	61,85
7.13	3887	ORSE	Tornês plástico para lavatório de lavar, NERIC 112A, 1/2" ou similar	14,72	18,58
7.14	3262	ORSE	Remoção de instalação	14	16,34
7.15	13309	ORSE	Fra de cocanha com bancada em granito (ou similar), e 1,20m, dia 1,50x0,80m, com 60 cubos de aço inox, 6250 corado, válvula cromada, torneira	2071,58	2489,70
7.16	60413	SNAPI	torneira 1/2" de bacia de 10 cm, c/ registro de pressão, em 1/2" ou equivalente, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ENJO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 220A, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	203,88	204,80
7.17	60223	SNAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENJO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	638,28	672,27
7.18	10740	ORSE	Bateria em granito (ou similar), 60cm	274,99	343,07
7.19	60665	SNAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	9,91	12,10
7.20	60667	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,38	6,85
7.21	60668	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	3,70	4,82
7.22	60669	SNAPI	LIVEL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	3,78	5,40
7.23	60670	SNAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	6,88	7,34
8.1	64124	SNAPI	LEITRA DE AÇO INOX 100X100X100MM FORNECIMENTO E COLOCACAO	12	67,60
8.2	60407	SNAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF. 06/2014	276,74	8,76
8.3	60409	SNAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF. 06/2014	278,74	12,61
8.4	6118	ORSE	Revestimento porcelanato para piso em parede, 24 x 11,6 cm, c/ bacia, Ureka Grid Placa, placa esmaltada, esp. 10,00 ou similar, aplicada com argamassa hidrofugante acb. cimentada.	40,00	112,52
8.5	102492	SNAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 1 DEMOES, INCLUSIVE FUNDO PREPARACAO. AF. 05/2011	161,22	14,89
8.6	61622	SNAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPARTEAMENTO. AF. 12/2017	4,20	38,50
8.7	1008	ORSE	Reboque em argamassa aderente, de parede, com argamassa tipo IF - 1:2:8 (cimento/cimento/areia), espessura 3,0 cm	187,48	74,52
8.8	65504	SNAPI	PLANTIO DE GRAMA BATAZAS EM PLACAS. AF. 06/2018	150,00	8,59
8.9	64618	SNAPI	PLANTIO DE PRIMEIRA COM ALTURA DENUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 08/2018	4,00	251,89
8.10	2297	ORSE	Fornecimento e instalação de acessórios sanitários	8,20	22,60
8.11	4774	ORSE	Chave de plástico, fornecimento e instalação	10,00	4,23
9.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico 30x30cm, com adesivo autoadesivo, dim. 0,30 x 0,12 cm, fornecimento e instalação	25,00	30,87
10.1	2450	ORSE	Unidade poral	485,42	1,52
10.2	3	ORSE	Unidade poral de lavatório com vegetação natural, incluindo regador e sistema	333,48	2,79
10.3	0010849	SNAPI	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 15X 60CM	1.024,80	1.278,98

Total sem BDI 211.948,88
Total de BDI 52.434,85
Total Geral 264.383,73

Atenciosamente,
MADSON SANTOS DE OLIVEIRA,
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA em 07/06/2022 às 15:07:31 -3300
66143547,
Modal Construções e Serviços EIREF - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio-Administrador

Confere com original

Recebi o Abre:
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento: SEPE/016

20

1386



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF PALMEIRAS

Orçamento Histórico Financeiro					
Item	Descrição	% Total / Por etapa	% 2022	% 2023	% 2024
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.470,88	100,00% 1.470,88		
2	PISO	100,00% 7.236,62	25,00% 1.808,91	60,00% 3.617,81	26,00% 1.808,91
3	PAREDE	100,00% 60.284,25	30,00% 18.088,28	40,00% 24.117,70	30,00% 18.088,28
4	FORRO / COBERTURA	100,00% 78.880,36	20,00% 15.760,07	40,00% 31.520,14	40,00% 31.520,14
5	ESQUADRIAS	100,00% 62.714,75		40,00% 25.085,90	60,00% 37.628,85
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 25.154,23	34,00% 8.552,44	33,00% 8.300,90	33,00% 8.300,90
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 27.432,89	40,00% 10.973,08	20,00% 5.486,54	40,00% 10.973,08
8	FACHADA	100,00% 26.179,26	20,00% 5.235,85	40,00% 10.471,70	40,00% 10.471,70
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 967,00		20,00% 193,40	80,00% 773,60
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.849,49			100,00% 3.849,49
Porcentagem			21,05%	37,06%	41,86%
Custo		285.593,65	61.508,50	108.734,99	115.350,16
Porcentagem Acumulada			21,05%	68,11%	100,00%
Custo Acumulado			61.508,50	170.843,49	286.193,65

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:0176
6143547

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07
15:08:28 -03'00'

Confira com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente do Planejamento - SEPELUR

Modal Construções e Serviços Elreli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.521/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0432/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Otorrinolaringológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutica - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF RETIRO

Banco
30491 - 00/2021 - Bahia
950 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 05/2022 - Sergipe

B.D.I,
24,80%

Encargos Fixados Não Descontados embutidos nos preços unitários dos materiais de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Símbolo

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, and total value. It lists various construction materials and services such as 'PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO', 'Demolição de piso cerâmico ou ladrilho', and 'PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO'.

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1813, Sala 533, 3ª Anelaz - Centro - Laranjo do Freixo/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.116.52/0001-10

Confere com original

14 [Signature]

Relatório Aberto
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento



Obr: REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USP RETIRO

Banco: SNAPI - 001022 - Edita: SNAPI - 001022 - Rubr: CRSE - 010022 - Orgão:

B.O.L: 24,90%

Emprego Social Não Ocorrendo em virtude do não prego unificado dos lotes de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Síntico

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, etc. It lists various construction materials and services like 'Luminária de sobreluz', 'Luminária Aranha', 'Cabo de cobre flexível', etc.

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEC/UR



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF RETIRO

Planos
SUJAM - 02/2022 - 8m²
SUC - 01/2022 - 6m²
URSE - 05/2022 - 3m²

B.D.I.
24,90%

Orçamento de obra para
Despesas com materiais
para execução de obra de
obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Atendimento,				

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA-0176
6143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA-0176
01/30/2022 12:29
180937-43007

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio-Administrador

Raimundo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPECUR

Confere com original



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF RETIRO

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.470,88	100,00% 1.470,88		
2	PISO	100,00% 30.287,70	20,00% 6.058,54	40,00% 12.119,08	40,00% 12.119,08
3	PAREDE	100,00% 64.261,61	30,00% 19.284,48	60,00% 32.140,81	20,00% 12.858,32
4	FORRO / COBERTURA	100,00% 48.916,99	30,00% 14.675,10	40,00% 15.766,80	30,00% 14.075,10
6	ESQUADRIAS	100,00% 32.743,12	10,00% 3.274,31	40,00% 13.097,26	50,00% 16.371,58
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.246,98	34,00% 5.523,97	33,00% 5.381,60	33,00% 5.381,60
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 21.432,24	40,00% 8.572,90	20,00% 4.286,45	40,00% 8.572,90
8	PACHADA	100,00% 13.703,93	20,00% 2.740,79	40,00% 5.481,57	40,00% 5.481,57
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 773,60		30,00% 232,08	70,00% 541,52
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.058,77			100,00% 2.058,77
Potencial em %			26,5%	39,7%	33,8%
Custo		225.225,00	60.000,00	117.485,00	47.740,00
Potencial em % acumulado			26,5%	66,2%	100,0%
Custo acumulado			60.000,00	177.485,00	225.225,00

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:017
66143547

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07
15:10:42 -03'00'

Renildo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0632/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação), USF Pojuca II, USF Redão, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF POJUÇA II

SNAP - 002022 - Bahia
SNAP - 002022 - Bahia
CRS - 05/2022 - Sergipe

B.D.I.
24,90%

Encargos Sociais são
Descontados em função de
ser projeto unitário de
obra, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Síntese

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. It lists various construction items such as 'LIMPEZA DE PISO CERÂMICO', 'PINTURA DE PISO', 'CONCRETO', etc., with their respective measurements and costs.

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1833, Sala 533, 5ª Andar - Centro - Laje de Freixo/BA - CEP: 42702-408
CNPJ: 24.145.021/0001-18

Reinaldo Almy
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEOUR



Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF POJUCA II

Execução: 08/2012 - Raffle
SBC - 08/2012 - 0466
0482 - 04/02/12 - Strippe

B.D.I.: 24,90%

Discarga Se não for
Discarizada: entulho de
nos projetos e/ou de
trabalho de obra de
obra, de acordo com as
normas.

Orçamento Sintético

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Valor Unitário, Valor Total. Contains detailed list of construction items and their costs.

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1483, Sala 533, 5º Andar - Centro - Louve de Fátima/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.148.321/0001-10

Renaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPCO/II



Obra REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USP FOJUCA II

Serviço 08071-002022-0070 SBC - 08/2022 - Saúde ORSE - 01/2022 - 6 orç/ps 24,30%

Emprego Social R\$0 Descontados em R\$0 no nos preços unitário das licitações de mão de obra, de acordo com as tabelas.

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	3774 ORSE - Caixa de fibra, 40x40x10 e telescópio	4,00	4,32	17,28
05	3223 ORSE - Banco de concreto para instalação de encosto e pintura (prédio comum)	6,00	741,73	4.450,38
10.1	12431 ORSE - Placa indicativa em acrílico 30x30, com gravação sobreposta, dim. 0,30 x 0,12 m, fonecimento e brulhão	20	36,97	739,40
11.1	2450 ORSE - Limpeza geral	1942,52	1,52	2.952,73
11.2	00010010 (SNAPI) PLACA DE MAQUILACAO EM BRONZE 100X50 CM	1	1.229,80	1.229,80
Total sem BDI				11667,71
Total de BDI				23.974,39
Total Geral				35.642,10

Alocação:

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Data: 2022.12.07 13:12:56 -03'00'

Modal Construções e Serviços Eirel, ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio-Administrador

Confere com original

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPE/PMJ



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF POJUCA II

Orçamento Físico-Financeiro					
Item	Descrição	PLANO (%)	PLANO (R\$)	60 DIAS (%)	60 DIAS (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.470,88	100,00%	1.470,88
2	PISO	100,00%	4.208,68	20,00%	841,73
3	PAREDE	100,00%	19.141,27	30,00%	5.742,38
4	FORRO / GOBERTURA	100,00%	28.897,43	10,00%	2.889,74
5	ESQUADRIAS	100,00%	39.781,46	50,00%	19.890,73
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	31.460,74	34,00%	10.696,65
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	14.836,63	40,00%	5.934,65
8	FACHADA	100,00%	20.460,72	20,00%	4.092,14
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	7.074,34	50,00%	3.537,17
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	773,60	20,00%	154,72
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	3.830,39		
Porcentagem				18,62%	40,21%
Custo		169.436,10		31.268,18	18.325,32
Porcentagem Acumulada				18,62%	58,72%
Custo Acumulado				30.468,10	29.734,00

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01
766143547

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:0176614354

Dados: 2022.12.07
15:13:00 -03'00'

Raimundo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Obras

Confere com original

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio-Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUÇA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comedia de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Políclinica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Rêtor, USF Fátima, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIO DA SESAU - CENTRAL DE REGULAÇÃO

Empresa
@HAFI - 042422 - 0416
ORSE - 052072 - Sergio

B.D.I.
24,50%

Encargos Unitários
Discriminados e incluídos
nos preços unitários das
obras, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Sintético

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, Valor Unitário, Valor Total. Rows include items like PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FOLHA PARA SERRAS, PORTA EM ALUMÍNIO, etc.

Total em R\$ 72.718,22
Total de BDI 18.514,40
Total em R\$ 91.232,62

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1813, Selo 533, 5ª Andar - Centro - Lusa de Freitas/BA - CEP: 43702-400
CNPJ: 26.141.521/0001-10

Renato Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUN

22

Confere com original



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação), USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.

Obra
REFORMA DOS PRÉDIO DA SESAU - CENTRAL DE REGULAÇÃO



Programa Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total (Porç. Cap)	2023	2024	2025
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.691,51	100,00% 1.691,51		
2	PISO	100,00% 0,00	20,00% 0,00	60,00% 0,00	20,00% 0,00
3	PAREDE	100,00% 13.733,12	30,00% 4.119,94	50,00% 6.866,96	20,00% 2.746,62
4	FORRO / COBERTURA	100,00% 32.561,11	20,00% 6.512,22	60,00% 19.536,67	20,00% 6.512,22
5	ESQUADRIAS	100,00% 9.521,14		50,00% 4.760,57	50,00% 4.760,57
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 8.006,44	34,00% 2.722,19	33,00% 2.642,13	33,00% 2.642,13
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 8.842,72	40,00% 2.337,09	20,00% 1.168,54	40,00% 2.337,09
8	FACHADA	100,00% 18.614,12	20,00% 3.722,82	50,00% 9.307,06	30,00% 5.584,24
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 484,16		20,00% 92,83	80,00% 371,33
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.640,51			100,00% 1.640,51
Por cento de...			22,92%	45,18%	31,90%
Custo		217.243,00	150.000,00	44.374,35	22.868,70
Por cento de...			22,92%	20,42%	100,00%
Custo Acumulado			2.106,77	25.280,13	32.079,83

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:017
66143547


Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07 15:15:09 -03'00'

Reinado de Oliveira
Prefeitura Municipal de Pojuca
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio-Administrador

Confere com original





OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Pojuca Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra: **REFORMA DE PRÉDIOS DA SESAU - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO**
Banco: **BRNPI-08/2022-0004**
ORSE: **05/2022-Serço**
B.O.I: **24,90%**

Encargos Sociais (12% Desonerado): **ambúlio dos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com os tabelas.**

Orçamento Síntese

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1.1	7499001 SNAPI PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	294,41	1.766,46
2.1	18 ORSE Demolição de piso cerâmico esburacado	m²	21,95	8,08	177,28
2.2	47822 SNAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:1 (cimento e areia), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF 072021	m²	20,63	35,32	728,59
2.3	10819 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, esmalte, linha carga plus, vidro esmalte, aplicado com argamassa industrializada e-0, rejuntado, anelativo regularização de laje ou entibo	m²	30,95	49,14	1.521,28
2.4	82888 SNAPI SOLDADA EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESURA 2,0 CM AF 082021	m	8,38	16,92	141,81
2.5	39805 SNAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEÇAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁGUA DETERGENTE AF 042021	m²	189,84	7,04	1.336,48
2.6	94994 SNAPI REPOZIÇÃO DE PAREDE CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM ARMAÇÃO AF 072016	m²	18,95	92,87	1.759,28
2.7	102402 SNAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO AF 052021	m²	94,70	14,83	1.394,16
3.1	8148 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes, com acabamento, aplicação de 01 demão de látex e selador acrílico, 02 demãos de látex acrílico e 02 demãos de látex acrílico convencionais - Rev 01	m²	1327,32	28,28	37.537,92
3.2	87348 SNAPI MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUSAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 062014	m²	1327,32	26,16	34.814,78
3.3	103331 SNAPI ALVENARIA DE REPOZIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 110X110 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ACABAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 122011	m³	20,73	58,87	1.211,44
3.4	87807 SNAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	20,73	8,82	183,03
3.5	87634 SNAPI EMPOLCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUSAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 8M² E 16M², ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 062014	m²	4,91	18,92	92,87
3.6	14027 ORSE Relevo ou empolco interno, de parede, com argamassa limpa - 1:3 (cimento / areia) com reboco, espessura 1,5 cm	m²	15,32	30,63	469,26
3.7	011180 ORSE Relevo em gesso verde esbranquiado, e 2cm	m²	4,41	600,16	2.646,70
3.8	81818 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 30 cm, esmalte, linha Deck Pêche, vidro esmalteado, g/m, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada e-0, rejuntado, anelativo regularização de laje ou entibo	m²	4,4	112,52	495,09
4.1	94210 SNAPI TERTIAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE GIRO PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE MONTANTE AF 072018	m²	821	43,00	35.303,00
4.2	97641 SNAPI REMOÇÃO DE PORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO AF 122017	m²	87	0,32	27,84
4.3	94113 SNAPI FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COZINHARES AF 052017 P	m²	87	27,06	2.351,22
5.1	97644 SNAPI REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVERAMENTO, AF 122017	m²	18	6,08	109,44
5.2	80644 SNAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X100X, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTANTE E INSTALAÇÃO DO BATE-LUVA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122018	UN	12	824,78	9.896,56
5.3	7782 ORSE Gesso de teto branco extra 20kg - 20kg - 20kg, montante em perfil gipsoso quadrado de 1" x 1" x 1" x 1" m, base e parafusos embutidos 20kg, incluído, quente ou frio em alvenaria e reboco, chapeado e rebocado, esburacado	m²	2	265,16	530,32
5.4	100717 SNAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZANÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (DIFÍCIL PERIF) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 012020 P	m²	35	4,56	159,60
5.5	100721 SNAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE EPIÉTICO DURANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (DIFÍCIL PERIF) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 012020 P	m²	35,02	18,92	662,55
5.7	4318 ORSE Tela de nylon para proteção de fachada	m²	5	20,28	101,40
5.8	12892 ORSE Porta de vidro temperado, de 1,20m, duas folhas, 1,40x1,00m, espessura 10mm, incluindo acessórios - Rev 01	un	2,00	2825,11	5.650,22
6.1	3973 ORSE Mão de obra de eletrista	d	88,00	15,85	1.394,80
6.2	100770 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	88,00	2,88	252,48
6.3	81928 SNAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	31,60	2,77	87,53
6.4	81828 SNAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TEMPORÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122018	m	21,60	4,58	98,93
6.5	97605 SNAPI LUMINÁRIA ARANHA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092020	UN	8,00	78,82	630,56
6.6	12188 ORSE Luminária de sobrepôr, ganchos ou furo (LFP-617/200) Tubos capot refletor e lâmpada fluorescente ou compacta de 20w para uso de 2 lâmpadas tubos de 20w	m	17,00	184,13	3.130,21
6.7	91942 SNAPI CAXA RETANGULAR 4" X 4" X 4" (200 X 200 X 200) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122018	UN	10,00	22,88	228,80
6.8	91944 SNAPI CAXA RETANGULAR 4" X 4" X 4" (200 X 200 X 200) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122018	UN	9,00	5,72	51,48
6.9	91945 SNAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122018	UN	34	15,79	536,26
6.10	3388 ORSE Ponto de tomada 2P+T, ABNT, 10 A, 6000 VA, em placa, com dispositivo de proteção diferencial integrado, S.N.C. incluindo 20m de cabo	h	2	174,28	348,56
6.11	92143 SNAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 2P+T, CAXA ELÉTRICA, ELTROTODUTO, CABO, RASPO, QUERENA E CERMAMENTO AF 012018	UN	3	120,82	362,46
6.12	788 ORSE Ponto de Jato e voz, incluindo caixa 5" x 3" sistema 3"	un	18	24,94	448,92

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 9º Andar - Centro - Lavoura de Freitas/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.521/0001-19

Resposta/Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
Garantido por Presente = 05/2/2022

25

Confere com original



Obrs
REFORMA DE PRÉDIOS DA SSSAU - CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS-CEO

B.D.I.
24,90%

Encargos Sociais (10%)
Os valores estão em reais
de acordo com as
tabelas de preço unitário de
obra, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Sintético

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor Total com BDI
7.1	3074	ORSE	0,50	1537,00	373,91	1.910,91
7.2	10676	ORSE	0,22	2348,32	583,06	2.931,38
7.3	9017	ORSE	0,33	2975,61	734,50	3.710,11
7.4	8694	SNAPI	0,10	869,40	217,25	1.086,65
7.5	8940	SNAPI	0,08	715,20	178,80	894,00
7.6	8086	SNAPI	0,04	323,44	80,86	404,30
7.7	8967	SNAPI	0,03	268,01	67,00	335,01
7.8	8046	SNAPI	0,02	160,92	40,23	201,15
7.9	8987	SNAPI	0,01	89,87	22,47	112,34
7.10	8981	SNAPI	0,01	89,81	22,45	112,26
7.11	3074	ORSE	0,10	307,40	76,85	384,25
7.12	8983	SNAPI	0,01	89,83	22,46	112,29
7.13	10200	SNAPI	0,01	1020,00	255,00	1.275,00
7.14	6922	SNAPI	0,01	692,20	173,05	865,25
7.15	8938	SNAPI	0,01	893,80	223,45	1.117,25
7.16	9000	ORSE	0,01	900,00	225,00	1.125,00
7.17	8906	SNAPI	0,01	890,60	222,65	1.113,25
7.18	982	ORSE	0,01	98,20	24,55	122,75
7.19	3480	ORSE	0,01	348,00	87,00	435,00
7.20	8076	SNAPI	0,01	807,60	201,90	1.009,50
7.21	8637	SNAPI	0,01	863,70	215,93	1.079,63
8.1	8112	SNAPI	0,01	811,20	202,80	1.014,00
8.2	8848	SNAPI	0,01	884,80	221,20	1.106,00
8.3	8848	SNAPI	0,01	884,80	221,20	1.106,00
8.4	8118	ORSE	0,01	811,80	202,95	1.014,75
8.5	8783	SNAPI	0,01	878,30	219,58	1.097,88
9.1	12431	ORSE	0,01	1243,10	310,78	1.553,88
10.1	2460	ORSE	0,01	246,00	61,50	307,50
10.2	82524	SNAPI	0,01	8252,40	2063,10	10.315,50
10.3	0001049	SNAPI	0,01	104,90	26,22	131,12
				Total sem BDI	177.210,62	
				Total de BDI	44.125,43	
				Total Geral	221.336,05	

Atenciosamente,
MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:017 66143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2023.12.07 15:16:29 -0200

Modal Construções e Serviços Eirel - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio-Administrador

Revisado por
Prefeitura Municipal de Pojuca
Comissão de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DE PRÉDIOS DA SESAU - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO

Orçamento Físico-Financeiro					
Item	Descrição	Total R\$ / Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.206,32	2.206,32		
2	PISO	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		7.893,64	2.398,06	3.896,77	1.598,71
3	PAREDE	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		82.834,62	24.880,39	33.173,85	24.880,39
4	FORRO / COBERTURA	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		46.377,24	13.913,17	13.913,17	18.550,90
6	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	80,00%
		23.277,90		4.655,59	18.622,32
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		8.380,77	2.849,46	2.765,65	2.765,65
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	40,00%	20,00%	40,00%
		19.519,06	7.807,62	3.903,81	7.807,62
8	FACHADA	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%
		26.025,11	2.602,51	7.807,53	15.615,07
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		20,00%	80,00%
		928,32		185,66	742,66
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		3.693,09			3.693,09
Porcentagem			25,00%	31,81%	42,69%
Custo			66.657,64	70.402,83	94.278,40
Porcentagem Acumulada			26,60%	57,41%	100,00%
Custo Acumulado			268.657,64	227.059,77	227.059,77

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:017
66143547

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07
15:17:31 -03'00'

Renildo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Abastecimento - SEPEQUA

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.521/0001-10



PREFETURA MUNICIPAL DE POJUÇA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0632/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Castro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca I, USF Raízo, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Objeto
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - POLICLÍNICA MUNICIPAL

Banco
SINAPI - 08/2022 - Bahia 20C -
08/2022 - Bahia 20BATA -
08/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Grupo
SEMPLA - 027 - Ceará

B.D.I.
24,90%

Encargos Sociais São
Determinados em função
dos preços unitários das
itens e de acordo com as
tabelas.

Orçamento Sintético

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. It lists various construction materials and services such as 'PLACA DE CERA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO', 'Pintura de acabamento com Base e aplicação de 02 demãos de nanoplex', and 'REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO'.

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1893, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lapa de Frolzanga - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.921/0001-10

Raimundo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPLOR

Handwritten signature and the number 28.

Confere com original



Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - POLICLIENCA MUNICIPAL

Anexo: SNUF - 842022 - Graú SBC - 182022 - Bahia EMBASA - 017022 - Bahia 24,99% ORSE - 842022 - Ceará SENFRA - 077 - Ceará

Exceções: Exceção ME Descontado: valor de nos preços unitários de Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. Includes items like 'Revestimento cerâmico para piso', 'Lixamento manual em superfícies metálicas', 'Pintura com tinta alquídica', etc.

Total sem IRR 611.627,89
Total de IRR 127.812,54
Total Geral 739.440,43

Atenciosamente,
MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:017 66143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Data: 2022.12.07 15:19:14 -03'00'

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Modal Construções e Serviços Eirel - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.148.521/0001-10
Sócio-Administrador

Confere com original

108

1403



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF), no Município de Pojuca – Bahia.

Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - POLICLÍNICA MUNICIPAL



Orçamento Analítico da Obra						
Item	Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.206,32	2.206,32		
2	ESQUADRIAS	100,00%	18.666,86	3.731,37	9.328,43	5.597,06
3	FAREDE	100,00%	120.445,44	48.178,18	48.178,18	24.089,09
4	FORRO / COBERTURA	100,00%	340.040,61	34.004,06	204.024,37	102.012,18
5	FORRO / COBERTURA	100,00%	21.618,86	7.316,41	7.101,22	7.101,22
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	15.782,86	6.305,14	3.152,57	6.305,14
7	FACHADA	100,00%	98.118,72	9.811,87	38.447,49	48.059,36
8	PISO	100,00%	13.328,87	6.663,44	6.663,44	
9	PAISAGISMO	100,00%	7.952,22		3.976,11	3.976,11
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	1.083,04		216,61	866,43
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	4.409,43			4.409,43
Porcentagem				18,40%	50,00%	37,59%
Custo			641.521,72	118.017,91	228.184,43	135.319,38
Porcentagem Acumulada				18,40%	68,40%	100,00%
Custo Acumulado				118.017,91	346.602,20	641.521,72

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:017
66143547

Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07 15:21:42 -03'00'

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.521/0001-10

109

1404



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06304/22

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USP Centro I, USP Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Rádio, USF Palmiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE URGENCIAS - SAMU

Banco
SINAPI - 06/2022 - Ba/Na
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEMFA - 02 - Ceará

B.D.I.
24,00%

Encargos Sociais (de Desembolso) embutido
no preço unitário dos
Itens de até de
0,7%, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Síntese

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, Valor, etc. It lists various construction materials and services like 'PLACA DE OCHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO', 'Drenagem de piso de alta resistência', 'CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:1 CIMENTO E AREIA', etc.

MODAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS
Av. Saneos Dentist, nº 1833, Sala 533, 5º Andar - Centro - Loura de Freitas/BA - CEP: 42702-408
CNPJ: 24.146.521/0001-10

31

Relatório Anexo
Prefeitura Municipal de Pojuca
Comissão de Licitação

Confere com original

110

1405



Obras
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS - SAMU

Empresa
SINTEC - 0421922 - São Paulo
CRSE - 050822 - São Paulo
SEINFRA - 927 - Ceará
B.D.I.
24,90%

Empresas São Paulo não
Descontadas em relação
aos preços unitários das
Obras, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
6.1	84124 SNAPI LETRA DE AÇO INOX, 10X22 ALI-ZOOM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UH	97,60	124,16	655,09	655,09
6.2	88497 SNAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_062014	m²	239,71	9,74	12,72	2.829,20
6.3	68490 SNAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_062014	m²	239,71	12,81	15,76	3.773,43
6.4	100717 SNAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_012329	m²	43,2	6,50	8,22	354,84
6.5	100721 SNAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARDO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_012329 P	m²	43,2	16,20	20,34	576,26
6.6	100745 SNAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_012329 P	m²	43,2	15,92	18,80	858,80
6.7	124311 ORSE Placa hidropneum em aço inox 304, com zolotro e corrimão, dim 0,50 x 0,12 m, 3x3x0,8cm e 1x1x0,8cm	UN	14,00	30,80	38,88	641,92
10.1	2450 ORSE Limpeza geral	m²	104,45	1,02	1,80	132,60
10.2	00010816 SNAPI PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE C151 60CM	UH	1	1.824,80	1.824,80	1.220,00
				Total sem BDI		118.492,88
				Total do BDI		29.791,10
				Total Geral		148.183,98

Atenciosamente,

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Data: 2022.12.07 19:23:44 -03'00'

Modal Construções e Serviços Eirell - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.148.521/0001-10
Sócio-Administrador

Renato Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

1406 (11)



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU - SERVIÇO DE
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS - SAMU

Programa Físico-Financeiro					
Item	Descrição	Total/Ronhap	IMPLAS	COBHAS	PODIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.537,27	100,00% 2.537,27		
2	PISO	100,00% 7.678,97	40,00% 3.071,59	50,00% 3.839,49	10,00% 767,90
3	PAREDE	100,00% 36.784,87	40,00% 14.713,87	50,00% 18.392,34	10,00% 3.678,47
4	FORRO / COBERTURA	100,00% 61.907,32		20,00% 12.381,46	80,00% 49.525,86
6	ESQUADRIAS	100,00% 2.310,08		10,00% 231,01	90,00% 2.079,05
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 21.231,15	34,00% 7.218,59	33,00% 7.008,28	33,00% 7.008,28
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 4.899,24	40,00% 1.959,70	20,00% 979,85	40,00% 1.959,70
8	FACHADA	100,00% 9.651,81	10,00% 965,18	50,00% 4.825,91	40,00% 3.860,72
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 541,52		20,00% 108,30	80,00% 433,22
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.592,44			100,00% 1.592,44
Porcentagem			20,43%	32,03%	47,54%
Custo		149.134,46	30.468,19	47.764,63	70.901,65
Porcentagem Acumulada			20,43%	52,46%	100,00%
Custo Acumulado			30.468,19	78.230,82	149.134,45

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01
766143547

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:0176614354
Dados: 2022.12.07
15:26:03 -03'00'

Reinaldo Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.521/0001-10



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reforma dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DE PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - USF CENTRO II

Empite
SINAPI - 002022 - Folha 080 -
06/2022 - Bahia
ORÇ - 05/2022 - Grupo 24,90%

B.D.I
24,90%

Energias Potenciais
Desoneração em relação aos
Insumos de Mão de
obra, de acordo com as
tabelas.

Orçamento Sintético

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, etc. It lists various construction items like 'PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO', 'Demolição de piso cerâmico ou ladrão', 'CONTRAFIBRO EM ARGAMASSA TRACO 200 CIMENTO E AREIA', etc.

MODAL construções e serviços
Av. Santos Dumont, nº 1981, Sala 633, 3º Andar - Centro - Laje do Freixo/BA - CEP: 47702-400
CPF: 24.146.521/0001-90

Atestado Abreu
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUC

34

Confere com original

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Rua Sertão Dourado, nº 1883, Sala 512, 5º Andar - Centro - Lavoura de Fritadeira - CEP: 42702-000
CNPJ: 24.146.921/0001-10

Confere com original

Presidência Municipal de Juca
Ribeirão Preto
Gabinete de Planejamento - SPC/DIR

Mandatemente,
MADSON
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA 01766143547
Data: 2022.12.07 15:28:53 -0300
766143547
Modal Construções e Serviços Eirel - ME
CNPJ: 24.146.921/0001-10
Socio - Administrador

Orçamento Estimado	
--------------------	--



Obra
REFORMA DE PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - USP CENTRO II

Valor
R\$ 24.905,00
CNPJ: 24.146.921/0001-10

Exemplos de como usar
Este documento eletrônico
não possui validade jurídica
de acordo com a Lei nº 11.942/2009

1409



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Pabneiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município da Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DE PRÉDIOS DA SESAU - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF CENTRO II

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)	2023	2024	2025
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.691,51	100,00%	1.691,51	
2	PISO	100,00%	14.011,24	20,00%	2.802,25	4.203,37
3	PAREDE	100,00%	148.820,28	10,00%	14.882,03	29.764,06
4	ESQUADRIAS	100,00%	81.291,60	20,00%	16.258,32	24.387,48
6	FORRO / COBERTURA	100,00%	31.210,45	30,00%	9.363,14	13.944,71
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	12.598,25	30,00%	3.779,48	5.668,92
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	40.178,18	30,00%	12.053,74	18.080,61
8	FACHADA	100,00%	63.389,87	20,00%	12.677,98	19.016,97
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	978,81	20,00%	195,76	293,64
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	2.215,46			2.215,46
Porcentagem				14,6%	20,8%	23,5%
Valor			256.001,70	57.188,73	113.327,74	125.485,23
Porcentagem Acumulada				14,6%	20,8%	23,5%
Valor Acumulado				57.188,73	170.506,67	202.592,90

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:017
66143547

Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07 15:30:36 -03'00'

Assinado digitalmente por
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Licitação e Contratos
Gerente de Manutenção - SE-EDUC

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original





PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU- UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF CENTRO I

Valor
R\$ 24.900
B.D.I.

Encargos Sociais e
Obrigatorios: caberão
para preço unitário dos
itens de acordo com as
tabelas de acordo com as
tabelas.

Orcamento Síntetico

Table with columns: Item, Descrição, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Contains detailed list of construction items and their costs.

MODAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1833, Sala 533, 5º Andar - Centro - Leme de Freitas - CEP: 42762-400
CNPJ: 24.146.521/0001-10

Confere com original

1412



Obras
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAM- UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF CENTRO I

Banco
BRSP/PI - 047202 - BOM SBC -
047202 - Bom
OR 92 - 057002 - Sérgio
22/09/2014 - 027 - Ceará

R.D.I.
24,90%

Encargos Sociais São
de caráter embudo
nos preços unitários das
obras de acordo com as
tabelas.

Orçamento Sinéptico

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
6.17	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica Média demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Item 01	un	1.744,87	2.173,54
6.18	062188	SBC	ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4"x4"	UN	14,32	894,89
7.3	3974	ORSE	Mão de obra de acabamento	m²	16,82	668,00
7.2	10576	ORSE	Engargos Complementares - Ajuste Prático	m	2,86	302,00
7.3	05885	SNAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	180,74	9.959,00
7.4	05886	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	22	462,00
7.5	054101	SNAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	143,82	7.111,00
7.6	054103	SNAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	99,01	1.723,00
7.7	05638	SNAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM BOM, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	17	346,00
7.8	05415	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	13	102,00
7.9	05419	SNAPI	CURVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	13	571,00
7.10	05253	SNAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2021	UN	15	347,00
7.11	05366	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	18	145,00
7.12	05252	SNAPI	CURVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	13	730,00
7.13	05404	SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	16	606,00
7.14	05430	SNAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	12	846,00
7.15	102609	SNAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	1	420,40
7.16	13308	ORSE	Pls de obra com base de concreto armado, esp. 10cm, com 02 c/s de aço (ax, s/c) com rede, volume estimado, formaçada 100%, inclusive rodagem 10 l/m, esmaltação	m²	2.001,38	2.499,70
7.17	3282	ORSE	Remoção de inventário	m²	1	10,50
7.18	03441	SNAPI	BANCADA GRANITO CINZA 604 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 3/8 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", IN COZINHA, PADRÃO DOMÉSTICO - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	m²	6	815,00
7.19	0387	ORSE	Remoção de bancada de granito em recesso	m²	3,33	18,44
8.1	04124	SNAPI	FACHADA DE ALUMÍNIO BRANCO 100 X 100 CM, COM CUBA DE EMBUIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 3/8 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", IN COZINHA, PADRÃO DOMÉSTICO - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	10	87,88
8.2	04067	SNAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUMS DEMORA	m²	172,20	9,76
8.3	2388	ORSE	Preparo de acabamento com aplicação de 02 demoras de 10mm sobre o concreto	m²	172,99	14,71
8.4	100717	SNAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA (POR DEMORA)	m²	82,8	8,64
8.5	100721	SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMORA), AF. 01/2020	m²	82,8	16,28
8.6	100745	SNAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMORA), AF. 01/2020	m²	82,8	15,92
8.7	9118	ORSE	Revestimento cerâmico para piso em concreto, 24 x 24 cm, 6-8mm, Linha Onda Frio, placa esquadre, gral. ref. 1008 ou similar, aplicado com argamassa industrial de 0-10, rejuntamento, inclusive reabilitação de base em concreto	m²	20	112,82
8.8	1885	ORSE	Vidro laminado 10 mm, iso, transparente, com 10mm - Rev 02 - 10/2021	m²	50,8	655,04
8.9	140087	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS	UN	2	668,00
8.10	7783	ORSE	Granel de ferro esquadre 2x1m - vertical, esp. 10mm, montado em perfil aço quadrado de 4" vertical, esp. 3 m, barras perfileiras horizontais 2x1", inclinação, altura h=30cm em esquadre, pintura, chapado e reboco, exclusão de obra	m²	23,8	365,16
8.11	13063	ORSE	Leito em concreto 15 x 15 cm - inclinado	m²	12	49,74
8.12	2387	ORSE	Fornecimento e pintura de artefatos ornamentais	m²	8	23,90
8.13	94504	SNAPI	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS, AF. 05/2018	m²	20	8,88
8.14	8774	ORSE	Corte da placa, fornecimento e colocação	m²	30	4,22
9.1	13431	ORSE	Placa hidráulica, em concreto armado, com superfície impermeável, esp. 0,20 x 0,12 m, fornecimento e colocação	m²	30,00	30,87
10.1	2430	ORSE	Limpeza geral	m²	770,00	1,32
10.2	-60010449	SNAPI	PLACA DE RAJOURAÇÃO EM BRONZE 55X 50 CM	UN	3	1.024,80

Total com I.D.T. 223.940,41
Total de R.D.I. 55.611,77
Total Geral 279.552,18

Atenciosamente,
MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:017-66143547
Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Data: 2023.12.27 15:32:33 -03'00'

Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Modal Construções e Serviços Etrial - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.621/0001-10
Sócio-Administrador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022

OBJETO: Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.



Obra
REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF CENTRO I

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	DESCRIÇÃO	Total (R\$) - Valor	30 DIAS	50 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.691,51	100,00% 1.691,51		
2	PISO	100,00% 3.108,87	50,00% 1.554,44	50,00% 1.554,44	
3	PAREDE	100,00% 37.126,42	20,00% 7.425,28	40,00% 14.850,57	40,00% 14.850,57
4	FORRO/COBERTURA	100,00% 39.402,79	20,00% 7.880,56	50,00% 19.701,40	30,00% 11.820,84
5	ESQUADRIAS	100,00% 61.937,72		40,00% 20.665,09	60,00% 30.962,63
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 69.189,22	34,00% 20.124,33	33,00% 19.832,44	33,00% 19.832,44
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 14.928,98	40,00% 5.970,79	20,00% 2.985,40	40,00% 5.970,79
8	FACHADA	100,00% 67.965,18		40,00% 27.186,07	60,00% 40.779,11
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.160,40		20,00% 232,08	80,00% 928,32
10	INSTALAÇÕES HIJROSSANITÁRIAS	100,00% 2.743,09			100,00% 2.743,09
Porcentagem			116,01%	382,5%	457,59%
Valor		270.952,15	446.459,11	1.08.687,48	1.274.077,99
Porcentagem (Acumulado)			16,01%	54,25%	100,00%
Valor Acumulado			270.952,15	446.459,11	1.274.077,99

Atenciosamente,

**MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01
766143547**

Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:0176614354

Dados: 2022.12.07 15:34:20 -03'00'

Renaldo Abreu
Secretaria Municipal de
Gestão de Planejamento - SEPE/DAUR

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
CNPJ: 24.146.521/0001-10
Sócio- Administrador

Confere com original



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA

Pojuca/BA, 04 de abril de 2024.

DE: ASSESSORIA JURÍDICA

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ASSUNTO: CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR - CONTRATO Nº 226/2022 – MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Ilustre Secretário:

Chega a esta Assessoria requerimento de aditivo metafísica com acréscimo de valor, lastreada em planilha, no percentual de **18,8305432%**, cujo acréscimo é de **R\$ 549.908,38** (quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e oito reais e trinta e oito centavos), formulado por essa pasta, envolvendo a empresa contratada, qual seja, **MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reforma dos prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro De Especialidades Odontológicas - CEO, Central de Regulação, USF Pójuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca/BA.

DE: ASSÉSSORIA JURÍDICA

Em virtude de alguns requerimentos de confecção de aditivo de metafísica, endereçados a esta Assessoria, com reflexo financeiro por conta de novos itens quantitativos, curiosidade despertou a este subscritor se tal necessidade de acréscimo se dera por erros no projeto elaborado, por parte do Município ou do Contratado, ou foram necessidades básicas inerentes às atividades.

Com efeito, para dirimir dúvidas deste Assessor, quanto à qualidade dos serviços prestados pelo contratado, indago:

- 1) Quem elaborou o Projeto Básico e Executivo?
- 2) Antes da elaboração dos referidos houve uma vistoria minuciosa na estrutura dos prédios por parte dos engenheiros do Município?
- 3) Essa vistoria, porventura realizada, fora objeto (documento) juntado no corpo do Edital?

Prefeitura Municipal de Pojuca

Juliana Campos de Almeida
OAB/BA 45.168
Assessora Jurídica Adjunta



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL


ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA

- 4) Neste momento, em que se verifica a necessidade de aditivo, é possível afirmar que houve erro de Projeto ou dimensionamento irregular, no tocante à reforma necessária, que não identificaram os itens a serem incluídos e que estão sendo solicitados agora pela SESAU?
- 5) A empresa participante do certame, que após sagrou-se vencedora, realizou vistoria prévia no local da obra? Em caso positivo, juntar o termo de vistoria.
- 6) Uma vez que este subscritor nada entende de Engenharia, explicar como fora feita a vistoria (fora feita tão somente no visual)? Houve filmagem? Algum técnico da empresa verificou a situação? Como se deu?
- 7) Acaso se insista na necessidade dos serviços, quais as razões para não se realizar uma nova licitação?
- 8) Acaso se entenda que um novo certame seria prejudicial à gestão, listar, objetivamente, os percalços a que a Administração sofreria acaso haja discordância para a realização de novo certame.
- 9) Qual a tabela a se utilizar na eventualidade da celebração de aditivo?
- 10) Na hipótese de se celebrar o aditivo qual o desconto seria aplicado? Qual o Kappa fora ofertado pelo então contratado?
- 11) Quando fora realizada a última reforma, se é que fora realizada, não estaria ainda dentro do prazo de garantia?

CONCLUSÃO

Após as respostas supra e autorizo do Prefeito Municipal retorne ao Jurídico para análise e, se for o caso, deferimento do pleito.

Atenciosamente,


Prefeitura Municipal de Pojuca
Assessor Jurídico
OAB/BA 16.409
Assessor Jurídico


Juliana Campos
Assessoria Jurídica Adjunta

Prefeitura Mun. de Pojuca
Juliana Campos de Almeida
OAB/BA 45.168
Assessoria Jurídica Adjunta

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº. 051/2024 – SEPEDUR

Pojuca, 09 de abril de 2024.

A

AJUR - Assessoria Jurídica

Exmo. Dr. Agberto Pithon – Procurador Jurídico

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Respostas ao Parecer Jurídico de Diligência

Seguem respostas aos questionamentos apresentados pela Assessoria Jurídica Municipal, em 04/04/2024, acerca da celebração de aditivo de metafísica com acréscimo de valor referente ao contrato nº. 226/2022. Tal objeto do contrato se refere a prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro De Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.

1) Quem elaborou o Projeto Básico e Executivo?

A SEPEDUR – Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde.

2) Antes da elaboração dos referidos houve uma vistoria minuciosa na estrutura dos prédios por parte dos engenheiros do Município?

Foram realizadas visitas aos locais dos serviços com a Equipe Técnica da SEPEDUR em conjunto com a Secretaria de Saúde (SESAU). Todavia após o início da reforma de alguns postos, a própria SESAU solicitou novas alterações.

3) Essa vistoria, porventura realizada, fora objeto (documento) juntado no corpo do Edital?

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Sim. Planilhas Orçamentárias e cadastros dos postos de saúde.

- 4) Neste momento, em que se verifica a necessidade de aditivo, é possível afirmar que houve erro de Projeto ou dimensionamento irregular, no tocante à reforma?

Não ocorreu erro algum de projeto e nem de dimensionamento. O aditivo é decorrente das solicitações feitas pela Secretária de Saúde, visando dar maior funcionalidade as Unidades de Saúde, tendo realizada as solicitações de demandas por Comunicações Internas inseridas no processo.

- 5) A empresa participante do certame, que após sagrou-se vencedora, realizou vistoria prévia no local da obra? Juntar o termo de vistoria.

A empresa apresentou Declaração de Vistoria.

- 6) Uma vez que este subscritor nada entende de Engenharia, explicar como fora feita a vistoria (fora feita tão somente no visual)? Houve filmagem? Algum técnico da empresa verificou a situação? Como se deu?

As vistorias foram realizadas com registros fotográficos e levantamento in loco, de maneira cadastral e superficial.

- 7) Acaso se insista na necessidade dos serviços, quais as razões para não se realizar uma nova licitação?

Ao se fazer uma nova licitação, os preços unitários utilizados na nova planilha seria com base nos bancos de dados atualizados, isso implicaria em preços mais elevados. Trazendo assim, mais gasto para o Município, visto que o presente contrato trata-se de uma licitação cujos preços estão desatualizados e se comparados com os valores atuais, são por sua vez mais vantajosos. Além disso, uma nova licitação acarretaria em um atraso significativo, devido ao tempo para que se concluísse um novo processo.

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

8) Acaso se entenda que um novo certame seria prejudicial à gestão, listar, objetivamente, os percalços a que a administração sofreria acaso haja discordância para a realização de novo certame.

Como citado na resposta anterior, acarretaria em atraso e provavelmente preços mais altos.

9) Acaso não tenham sido antes previstos, qual a tabela a se utilizar na eventualidade da celebração de aditivo?

Para precificação dos serviços novos foi usada a data base do orçamento original com os mesmos bancos de dados utilizado no processo licitatório, bem como, o desconto dado pela empresa vencedora.

10) Na hipótese de se celebrar o aditivo qual o desconto seria aplicado? Qual o Kappa fora ofertado pelo então contratado?

O KAPPA foi de aproximadamente 0,735 e o mesmo foi calculado em todos os serviços novos.

11) Quando fora realizada a última reforma, se é que fora realizada, não estaria ainda dentro do prazo de garantia?

As Unidades de Saúde listadas no contrato não passaram por reformas nos últimos anos.

Após respostas aos esclarecimentos solicitados, encaminhamos a essa Assessoria Jurídica, para verificação da legalidade do processo e o devido parecer.



Gabriel Costa Araújo Bastos

Engenheiro Fiscal – SEPEDUR - CREA – 0520701690



Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



Lauro de Freitas-Ba, 07 de Dezembro de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL
Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca/BA – CEP: 48.120-000

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2022

OBJETO:

Prestação de serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de Reformas dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) no Município de Pojuca – Bahia.

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

A MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 24.146.521/0001-10, localizada à Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro – Lauro de Freitas/BA – CEP 42.702-400, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Atenciosamente,

MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:017
66143547.

Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2022.12.07 20:14:25 -03'00'

Modal Construções e Serviços Eireli - ME
Madson Santos de Oliveira
RG: 09.911.048-20 SSP/BA
Sócio- Administrador

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 533, 5º Andar - Centro – Lauro de Freitas/BA – CEP: 42702-400
CNPJ: 24.146.521/0001-10

122



Processo: 04383623 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 31/01/2023 16:24:55
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 91715df5-b083-41c4-9955-e490b64688329

Pojuca - Ba, 09 de abril de 2024.

Consulente: Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Consultado: Assessoria Jurídica

Assunto: Requerimento de Aditivo ao Contrato nº 226/2022 referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2022.

Ementa: Solicitação de Aditivo de Metafísica com Acréscimo de Valor. Contrato de nº 226/2022. Acréscimo de 18,8305432% ao valor inicial. Necessidade de adequação. Tipificação Legal: Art. 65, I, b e §1º, da Lei 8.666/93. Justificativa da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano. **Pelo deferimento.**


DOS FATOS

Chega a esta Assessoria Jurídica solicitação da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano acerca da legalidade de se efetuar aditivo de metafísica com acréscimo de valor ao Contrato nº 226/2022, onde figura como contratada a empresa **MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**, relativo à prestação de serviços comuns de engenharia para execução de Reforma dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, USF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.

Faz junta cópia do processo administrativo respectivo, inclusive CI de nº 046/2024, da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, solicitando aditivo de metafísica com acréscimo de valor no percentual de 18,8305432%.

De acordo com o conteúdo da referida CI, subscrita pelo Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, Sr. Yuri Lima Leite, e pelo Engenheiro Fiscal, Sr. Gabriel Costa Araujo Bastos "(...) Em visita técnica ao local de execução dos serviços a Fiscalização juntamente com o Secretário de Saúde e os enfermeiros responsáveis por

o Dr. ...
na ...
empresal
gestão...


Prefeitura Municipal de Pojuca
CABEÇA
Assessoria Jurídica

126

POJUCA
Cidade
Estado
UF
Bairro



cada Unidade, avaliaram os serviços questão sendo executados conforme contratados inicialmente, e nessa oportunidade a SESAU vendo a necessidade de implementar a reforma dos espaços que estão sendo executados, resolveu solicitar a Fiscalização da SEPEDUR a realização de serviços complementares para adequação das Unidades de Saúde. As solicitações foram feitas por Comunicação Interna emitida pela SESAU e anexadas ao processo, contendo as implementações necessárias para adequação dos espaços das Unidades de Saúde. Sendo assim haverá a necessidade de acrescer os quantitativos dos itens existentes, bem como a inclusão de serviços que não estão inseridos na planilha original do contrato."

Por fim, mas não menos importante, tem-se que a Assessoria Jurídica formulou 11 (onze) questionamentos à Secretaria demandante cujas respostas, ante seus critérios eminentemente técnicos, não teve competência a AJUR em infirmá-los, pelo que, do ponto de vista estritamente legal, defere o pleito.

Por zelo e cautela, seguem abaixo transcritos os questionamentos formulados pela Assessoria Jurídica e as respectivas respostas apresentadas pela Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano:

- 1) Quem elaborou o Projeto Básico e Executivo?**
A SEPEDUR – Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde.
- 2) Antes da elaboração dos referidos houve uma vistoria minuciosa na estrutura dos prédios por parte dos engenheiros do Município?**
Foram realizadas visitas aos locais dos serviços com a Equipe Técnica da SEPEDUR em conjunto com a Secretaria de Saúde (SESAU). Todavia após o início da reforma de alguns postos, a própria SESAU solicitou novas alterações.
- 3) Essa vistoria, porventura realizada, fora objeto (documento) juntado no corpo do Edital?**
Sim. Planilhas Orçamentárias e cadastros dos postos de saúde.

Prefeitura Municipal de Pojuca
Aguirto Pinho Zanfeto
OAB/BA 16.409
Assessor Jurídico

4) Neste momento, em que se verifica a necessidade de aditivo, é possível afirmar que houve erro de Projeto ou dimensionamento irregular, no tocante à reforma?

Não ocorreu erro algum de projeto e nem de dimensionamento. O aditivo é decorrente das solicitações feitas pela Secretária de Saúde, visando dar maior funcionalidade as Unidades de Saúde, tendo realizada as solicitações de demandas por Comunicações Internas inseridas no processo.

5) A empresa participante do certame, que após sagrou-se vencedora, realizou vistoria prévia no local da obra? Juntar o termo de vistoria.

A empresa apresentou Declaração de Vistoria.

6) Uma vez que este subscritor nada entende de Engenharia, explicar como fora feita a vistoria (fora feita tão somente no visual)? Houve filmagem? Algum técnico da empresa verificou a situação? Como se deu?

As vistorias foram realizadas com registros fotográficos e levantamento in loco, de maneira cadastral e superficial.

7) Acaso se insista na necessidade dos serviços, quais as razões para não se realizar uma nova licitação?

Ao se fazer uma nova licitação, os preços unitários utilizados na nova planilha seriam com base nos bancos de dados atualizados, isso implicaria em preços mais elevados. Trazendo assim, mais gasto para o Município, visto que o presente contrato se trata de uma licitação cujos preços estão desatualizados e se comparados com os valores atuais, são por sua vez mais vantajosos. Além disso, uma nova licitação acarretaria em um atraso significativo, devido ao tempo para que se concluisse um novo processo.

8) Acaso se entenda que um novo certame seria prejudicial à gestão, listar, objetivamente, os percalços a que a administração sofreria acaso haja discordância para a realização de novo certame.

Como citado na resposta anterior, acarretaria em atraso e provavelmente preços mais altos.

9) Acaso não tenham sido antes previstos, qual a tabela a se utilizar na eventualidade da celebração de aditivo?

Prefeitura Municipal de Pojuca
Agberto Pithon Barreto
OAB/BA 16.000
Assessor Jurídico



POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

128

Para precificação dos serviços novos foi usada a data base do orçamento original com os mesmos bancos de dados utilizado no processo licitatório, bem como, o desconto dado pela empresa vencedora.

10) Na hipótese de se celebrar o aditivo qual o desconto seria aplicado? Qual o Kappa fora ofertado pelo então contratado?

O KAPPA foi de aproximadamente 0,735 e o mesmo foi calculado em todos os serviços novos.

11) Quando fora realizada a última reforma, se é que fora realizada, não estaria ainda dentro do prazo de garantia?

As Unidades de Saúde listadas no contrato não passaram por reformas nos últimos anos.

Sendo esses os fatos em retrospectão, analisemos.

DO DIREITO

A matéria submetida à análise é corriqueira e não guarda maiores complexidades. Trata-se de prestação de serviços comuns de engenharia para execução de Reforma dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, ISF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.

No caso em tela, resta evidenciada a necessidade de ajuste nos serviços, fundamentando-se em razão de necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo do objeto, nos limites permitidos por Lei.

A SEPEDUR solicita parecer acerca da aditivação de metafísica com acréscimo de valor asseverando a necessidade a fim de que se possa garantir a conclusão do objeto com sua devida funcionalidade.

Prefeitura Municipal de Pojuca
Auberio Pinhon Barreto
OAB/BA 16.489
Assessor Jurídico

DA ALTERAÇÃO DO PROJETO

De acordo com a documentação posta à exame, a celebração do aditivo, altera o valor global da contratação de R\$ 2.920.300,15 (dois milhões, novecentos e vinte mil, trezentos reais e quinze centavos) para R\$ 3.470.208,53 (três milhões, quatrocentos e setenta mil, duzentos e oito reais e cinquenta e três centavos), gerando, portanto, um acréscimo de 18,8305432%, equivalente ao valor de R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e oito centavos).

O aumento solicitado tem como justificativa a realização, imprescindível, dos reparos, motivo do presente acréscimo do valor.

Do ponto de vista legal a situação fática se enquadra nos comandos da Lei licitatória, da forma prevista no art. 65, I, b, § 1º, da Lei 8.666/93. Vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Do ponto de

Ante as ponderações técnicas e motivadoras do aditivo, apresentadas pelo profissional de engenharia Gabriel Costa Araujo Bastos e pelo ilustre Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, Sr. Yuri Lima Leite, acatamos como fidedignas, face a incompetência deste subscritor para adentrar na temática. Assim, acatando a

DA A...

Prefeitura Municipal de Pojuca
Alberto Ribeiro Barreto
OAB/BA 16.409
Assessor Jurídico



plânilha de acréscimo de valor que fora juntada ao processo se percebe a necessidade de acréscimo no percentual de 18,8305432% do valor do contrato, observando assim a exigência máxima legal.

DAS CERTIDÕES

Analisando o processo, para efeito de manter-se no presente aditivo as condições de habilitação, percebe-se a validade das certidões juntadas aos autos.

CONCLUSÃO

Ante as considerações alhures expostas, com arrimo no art. 65, I, b, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, pelo deferimento da possibilidade de se efetuar o aditivo requerido aplicando-se o acréscimo de 18,8305432% ao valor inicial do contrato, o que resultará na importância de R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e oito centavos).

Por fim, verifique a Secretaria a dotação orçamentária/financeira para reportar o presente aditivo de valor.

É o opinativo, s.m.j.

(Handwritten signature)
Prefeitura Municipal de Pojuca
Assessor Jurídico
Agberto Pithon
OAB/PA 15.409

DAS CERTIDÕES

Cópia

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Por meio de

processo nº

14.100

É o opinativo



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Rua Almirante Vasconcelos, S/N, Centro, Pojuca/Ba, Cep: 48.120-000

Fone/Fax: [71] 3645-1147

SECRETARIA DE SAÚDE

Comunicação Interna Nº. 292/2024 – GABSEC

Pojuca, 10 de abril de 2024.

À

SEFAZ – Secretaria da Fazenda

Srs. Arlindo José Siqueira Costa Júnior/Álvaro Sierpinski do Nascimento

Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia

Assunto: Solicitação de Reserva de Dotação Orçamentária – 226/2022

Prezados Senhores,

Venho por meio desta solicitar a V. Sas. Reserva de Dotação Orçamentária, objetivando a realização de aditivo de metafísica com acréscimo de valor, referente ao contrato nº. 226/2022 – Reforma dos Prédios da SESAU no Município de Pojuca – Bahia.

O valor orçado para execução dos serviços está estimado em R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) o equivalente a 18,8305432% do valor original do contrato, em conformidade com os recursos oriundos da:


Ação 1035 – Construção e Requalificação de Unidades de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de Recursos: 15001002 – Obras e Instalações

Diante do exposto solicitamos deferimento do pleito em pauta.

Atenciosamente


Prefeitura Municipal de Pojuca
Erismene Ferreira dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 001 de 02 de Janeiro de 2021

Erismene Ferreira Dos Santos
Secretário de Saúde

RECEBIDO EM
20/04/2024

Reinaldo Aires
Prefeitura Municipal de Pojuca
Gerente do Planejamento - SEPECOR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Álvaro Sierpinski do Nascimento
Superintendente SEFAZ

132



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

CNPJ: 12.130.393/0001-37 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

RESERVA DE DOTAÇÃO

Nº: 475 / 2024

Data da Reserva

12/04/2024

Órgão Solicitante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

Solicitante

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS

Dotação Orçamentária

Cód. Reduzido 1035.51.150010021002
Unidade Orçamentária 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Ação 1.035 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso 15001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Saldo Anterior da Dotação

549.909,38

Valor da Reserva

549.908,38

Saldo Atual

1,00

Motivo

DESTINA-SE PARA ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR EM 18,8305432% DO CONTRATO Nº 226/2022 PARA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA, CONF. CI Nº 292/2024.

POJUCA, em 12 de abril de 2024

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS
Solicitante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

ALVARO SIERPINSKI NASCIMENTO
Responsável


CPF: 484.902.965-53

1º - ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA SESAU (USF CENTRO I, USF CENTRO II, SAMU, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO, USF POJUCA II, USF RETIRO, USF PALMEIRAS, USF RIACHÃO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF) NO MUNICÍPIO DE POJUCA – BAHIA - CONTRATO Nº 226/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 - EMPRESA MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.146.521/0001-10, situado à Av. Santos Dumont, 1883, sala 533, 5º andar, Centro, Lauro de Freitas - Ba, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Senhor Madson Santos de Oliveira, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

O objeto do presente é o Aditivo de Metafísica com Acréscimo de Valor no percentual de 18,8305432% sobre o valor inicial do contrato, cujo objeto é a prestação de serviços comuns de engenharia para execução de Reforma dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, ISF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia, de acordo com as especificações constantes do Edital, Pregão Eletrônico nº 062/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.


Prefeitura Municipal de Pojuca
Alberto Pithon Barreto
OAB/BA 16.409
Assessor Jurídico

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Metafísica com acréscimo de valor - Art. 65, I, b, c/c § 1º,
Lei 8.666/93.

Fica aditivado o presente contrato, de nº 226/2022, com o acréscimo de 18,8305432% sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

Órgão/Unidade: 03.10.10
Atividade: 1035
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00
Fontes de Recursos: 15001002

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de Metafísica com acréscimo de valor está amparado no Art. 65, I, b, c/c § 1º, Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Metafísica com acréscimo de valor do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Pojuca - BA, 23 de abril de 2024.



MUNICÍPIO DE POJUCA

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Assinado de forma digital por
MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
- Dados: 2024.04.23 08:41:13
-03'00'

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

CONTRATADA - REP. Sr. MADSON SANTOS DE OLIVEIRA


Prefeitura Municipal de Pojuca
Agberto Eknor Barreto
OAB/BA 16.433
Assessor Jurídico

135

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Prefeitura Mun. de Pojuca /
PUBLICADO EM

23 / 04 / 2024

[Handwritten Signature]
Prefeitura Municipal de Pojuca
Secretaria Municipal de Recursos
Administrativos
Agente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA COM
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 226/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022

Objeto – Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de Reforma dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, ISF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.

Contratada – MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Empasamento Legal - Art. 65, I, b, c/c § 1º, Lei 8.666/93.

Aditivo de Metafísica com acréscimo de Valor – Fica aditivado o presente contrato, de nº 226/2022, o acréscimo de 18,8305432% sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e oito centavos).

Objeto
Pojuca/BA, 23 de Abril de 2024.

[Handwritten Signature]
YURI LIMA LEITE

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Praça Almirante Vasconcelos, s/nº, Centro, Pojuca/Bahia – CEP: 48.120-000
CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06

23 / 04 / 2024

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Pojuca
Assessoria Jurídica
Agente Administrativo

N/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA COM
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 226/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022

Objeto – Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de Reforma dos Prédios da SESAU (USF Centro I, USF Centro II, SAMU, Policlínica Municipal, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Central de Regulação, USF Pojuca II, ISF Retiro, USF Palmeiras, USF Riachão e Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF) no Município de Pojuca - Bahia.

Contratada – MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Embasamento Legal - Art. 65, I, b, c/c § 1º, Lei 8.666/93.

Aditivo de Metafísica com acréscimo de Valor – Fica aditivado o presente contrato, de nº 226/2022, o acréscimo de **18,8305432%** sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de **R\$ 549.908,38 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e oito centavos).**

Pojuca/BA, 23 de Abril de 2024.

[Assinatura]
YURI LIMA LEITE

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano