

**Obra**  
**URBANIZAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL**
**Bancos**  
**SINAPI - 12/2023 - Bahia**  
**SICRO3 - 10/2023 - Bahia**  
**ORSE - 12/2023 - Sergipe**  
**EMBASA - 05/2023 - Bahia**
**B.D.I.**  
**23,38%**
**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado**

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 103.471,75	100,00% 103.471,75				
2	DRENAGEM	100,00% 980.482,34	50,00% 490.241,17	25,00% 245.120,59	25,00% 245.120,59		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 554.958,69		50,00% 277.479,35	50,00% 277.479,35		
4	URBANIZAÇÃO	100,00% 160.253,07		50,00% 80.126,54	50,00% 80.126,54		
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.118.929,14			40,00% 1.247.571,66	40,00% 1.247.571,66	20,00% 623.785,83
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 17.474,72				50,00% 8.737,36	50,00% 8.737,36
7	PAISAGISMO	100,00% 111.738,60					100,00% 111.738,60
8	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 123.998,40	20,00% 24.799,68	20,00% 24.799,68	20,00% 24.799,68	20,00% 24.799,68	20,00% 24.799,68
9	SERVIÇO FINAL	100,00% 109.386,16					100,00% 109.386,16
<b>Porcentagem</b>			<b>11,71%</b>	<b>11,88%</b>	<b>35,51%</b>	<b>24,26%</b>	<b>16,64%</b>
<b>Custo</b>			<b>R\$ 618.512,60</b>	<b>R\$ 627.526,15</b>	<b>R\$ 1.875.097,80</b>	<b>R\$ 1.281.108,70</b>	<b>R\$ 878.447,63</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>11,71%</b>	<b>23,59%</b>	<b>59,10%</b>	<b>83,36%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>R\$ 618.512,60</b>	<b>R\$ 1.246.038,74</b>	<b>R\$ 3.121.136,54</b>	<b>R\$ 4.402.245,24</b>	<b>R\$ 5.280.692,87</b>